

Số: 115 /TB-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh**

Ngày 24/02/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì họp nghe các ngành báo cáo tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai và lãnh đạo UBND các xã, phường: Kon Gang, Ia Boong, Ia Pia, An Bình, An Khê, Cửu An, Phù Mỹ, Phù Cát, Cát Tiến, An Nhơn Bắc, Ngô Mây, Xuân An.

Sau khi nghe UBND các xã, phường báo cáo tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Dự án trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối.

1.1 UBND xã Xuân An: Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Mỹ đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đã duyệt, sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công công trình **trước ngày 28/02/2026**. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thi phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; hoàn thành **trước ngày 15/3/2026**.

1.2 Các xã Ngô Mây, Cát Tiến và Phường An Nhơn Bắc: Khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi cho Công ty Điện lực Gia Lai chuyển kinh phí chi trả cho các hộ dân hoàn thành **trước ngày 28/02/2026**.

2. Dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn.

2.1. Xã Phù Mỹ: Tiếp tục tuyên truyền, vận động 01 trường hợp còn lại chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ để tạo đồng thuận, hoàn thành bàn giao mặt bằng **trước ngày 15/3/2026**. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thi phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công dự án; **hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 23/3/2026**.

2.2. Xã Phù Mỹ Tây: Phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban QLDA lưới điện miền Trung tiếp nhận kinh phí, tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định, **hoàn thành trước ngày 28/02/2026**.

2.3. Xã Phù Cát: Yêu cầu UBND xã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi cho Công ty Điện lực Gia Lai chuyển kinh phí chi trả cho các hộ dân hoàn thành **trước ngày 05/03/2026**.

3. Dự án Đầu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê.

3.1 UBND phường An Khê: Phê duyệt Phương án bồi thường móng cột, hành lang tuyến và công khai phương án và tổ chức đối thoại với các hộ dân **trước ngày 28/02/2026**; phê duyệt Phương án bồi thường, tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án và thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 05/3/2026**.

3.2 Phường An Bình và xã Cửu An: Phê duyệt giá đất cụ thể, lập Phương án bồi thường, công khai phương án, tổ chức đối thoại với các hộ dân **trước ngày 28/02/2026**; hoàn thành phê duyệt Phương án bồi thường, tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án và chi trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 05/3/2026**.

4. Dự án Trạm biến áp 110kV Pleime và đầu nối.

4.1 Xã Ia Pia:

- Phê duyệt giá đất cụ thể, lập Phương án bồi thường, công khai Phương án bồi thường, tổ chức đối thoại các hộ dân **trước ngày 28/02/2026**; Phê duyệt Phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 05/3/2026**.

- Riêng 04 hộ dân vắng mặt tại địa phương: Tổ chức tuyên truyền thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng; trường hợp chủ đất không có mặt, thực hiện quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định; phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng thi công **chậm nhất trước ngày 15/3/2026**.

4.2 UBND xã Ia Bông: Phê duyệt giá đất cụ thể, lập Phương án bồi thường, công khai Phương án bồi thường, tổ chức đối thoại các hộ dân **trước ngày 28/02/2026**; phê duyệt Phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 05/3/2026**.

5. Dự án TBA 110kV Đak Đoa và đầu nối.

UBND xã Kon Gang phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban QLDA lưới điện miền Trung tiếp nhận kinh phí, tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo quy định, **hoàn thành trước ngày 28/02/2026**.

6. Công ty Điện lực Gia Lai, Ban QLDA lưới điện miền Trung thực hiện cấp kinh phí kịp thời để các địa phương tiến hành chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo tiến độ nêu trên; kịp thời tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện và các giải pháp gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Giao Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét chỉ đạo kịp thời.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H. Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- Ban QLDA lưới điện miền Trung;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Đình Triết