

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường Dự án trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 07 xã biên giới**

Ngày 30/5/2026, đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra hiện trường Dự án xây dựng các trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 05 xã biên giới (Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O). Thành phần tham dự gồm có lãnh đạo các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường và đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh).

Qua kiểm tra hiện trường và nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (BQLDA), các nhà thầu thi công, giám sát báo cáo tiến độ thi công, ý kiến tham gia của các thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

1. Về tiến độ thực hiện: Tiến độ thi công của toàn bộ dự án đến thời điểm hiện tại đang bị chậm so với kế hoạch đề ra. Một số hạng mục nhà học lý thuyết, nhà bộ môn, ký túc xá đang chậm từ 5 đến 25 ngày so với tiến độ cam kết, khối lượng thi công chung của các điểm trường đạt từ 35% đến 55%.

2. Về công tác phối hợp, huy động lực lượng: UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh trong quá trình thi công Dự án. Tổng số lực lượng hỗ trợ tại thời điểm kiểm tra là 270 nhân sự, cụ thể:

- Trường xã Ia Mơ: 66 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Trường xã Ia Púch: 35 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Trường xã Ia Nan: 25 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.
- Trường xã Ia Pnôn và Ia Dom: 144 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5.
- Trường xã Ia Chia và Ia O: Ngày 25/5/2026, BQLDA đã phối hợp với Đoàn công tác của Quân đoàn 34 tổ chức khảo sát thực tế để xác định cụ thể nhu cầu, sớm có phương án hỗ trợ nhân công cho các đơn vị thi công xây lắp (dự kiến khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ từ ngày 2/6/2026).

#### **II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI**

Mục tiêu là phải hoàn thành phần thô công trình trước mùa mưa (chậm nhất là ngày 15/6/2026) và hoàn thành toàn bộ Dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027. Vì vậy, yêu cầu Chủ đầu tư và các nhà thầu

thi công, tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau:

### **1. Đối với các nhà thầu thi công:**

- Yêu cầu các nhà thầu nhận thức rõ tính cấp bách khi mùa mưa đang đến gần; huy động tối đa nguồn lực (nhân công, máy móc, thiết bị, vật tư) để tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại thời gian chậm tiến độ; triển khai thi công ngay hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước, đường giao thông nội bộ, sân trường...), nhất là các hạng mục chịu ảnh hưởng lớn khi mùa mưa tới.
- Tổ chức thi công liên tục, khoa học, phù hợp điều kiện thời tiết; thực hiện tăng ca, tăng kíp đối với các hạng mục cấp bách.
- Khẩn trương lập bảng kế hoạch tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, từng công trình, từng phần công việc cụ thể theo tuần gắn với các phương án tăng cường nhân công và điều kiện bảo đảm khác.
- Kịp thời báo cáo Chủ đầu tư các khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, giải quyết, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

### **2. Đối với Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư):**

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo đề xuất của nhà thầu; thực hiện nghiêm túc việc nghiệm thu và giải ngân kịp thời theo khối lượng hoàn thành.
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND xã Ia Boòng để xử lý dứt điểm các vướng mắc về vật liệu san lấp, bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật và đáp ứng kịp thời tiến độ chung của công trình.
- Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ; đồng thời phối hợp với nhà thầu có phương án cụ thể đối với các hạng mục có nguy cơ không hoàn thành theo tiến độ đã cam kết.
- Triển khai thực hiện ngay các gói thầu còn lại của Dự án theo quy định, không để chậm trễ, kéo dài, hoàn thành chậm nhất là ngày 30/7/2026.

### **3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:**

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch “90 ngày đêm thi công cao điểm hoàn thành Dự án Trường Nội trú liên cấp 7 xã biên giới”.
- Giám sát chặt chẽ gói thầu thiết bị giáo dục, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và yêu cầu thực tế của địa phương.

### **4. Đối với công tác điều chỉnh thiết kế, dự toán:**

- Giao BQLDA chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công tiến hành rà soát, điều chỉnh lại thiết kế dự toán tại một số hạng mục chưa phù hợp với thực tế (đường nội bộ, đường kết nối với công trình, hành lang cầu nổi...) bảo đảm hợp lý, tiết kiệm và công năng sử dụng.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành liên quan, kết hợp với thực tiễn dạy và học để tham gia ý kiến chuyên môn cụ thể đối với hạng mục đường dẫn che nắng, mưa; gửi văn bản về BQLDA trước ngày 06/6/2026 để tổng hợp, hoàn thiện.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi sát sao, định kỳ hàng tuần báo cáo trực tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình và tiến độ triển khai dự án và việc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc được giao tại các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của UBND tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các nhà thầu: Thi công, Thiết kế, Giám sát của Dự án;
- CVP, PVPVX UBND tỉnh;
- Lưu: VT, V2, V7.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Võ Gia Nghĩa**