

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi kiểm tra thực địa và họp giải quyết các nội dung liên quan đến Dự
án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 07 xã biên giới**

Ngày 01/8/2026, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở các xã Ia O, Ia Chia và chủ trì cuộc họp giải quyết các nội dung liên quan đến Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 07 xã biên giới (sau đây gọi tắt là Dự án).

Tham dự buổi kiểm tra, làm việc có đại diện lãnh đạo Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý); lãnh đạo Ủy ban nhân dân 07 xã biên giới; các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi kiểm tra thực tế, nghe Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo; ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà thầu, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án là công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, học sinh tại khu vực biên giới; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thể trận lòng dân nơi biên cương của Tổ quốc. Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng thi công toàn Dự án đạt khoảng 75%, chậm tiến độ từ 05 đến 18 ngày, nhất là các công trình tại xã Ia O và xã Ia Chia.

Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thi công là do khu vực Tây Nguyên mưa nhiều trong các tháng 6, 7 và 8, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân công. Nguyên nhân chủ quan là do công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương có lúc chưa chặt chẽ; chưa chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; thiếu quyết tâm, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; việc tổ chức thi công của một số nhà thầu chưa khoa học, không bám sát kế hoạch tiến độ đã đề ra; công tác giám sát thi công chưa sâu sát, chưa kiên quyết đề xuất chủ đầu tư chấn chỉnh, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Công văn số 7733/VPCP-KGVX ngày 05/8/2026 của Văn phòng Chính phủ về tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, UBND tỉnh yêu

cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và các nhà thầu xác định mục tiêu ***hoàn thành toàn bộ 07 điểm trường trước ngày 30/8/2026***, bàn giao phục vụ khai giảng năm học 2026 - 2027 là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng; ưu tiên nguồn lực cao nhất, huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, kịp thời điều động nhân công, máy móc, thiết bị từ các hạng mục đã hoàn thành, các điểm trường có tiến độ nhanh để hỗ trợ các hạng mục, điểm trường chậm tiến độ; phát động đợt thi đua cao điểm, tổ chức thi công với quyết tâm cao nhất, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, với tinh thần ***không bàn lùi, không nêu khó khăn mà không có giải pháp, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan***. Theo đó, cần quán triệt và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường và hiệu quả đầu tư của Dự án; bố trí cán bộ thường trực tại hiện trường để kiểm soát tiến độ hằng ngày, kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường trách nhiệm của cán bộ được phân công theo từng điểm trường, không “khoán trắng” công việc; phối hợp với nhà thầu tháo gỡ khó khăn về huy động nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các lực lượng được huy động tham gia hỗ trợ triển khai Dự án, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất.

- Trên cơ sở nội dung các nhà thầu đã cam kết (có Phụ lục kèm theo), yêu cầu các nhà thầu hoàn thiện kế hoạch thi công chi tiết theo ngày đối với từng hạng mục, xác định rõ khối lượng công việc phải hoàn thành, số lượng nhân công, thiết bị, vật tư bảo đảm. Ban Quản lý kiểm tra, xác nhận, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh; không chấp nhận kế hoạch chung chung, không có giải pháp bảo đảm hoặc thiếu tính khả thi.

- Chỉ đạo các nhà thầu chủ động tăng ca, tăng kíp, bổ sung nhân lực có tay nghề, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đồng bộ, cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm từng khu vực, từng hạng mục theo thứ tự ưu tiên, đặc biệt là các hạng mục phục vụ học tập. Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ từng hạng mục, từng điểm trường; chủ động điều động nhân công, máy móc, thiết bị từ các hạng mục đã hoàn thành hoặc các điểm trường có tiến độ nhanh sang hỗ trợ các hạng mục, điểm trường chậm tiến độ; tổ chức đợt thi đua cao điểm, giao chỉ tiêu sản lượng cụ thể theo ngày và kiểm tra kết quả thực hiện. Trường hợp nhà thầu hoặc các tổ/đội thi công không đáp ứng yêu cầu năng lực, khối lượng hoàn thành không đúng tiến độ phải điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ/đơn vị thi công có năng lực thực hiện ngay theo quy định, kiên quyết không để xảy ra ách tắc dây chuyền thi công.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã Ia O, Ia Chia tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà thầu bảo đảm nguồn vật liệu san lấp hợp pháp, kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xác định thứ tự ưu tiên, tập trung hoàn thành trước các hạng mục trực tiếp phục vụ học tập, ăn, ở và sinh hoạt của học sinh, gồm: khối phòng học, nhà ăn, khu nội trú, cấp điện, cấp nước, giao thông nội bộ và

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu; tổ chức hoàn thiện phần ngoài công trình trước, sau đó hoàn thiện phần bên trong, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

- Khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã đủ điều kiện nghiệm thu, thanh toán, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và bảo đảm nguồn lực cho nhà thầu tiếp tục thi công.

- Bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, lối đi an toàn đối với khu vực đang thi công. Tổ chức kiểm tra, khắc phục ngay các nguy cơ mất an toàn về điện, kết cấu, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với UBND 07 xã biên giới và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện vận hành trường trước năm học 2026 - 2027, nhất là về học sinh, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, cơ sở vật chất, thiết bị và phương án tổ chức nội trú, bán trú; hoàn thiện phương án tổ chức, quản lý và vận hành các trường theo mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú; hướng dẫn cụ thể về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bảo vệ, vệ sinh, quản lý nội trú, nuôi dưỡng, y tế học đường, hỗ trợ học sinh và các vị trí việc làm cần thiết, bảo đảm các trường vận hành ổn định, an toàn ngay từ đầu năm học.

- Phối hợp với Ban Quản lý và UBND 07 xã biên giới kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, tiếp nhận trang thiết bị dạy học, thiết bị nội trú và thiết bị bếp ăn; đồng thời rà soát, bảo đảm đầy đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thiết bị đặc thù phục vụ trường nội trú. Trường hợp cần thiết, mời cơ quan chuyên môn, đơn vị có năng lực tham gia đánh giá; trường hợp còn thiếu, kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án bổ sung, bảo đảm thiết bị đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả sử dụng.

- Chủ trì rà soát, tổng hợp nhu cầu về vị trí việc làm, định mức nhân sự phù hợp với đặc thù trường phổ thông nội trú có học sinh ăn, ở tập trung, nhất là các vị trí quản lý học sinh nội trú, nuôi dưỡng, y tế và hỗ trợ học sinh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với UBND 07 xã biên giới tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý, tổ chức giáo dục, rèn luyện và tổ chức nội trú tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung (Đà Nẵng) vào trung tuần tháng 8 năm 2026; trên cơ sở đó, lựa chọn nội dung phù hợp để áp dụng tại các trường nội trú biên giới của tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức kết nghĩa với các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới; cử nhân sự hỗ trợ quản lý nội trú, rèn luyện nền nếp sinh hoạt của học sinh trong thời gian đầu các trường đi vào hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, UBND xã Ia Nan và các cơ quan liên quan tham mưu kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 kết hợp khánh thành tại điểm trường xã Ia Nan theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; yêu cầu chương trình tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/8/2026**.

3. Ủy ban nhân dân 07 xã biên giới

- Chủ động rà soát, sắp xếp, điều chỉnh đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong phạm vi địa phương theo thẩm quyền; trường hợp còn thiếu, khẩn trương xây dựng phương án tiếp nhận hoặc hợp đồng giáo viên, nhân viên theo đúng quy định, bảo đảm đủ nhân lực để tổ chức dạy học, quản lý nội trú và phục vụ học sinh ngay từ ngày đầu năm học. **Hoàn thành phương án nhân sự trước ngày 15/8/2026**.

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến phụ huynh, học sinh về chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo quy định của UBND tỉnh trong năm học 2026 - 2027.

- Căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng phương án tổ chức bữa ăn bảo đảm an toàn, hiệu quả. Trong thời gian đầu, ưu tiên lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn có đăng ký kinh doanh, đủ điều kiện an toàn thực phẩm và năng lực phục vụ; sau khi hoạt động ổn định mới xem xét phương án tổ chức nấu ăn tại trường.

- Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, y tế, các tổ chức đoàn thể và nhà trường xây dựng phương án phối hợp quản lý, chăm sóc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, sức khỏe cho học sinh; nghiên cứu, vận dụng phù hợp kinh nghiệm về mô hình bếp ăn tự nấu, quản lý học sinh nội trú, ứng dụng công nghệ thông tin và tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; **hoàn thành phương án trước ngày 20/8/2026**.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý và UBND 07 xã biên giới rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn theo kế hoạch để hoàn thành Dự án đúng tiến độ; đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho các trường ngay từ năm học 2026 - 2027. **Hoàn thành việc rà soát, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/8/2026**; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải chủ động đề xuất phương án xử lý, không để thiếu kinh phí làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và vận hành trường.

5. Đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang và Tỉnh đoàn

- Đề nghị Quân đoàn 34 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhân lực và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công; nghiên cứu cử cán bộ có kinh nghiệm phối hợp hướng dẫn nền nếp, kỷ luật, quản lý nội trú, tổ chức bếp ăn trong thời gian đầu các trường đi vào vận hành.

- Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Quản lý khắc phục ngay những hạn chế trong việc giới thiệu, tổ chức đoàn viên, thanh niên tham gia Dự án; yêu cầu phải có tổ chức và quản lý chặt chẽ, không để tự phát.

6. Các nhà thầu thi công

- Huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương bổ sung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, đặc biệt là công nhân có tay nghề cao trong các công việc sơn, ốp lát, điện, nước và hoàn thiện công trình để triển khai các hạng mục hoàn thiện, bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Riêng tại điểm trường Ia O, khẩn trương huy động bổ sung khoảng 200 nhân công theo kế hoạch đã báo cáo.

- Chấp hành nghiêm phương án điều phối của Ban Quản lý; sẵn sàng điều động nhân công, máy móc, thiết bị từ các hạng mục đã hoàn thành hoặc có tiến độ nhanh sang hỗ trợ các hạng mục, điểm trường chậm tiến độ; không để xảy ra tình trạng cục bộ, giữ nguồn lực tại vị trí không còn nhu cầu, làm ảnh hưởng đến mục tiêu tiến độ chung của Dự án.

- Lập Kế hoạch bù tiến độ chi tiết theo ngày đối với từng hạng mục gửi Ban Quản lý; trong đó xác định cụ thể khối lượng thực hiện, nhân lực, thiết bị huy động và sản lượng hoàn thành; tổ chức thực hiện nghiêm, bảo đảm hoàn thành đúng các mốc tiến độ đã cam kết tại Phụ lục kèm theo Thông báo này.

- Tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng giờ làm việc đối với các hạng mục chậm tiến độ; tập trung cao độ đối với nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà ở học sinh, nhà đa năng tại các điểm trường Ia Chia, Ia Dom và Ia O; không tự ý cắt giảm nhân lực, thiết bị khi chưa hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết.

- Chủ động điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết; tận dụng thời gian mưa để triển khai các công việc trong nhà, tập trung thi công các hạng mục hạ tầng ngoài trời ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng 779 cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang hỗ trợ tại hiện trường; phân công, hướng dẫn công việc cụ thể, bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả lực lượng hỗ trợ, nâng cao năng suất lao động và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục phụ trợ.

- Ưu tiên hoàn thành các hạng mục khối lớp học, khối nhà học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ăn và nhà ở học sinh để bàn giao từng phần cho nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị triển khai theo phương thức cuốn chiếu; tuyệt đối không để việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt thiết bị.

- Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật nếu để xảy ra chậm tiến độ, không bảo đảm chất lượng hoặc mất an toàn do nguyên nhân chủ quan. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu nêu trên, Ban Quản lý xem xét áp dụng các chế tài theo hợp đồng, điều chuyển khối lượng công việc và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

7. Chế độ báo cáo

Ban Quản lý chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện, tiến độ từng công trình, kết quả huy động và điều chuyển nguồn lực, công tác chuẩn bị các điều kiện vận hành trường, các khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của từng đơn vị; báo cáo UBND

tính **trước 16 giờ 00 phút thứ Tư hằng tuần** cho đến khi hoàn thành Dự án. Đối với vấn đề vượt thẩm quyền hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, an toàn, phải báo cáo ngay, không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà thầu tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh¹ và các nhiệm vụ tại Thông báo này; ***bảo đảm hoàn thành toàn bộ 07 điểm trường trước ngày 30/8/2026***. Cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà thầu và cá nhân không thực hiện nghiêm, để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học 2026 - 2027 hoặc không bảo đảm chất lượng, an toàn công trình thì người đứng đầu và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Quân đoàn 34;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng;
- Tỉnh đoàn;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- Các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát;
- UBND 07 xã biên giới;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, V7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Gia Nghĩa

¹ Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23/5/2026, Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7733/VPCP-KGVX ngày 05/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, Công văn 9745/UBND-KGVX ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh

Phụ lục**CAM KẾT TIẾN ĐỘ CỦA CÁC NHÀ THẦU THI CÔNG DỰ ÁN
TRƯỜNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TẠI 07 XÃ BIÊN GIỚI***(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh)*

Điểm trường	Hạng mục cam kết hoàn thành	Thời hạn hoàn thành	Nhà thầu chịu trách nhiệm
1. Ia Mơ	Khối học lý thuyết (LT01-03) và khối nhà học bộ môn (BM01-02)	Trước 15/08/2026	Công ty Phú Thuận, Công ty Hà Phong
-	Nhà hiệu bộ (HB), nhà ở học sinh (KT01, KT02, KT03) và nhà công vụ giáo viên (CV)	Trước 20/08/2026	Công ty Nam Sao, Công ty Hà Phong, Công ty Xuân Lộc
-	Hạ tầng kỹ thuật (sân, đường nội bộ, cổng, hàng rào, hệ thống PCCC, điện ngoài nhà, cây xanh)	Trước 20/08/2026	Công ty Hà Phong, Công ty Xuân Lộc, Công ty Nam Lợi Phát, Công ty Ngọc Phương
-	Khối chức năng (nhà ăn, nhà đa năng, nhà văn hóa)	Trước 25/08/2026	Công ty Xuân Lộc
2. Ia Púch	Khối học lý thuyết (LT01-03), khối nhà học bộ môn (BM01-02), nhà hiệu bộ (HB), nhà công vụ giáo viên (CV)	Trước 15/08/2026	Công ty Nhật Quang, Công ty Đức Anh
-	Nhà ở học sinh và các khối chức năng	Trước 20/08/2026	Công ty Đức Anh
-	Hạ tầng kỹ thuật	Trước 15/08/2026	Công ty Đức Anh, Công ty Nam Lợi Phát, Công ty Ngọc Phương
3. Ia Nan	Khối học lý thuyết, khối nhà học bộ môn	Trước 15/08/2026	Công ty Xuân Ván
-	Nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, hạ tầng kỹ thuật	Trước 20/08/2026	Công ty Xuân Ván, Công ty 319.5, Công ty Nam Lợi Phát, Công ty Thuận An
-	Các khối chức năng	Trước 25/08/2026	Công ty 319.5
4. Ia Pnôn, Ia Dom	Khối học lý thuyết (LT03), khối nhà học bộ môn (BM02)	Trước 15/08/2026	Công ty DACINCO
-	Nhà hiệu bộ, nhà công vụ giáo viên	Trước 20/08/2026	Công ty DACINCO

Điểm trường	Hạng mục cam kết hoàn thành	Thời hạn hoàn thành	Nhà thầu chịu trách nhiệm
-	Khối học lý thuyết (LT01, LT02), khối nhà học bộ môn (BM01), nhà ở học sinh (Ia Dom: KT02, KT03; Ia Pnôn: KT01, KT02) và nhà ăn	Trước 25/08/2026	Công ty DACINCO
-	Khối chức năng (nhà đa năng, nhà văn hóa), nhà ở học sinh (Ia Dom: KT01; Ia Pnôn: KT03, KT04)	Trước 30/08/2026	Công ty DACINCO
-	Hạ tầng kỹ thuật	Trước 30/08/2026	Công ty DACINCO, Công ty Nam Lợi Phát, Công ty Ngọc Phương
-	Đường giao thông kết nối Ia Dom	Trước 30/08/2026	Công ty DACINCO
5. Ia Chia	Khối học lý thuyết (LT01-02), khối nhà học bộ môn	Trước 25/08/2026	Công ty 319, Công ty Vạn Tín
-	Nhà hiệu bộ, LT03, nhà ở học sinh (KT01, KT03), hạ tầng kỹ thuật	Trước 30/08/2026	Công ty 319, Công ty Vạn Tín, Công ty Nam Lợi Phát, Công ty Thuận An
-	Khối nhà ở học sinh (KT02) và nhà ăn	Trước 30/08/2026	Công ty Vạn Tín
-	Khối chức năng (nhà đa năng, nhà văn hóa)	Trước 30/08/2026	Công ty 319
6. Ia O	Khối học lý thuyết (LT01-02)	Trước 20/08/2026	Công ty Trần Thành
-	Khối chức năng (nhà đa năng, nhà văn hóa)	Trước 25/08/2026	Công ty 319.5, Công ty Trần Thành
-	Nhà hiệu bộ, LT03, khối nhà học bộ môn, nhà ở học sinh (KT01, KT02, KT04), nhà ăn, hạ tầng kỹ thuật	Trước 30/08/2026	Công ty 319.5, Công ty 4-10, Công ty Ngọc Phương
-	Các khối nhà ở học sinh còn lại (KT03, KT05, KT06)	Trước 30/08/2026	Công ty 319.5, Công ty Trần Thành