

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đê sông Cạn, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 357/TTr-STC ngày 21/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với nội dung như sau:

- Tên Dự án: Đê sông Cạn, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Phù Mỹ.
- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công , hoàn thành (thực tế): từ ngày 15/11/2019 đến ngày 29/12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Nguồn vốn	Tổng dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Tổng số	18.689.098	18.004.604	17.508.814	495.790
1. Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	18.689.098		17.512.128	

- Ngân sách tỉnh			8.900.000	
+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất			5.715.000	
+ Nguồn đầu tư tập trung			3.185.000	
- Ngân sách huyện			8.612.128	
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất			6.612.128	
+ Nguồn chuyển nguồn			2.000.000	
2. Còn phải thu hồi:			3.314	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng cộng chi phí	18.689.098.000	18.004.604.000
1.	Chi phí bồi thường, GPMB	338.170.000	338.170.000
2.	Chi phí xây dựng, thiết bị	14.995.500.000	15.450.543.000
-	Chi phí xây dựng, thiết bị	14.995.500.000	14.874.560.000
-	Hạng mục chung		575.983.000
+	Xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công		286.884.000
+	Một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế		289.099.000
3.	Chi phí quản lý dự án	387.743.000	381.925.000
4.	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.546.627.000	1.530.239.000
-	Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	493.525.000	492.802.000
-	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)	494.846.000	492.253.000
-	Lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công XD	49.391.000	49.391.000
-	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	153.812.000	146.012.000
-	Giám sát thi công xây dựng và thiết bị	355.053.000	349.781.000
5.	Chi phí khác:	977.943.000	303.727.000
-	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng	3.587.000	0
-	Hạng mục chung	575.985.000	0
-	Thẩm định thiết kế và dự toán	31.156.000	31.156.000
-	Thẩm định giá thiết bị	1.100.000	0
-	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	7.800.000	0

-	Thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và kết quả lựa chọn nhà thầu	14.400.000	0
-	Kiểm tra công tác nghiệm thu	23.413.000	0
-	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	112.405.000	64.474.000
-	Bảo hiểm xây dựng công trình	208.097.000	208.097.000
6.	Chi phí dự phòng:	443.115.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			18.004.604.000	18.004.604.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			18.004.604.000	18.004.604.000

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Dvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	18.004.604.000	
1. Vốn đã bố trí từ Ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	17.512.128.000	
- Ngân sách tỉnh	8.900.000.000	
+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất	5.715.000.000	
+ Nguồn đầu tư tập trung	3.185.000.000	
- Ngân sách huyện	8.612.128.000	
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất	6.612.128.000	
+ Nguồn chuyển nguồn	2.000.000.000	
2. Phải thu hồi:	3.314.000	
3 Vốn chưa bố trí:	495.790.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2021 (ngày lập báo cáo quyết toán) là:

+ Tổng nợ phải thu (Chi phí tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán): 3.314.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 495.790.000 đồng.

Chi phí quản lý dự án: 381.925.000 đồng.

Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng: 49.391.000 đồng.

Chi phí khác (Thẩm tra phê duyệt quyết toán): 64.474.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	18.004.604.000

Điều 4. Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ; Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10, K17 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh