

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện một số dự án do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2867/BC-BQLGT ngày 20/12/2021 về tình hình triển khai thực hiện các dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787 và Cải tạo nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, đoạn từ Khu dân cư phía Đông viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh

a. UBND thị xã Hoài Nhơn tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức cưỡng chế để hoàn thành dứt điểm, bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 10/01/2022.

b. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trong điều kiện thời tiết đang thuận lợi, đảm bảo hoàn thành theo thời gian gia hạn tại Văn bản số 8327/UBND-KT ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh.

2. Đối với dự án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), đoạn Km137+580 – Km143+787

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, vì hiện nay tiến độ thực hiện rất chậm, khối lượng xây dựng chỉ đạt 20,10% giá trị gói thầu;

- Tập trung thực hiện vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; tập trung hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ còn lại để trình phê duyệt đợt cuối các hộ còn lại trước ngày 10/01/2022.

- Đối với phần diện tích 248,20 m² đất lúa tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số TĐ02 của hộ ông Nguyễn Hữu Đức (chết), vợ Nguyễn Thị Trọng, thống nhất để lại không thu hồi diện tích này.

b. Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu đề xuất giải quyết dứt điểm đối với trường hợp chùa Thanh Long; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân tập trung xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ còn lại bị ảnh hưởng của dự án; hoàn thành trước ngày 05/01/2022.

3. Đối với dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, đoạn từ Khu dân cư phía Đông viện sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Quy Nhơn đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và triển khai thi công đối với phần khối lượng bổ sung 70m và công hệ thống thoát nước.

- UBND thành phố Quy Nhơn triển khai kế hoạch cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiệp để thu hồi đất triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 10/01/2022.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng