

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

## **BÁO CÁO**

**Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019,  
Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020**  
*(Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII)*

### **PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2019**

#### **I. Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019**

Thực hiện các Quyết định giao kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, số 10/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019, số 30/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tổng kế hoạch vốn trong năm 2019 là 6.511.163 triệu đồng, bao gồm: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 349.370 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 365.281 triệu đồng; vốn nước ngoài là 840.051 triệu đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh là 4.617.040 triệu đồng; vốn khác ngân sách tỉnh là 58.580 triệu đồng; vốn trái phiếu Chính phủ 255.841 triệu đồng; vốn dự phòng ngân sách Trung ương 25.000 triệu đồng.

Đến ngày 25/11/2019, giá trị giải ngân là 4.965.149 triệu đồng, đạt 76,26% kế hoạch vốn giao, ước thực hiện niên độ 2019 đạt giá trị 5.529.818 triệu đồng, đạt 84,93% kế hoạch giao. Trong đó, một số nguồn ước thực hiện như sau:

- Vốn Trung ương đầu tư có mục tiêu ước giá trị giải ngân là 348.870 triệu đồng, đạt 99,86% kế hoạch vốn giao.

- Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ước giá trị giải ngân là 329.000 triệu đồng, đạt 90,07% kế hoạch vốn giao.

- Vốn nước ngoài (ODA) ước giá trị giải ngân là 691.987 triệu đồng, đạt 82,37% kế hoạch vốn giao.

- Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh ước giá trị giải ngân là 3.820.540 triệu đồng, đạt 82,54% kế hoạch vốn giao (trong đó: Vốn Đầu tư tập trung ước giá trị giải ngân là 582.040 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao; vốn Cấp quyền sử dụng đất ước giá trị giải ngân là 3.144.000 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch vốn giao; vốn xổ số kiến thiết có giá trị giải ngân là 94.500 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch vốn giao).

- Vốn trái phiếu Chính phủ ước giá trị giải ngân là 255.841 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

*(Kèm theo tình hình thực hiện kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2019 đối với một số lĩnh vực, dự án quan trọng)*

## **2. Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân kế hoạch vốn**

Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân đến ngày 25/11/2019 và ước thực hiện năm 2019 đạt giá trị cao ở hầu hết các nguồn vốn. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguồn vốn chưa hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, xuất phát từ các nguyên nhân sau:

- Nguồn vốn Xổ số kiến thiết thu chưa đạt so với kế hoạch đề ra đầu năm, dẫn đến phần lớn các chủ đầu tư mặc dù đã có khối lượng thực hiện, nhưng chưa thể lên phiếu giá gửi Kho bạc nhà nước cùng cấp để thanh toán.

- Nguồn vốn Cấp quyền sử dụng đất giải ngân chưa đạt 100% kế hoạch, xuất phát từ nguyên nhân trong năm 2019, tình triển khai hàng loạt dự án trọng điểm và kết hợp với việc thu tiền đất vượt dự toán thu nên đã ưu tiên bố trí đủ kế hoạch trung hạn cho các dự án trọng điểm đang triển khai và dự án khởi công mới của tỉnh, dẫn đến tình trạng các chủ đầu tư mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không đủ khối lượng để thanh toán hết kế hoạch vốn giao.

- Vốn nước ngoài (ODA) vẫn trong giai đoạn điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai của từng địa phương theo Hiệp định đã ký kết của nhà tài trợ với Trung ương và một số dự án được Trung ương giao kế hoạch chậm (đến cuối tháng 7/2019) nên xảy ra tình trạng một số dự án bị động trong công tác giải ngân phần kế hoạch bổ sung, không còn khối lượng để thanh toán, trong khi một số dự án khác lại không đủ vốn để tiếp tục thực hiện.

- Đối với Chương trình MTQG, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao kế hoạch vốn trong Quý I/2019, nhưng phần lớn các dự án được giao kế hoạch là dự án khởi công mới, nên các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo quy định còn chậm, dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

- Vẫn còn tình trạng điều chỉnh, bổ sung dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình và hiệu quả vốn đầu tư.

## **PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020**

**I. Tình hình nguồn vốn đầu tư, định hướng, nguyên tắc phân bổ và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2020:** *Có Tờ trình riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh.*

## **II. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020**

Đây là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và là năm đầu thực hiện Luật Đầu tư công sửa đổi, do đó để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn trung hạn 2016 – 2020 và năm 2020, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày

25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020, cụ thể như sau:

***1. Đối với các đơn vị (cơ quan chủ quản chủ đầu tư):***

- Cùng với việc thực hiện kế hoạch đã giao, cần rà soát đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nhằm xác định được năng lực tăng thêm, cũng như các hạn chế cần rút kinh nghiệm để có các giải pháp phù hợp trong việc thực hiện kế hoạch giai đoạn trung hạn tiếp theo.

- Khẩn trương xác định kế hoạch trung hạn gửi các cấp có thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 23/8/2019 và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1164/SKHĐT-TH ngày 29/8/2019.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và lên giá trị khối lượng hoàn thành để thanh toán các dự án phải thu hồi kinh phí ứng trước còn lại đến hết năm 2019, các dự án phải ưu tiên thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2020, nhất là các dự án hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, dự án hạ tầng quan trọng (nếu đã có khối lượng thực hiện); đồng thời, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chỉ đạo tháo gỡ.

- Quyết liệt trong công tác kiểm tra, đôn đốc nhà thầu lên khối lượng thanh toán nộp vào Kho bạc nhà nước để thanh toán khối lượng hoàn thành đối với những nguồn vốn đã sẵn sàng kinh phí để giải ngân.

***2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước:***

- Thực hiện quản lý đảm bảo theo các quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định liên quan khác, đặc biệt tập trung nghiên cứu Luật Đầu tư công sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2020 để không bị động trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành việc thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.

- Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc nhà nước tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình thực hiện giải ngân chi tiết để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể và báo cáo Trung ương theo thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỳ họp lần thứ 11./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Cao Thắng**

## **Phụ lục**

### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC, DỰ ÁN** (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2019 của UBND tỉnh)

#### **I. NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

##### **1. Dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn:**

- Quy mô xây dựng 56 km kênh, kinh phí xây dựng 317 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2020 (24 tháng). Đến nay, khối lượng đã thực hiện 172 tỷ đồng/286,35 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Dự kiến đến cuối năm sẽ thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019:

+ Nguồn vốn AFD: Đã bố trí 23 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

+ Nguồn vốn đối ứng: đã bố trí 19,2 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 18,2 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 11,033 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn).

##### **2. Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8):**

Quy mô dự án gồm sửa chữa nâng cấp 14 hồ chứa nước, với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2016-2022.

- Dự án năm thứ nhất: Sửa chữa hồ chứa nước Thạch Bàn: Đến nay, đã thi công hoàn thành công trình, dự kiến sẽ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong tháng 7/2019.

- Dự án năm thứ hai, gồm:

+ 03 hồ chứa nước (Hố Cù, Cự Lễ và Lỗ Môn): Đã ký hợp đồng xây lắp, thời gian thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2020 (24 tháng). Đến nay, khối lượng đã thực hiện 21,5 tỷ đồng/24,8 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt khoảng 86% giá trị hợp đồng, tiến độ triển khai thi công đảm bảo vượt lũ năm 2019, dự kiến hoàn thành công trình vào cuối năm 2019.

+ 05 hồ chứa nước (Hóc Tranh, Mỹ Đức, Kim Sơn, Giao Hội và Đá Bàn): Đã ký hợp đồng xây lắp, thời gian thực hiện từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2021 (24 tháng). Đến nay, khối lượng đã thực hiện 53,4 tỷ đồng/77 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt khoảng 69% giá trị hợp đồng, tiến độ triển khai thi công đảm bảo vượt lũ năm 2019, dự kiến 3 hồ (Hóc Tranh, Mỹ Đức và Đá Bàn) hoàn thành vào Quý I/2020 và 2 hồ (Kim Sơn, Giao Hội) hoàn thành vào Quý II/2020.

+ 05 hồ chứa nước (Trình Vân, An Tường, Núi Miếu, Suối Rùn, Hưng Long): Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường GPMB để có mặt bằng triển khai thi công vào đầu năm 2020.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019:
- + Nguồn vốn WB: đã bố trí 29,333 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
- + Nguồn vốn đối ứng: đã bố trí 4,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 2,53 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch vốn.

### **3. Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định:**

- Tình hình thực hiện dự án: Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban QLDA đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cho 8 gói thầu xây lắp, với giá trị 633,136 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng đã thực hiện 222,173 tỷ đồng/613,636 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt khoảng 36,2% giá trị hợp đồng.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019:
- + Nguồn vốn WB: đã bố trí 400 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
- + Nguồn vốn ngân sách tỉnh: đã bố trí 12,0 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân 10,9 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch vốn.
- + Nguồn vốn của các huyện: đã bố trí 18,3 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, GPMB; đến nay đã giải ngân 17,2 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch vốn.

### **4. Dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn:**

- Đến nay, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đã thi công được 180/212,0 tỷ đồng (đã trừ 10,7 tỷ đồng không thực hiện theo phân kỳ đầu tư), đạt tỉ lệ 84,8% giá trị hợp đồng. Trong đó, khối lượng thực hiện đến ngày 30/12/2018 là 144,5 tỷ đồng (đã thanh toán xong), khối lượng thực hiện tiếp từ ngày 11/4/2019 đến ngày 30/9/2019 là khoảng 35,5 tỷ đồng (đã nghiệm thu thanh toán 22 tỷ đồng).

Chi tiết khối lượng thi công từng hạng mục như sau:

(i) Tuyến sông Hà Thanh đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu Đồi đã thi công đạt 72,5/75,2 tỷ đồng (đạt 96,5%), phần khối lượng còn lại chủ yếu công tác hoàn thiện mặt đê, mái phía đông và đắp đất phụ lề.

(ii) Đập dâng Phú Hòa đã thi công đạt giá trị 68/70,0 tỷ đồng (đạt 97,2%), phần khối lượng còn lại gồm công tác gia cố mái hai bên vai đập, lắp dựng dầm palăng cầu phai dự phòng. Hiện nay, đang thi công phần gia cố mái và bê tông mặt hai bên vai đập.

(iii) Tuyến sông Hà Thanh đoạn từ ngã ba sông Dinh đến đập Phú Hòa đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện được 39,5/66,8 tỷ đồng (đạt 59,1%). Trong đó, tuyến đê tả đã thi công gia cố mái được 1.100/1.100m, chưa thi công bê tông mặt đê; tuyến đê hữu đã thi công gia cố mái được 600/750m, đoạn còn lại dài 150m (phạm vi mặt bằng được Trung tâm PTQĐ bàn giao mặt bằng

ngày 26/8/2019 nhưng còn vướng hệ thống điện), chưa thi công bê tông mặt đê và tường chắn sóng.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019: đã bố trí 62,068 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 22,363 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn.

## **5. Hợp phần Bồi thường hỗ trợ và tái định cư Hồ chứa nước Đồng Mít:**

### **i) Công tác bồi thường, hỗ trợ để GPMB:**

- Công tác bồi thường, GPMB của dự án đã cơ bản hoàn thành. Đến nay đã thực hiện 22 phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại của tổ chức, hộ gia đình để GPMB các hạng mục: (i) Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước, (ii) Các khu tái định cư, (iii) Đường tránh ngập trong lòng hồ, (iv) Lòng hồ, (v) Khu đất lâm nghiệp sản xuất và (vi) Thực hiện các hỗ trợ các khoản hỗ trợ theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Chính phủ và Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tổng diện tích đất thu hồi là 1.132,21 ha; số tổ chức, hộ gia đình bị thiệt hại: 06 tổ chức và 1.143 hộ (trong đó, hộ tái định cư 467 hộ và hộ không tái định cư 676 hộ); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 250,99 tỷ đồng.

- Đã tiến hành giao đất ở (đợt 01) tại 02 khu tái định cư cho 437/499 hộ.

- Đang thực hiện phương án giao đất ở tại 02 khu tái định cư cho 62 hộ còn lại.

- Đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ để thu hồi đất cải tạo thành đất trồng lúa nước.

### **ii) Thi công xây dựng khu tái định cư:**

Đang triển khai thi công xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình thuộc khu tái định cư như: San nền 02 khu tái định cư; Công trình CSHT khu Trung tâm cụm xã; Hệ thống nước sinh hoạt; Hệ thống điện sinh hoạt... Hiện nay, đã thực hiện hơn 95% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019.

### **iii) Thi công xây dựng Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ.**

Đang triển khai thi công nền đường và công trình trên tuyến. Hiện nay đã thực hiện được khoảng 45% khối lượng công việc. Dự kiến thi công hoàn thành vào 31/7/2020 (trước thời điểm chặn dòng đợt I của công trình đầu mối).

### **iv) Công tác cải tạo đất trồng lúa nước và đất lâm nghiệp sản xuất:**

- Đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế san nền để cải tạo thành đất trồng lúa nước khu vực có diện tích 75 ha trên địa bàn xã An Hưng và xã An Trung.

- Đã hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đang lập phương án giao 636 ha đất lâm nghiệp sản xuất.

v) Kết quả giải ngân: kế hoạch giao đầu năm 200 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; đã xin bổ sung thêm 50 tỷ đồng, dự kiến sẽ giải ngân hết trong tháng 12/2019.

## **6. Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp, với giá trị hợp đồng 188 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020 (24 tháng). Đến nay, đã thi công hoàn thành 04 khoang, gồm 04 cửa xả và 01 cửa tràn tự do phía bờ hữu đập (năm 2020 thi công 06 cửa xả và 01 cửa tràn tự do còn lại phía bờ tả) và đã thi công cơ bản hoàn thành 1.400/2.123m kè bảo vệ bờ, giá trị khối lượng đã thực hiện khoảng 94/176 tỷ đồng, đạt 53% khối lượng hợp đồng (*đạt 100% khối lượng theo kế hoạch thực hiện năm 2019, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng, vượt lũ an toàn*).

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019:

+ Nguồn vốn NSTW: đã bố trí 88,3 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: đã bố trí 6,0 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân 5,612 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch vốn.

+ Nguồn vốn ngân sách huyện Hoài Nhơn: đã bố trí 6,87 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, GPMB; đến nay đã giải ngân 6,22 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch vốn.

**7. Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cận để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp, với giá trị hợp đồng là 46,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020 (16 tháng). Đến nay, khối lượng đã thực hiện là 17,7 tỷ đồng/47,085 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt khoảng 39% giá trị hợp đồng.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019:

+ Nguồn vốn NSTW: đã bố trí 25,0 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân 25 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh: đã bố trí 1,2 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân 1,145 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch vốn.

**8. Các Dự án Sửa chữa cấp bách hồ chứa nước Chánh Thuận (Phù Mỹ), hồ chứa nước Thiết Đính (Hoài Nhơn), hồ chứa nước Phú Thuận (Hoài Ân), hồ chứa nước Phú Khương (Hoài Ân):**

Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công. Hiện nay, đã thi công đạt khoảng 95% giá trị các Hợp đồng. Dự kiến, các công trình thi công hoàn thành trước ngày 30/12/2019 và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm.

**9. Mở rộng khả năng tiêu thoát lũ tại vị trí Cầu 20, tuyến ĐT.640:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 11,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2020 (12 tháng). Hiện nay đã thi công khoảng 9,2/10,9 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt 89% giá trị Hợp đồng, dự kiến thi công hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2019.



- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019: đã bố trí 12,85 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh), đến nay đã giải ngân 10,78 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch vốn.

#### **10. Đề kè Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 32 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 7/2020 (12 tháng). Hiện nay đã thi công khoảng 8,5/30,5 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt 28% giá trị Hợp đồng.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019: đã bố trí 15,2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn NSTW đã bố trí 15 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí 0,2 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

#### **11. Dự án khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 49,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 08/2019 đến tháng 12/2021.

- Tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn năm 2019: đã bố trí 25 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 20 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch vốn.

#### **12. Nạo vét bồi lấp cửa sông Tam Quan, huyện Hoài Nhơn:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 19,96 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 07/2019 đến tháng 3/2020. Hiện nay đã thi công khoảng 7,5/19,2 tỷ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), đạt 39% giá trị Hợp đồng.

- Nguồn vốn đã bố trí cho dự án năm 2019 là: 15 tỷ đồng, nguồn vốn NSTW, đến nay đã giải ngân 8,748 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch vốn.

#### **13. Dự án Kiên cố chống sạt lở kênh chính hệ thống tưới Lại Giang từ cọc K0 đến K4+350:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 26,7 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020.

- Nguồn vốn đã bố trí cho dự án năm 2019 là: 7,35 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 7,3 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch vốn.

#### **14. Dự án Mặt đường bê tông xi măng của hệ thống giao thông trong 02 khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít:**

- Đã ký hợp đồng xây lắp với đơn vị thi công, với giá trị hợp đồng 25 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8/2019 đến tháng 02/2020.

- Nguồn vốn đã bố trí cho dự án năm 2019 là: 19 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 15 tỷ đồng, đạt 79,0% kế hoạch vốn.

#### **15. Nước sạch nông thôn:**

Năm 2019, các địa phương tiếp tục triển khai thi công các công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ; Hệ thống

cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường, huyện Phù Cát; Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Thuận; Mở rộng đường ống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ ... nhìn chung việc triển khai thi công tiến độ đảm bảo theo hợp đồng, hiện nay các địa phương đang tập trung hoàn tất các thủ tục để giải ngân vốn đã bố trí trong năm.

Bên cạnh việc triển khai thi công các dự án, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân, UBND tỉnh đã cho chủ trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án: Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Chánh (giai đoạn 2), Mở rộng đường ống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ; Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận huyện Tuy Phước v.v.... Hiện nay, các địa phương đang tập trung triển khai các thủ tục trình duyệt giai đoạn lập dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán để sớm tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng nhằm kịp thời cấp nước cho người dân trong mùa khô năm 2020.

Nhìn chung, trong thời gian gần đây, tình trạng người dân trên địa bàn một số huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, v.v.... thiếu nước sinh hoạt diễn ra thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng, tuy nhiên do nhu cầu đầu tư công trình cấp nước sạch lớn, nguồn vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, nên việc triển khai đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn ở tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư ở các địa phương. Hiện nay, bên cạnh việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ngân sách, tỉnh đã kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh đối với 38 dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

## **6. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới**

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ đã được phân bổ kinh phí thực hiện năm 2019 và nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn bảo vệ môi trường nông thôn.

Đến cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị cấp huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 77 xã/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 63,6%, trong đó tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được là 16,8 chỉ tiêu, đạt cao nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn trình BCD tỉnh thẩm định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trình Chính phủ phê duyệt.

Năm 2019, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách đầu tư trực tiếp cho chương trình là 181,2 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách TW 120,7 tỷ và ngân sách tỉnh là 60,5 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn ngân sách trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã chủ động lồng ghép với các chương trình, dự án khác có cùng mục tiêu để triển khai xây dựng hạ tầng các tiêu chí

chưa đạt chuẩn. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ưu tiên lồng ghép vốn từ Chính sách bê tông hóa giao thông nông thôn và chính sách kiên cố hóa kênh mương để đầu tư xây dựng hoàn thành tiêu chí giao thông và thủy lợi ở các xã nông thôn mới. Hiện nay, các xã đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời hoàn tất các thủ tục để giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí.

## **II. Kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm giao thông:**

### **1. Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao với QL 1A:**

Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018, dự án có tổng mức đầu tư 4.410 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2012 – 2019): xây dựng các hạng mục nhằm đảm bảo thông tuyến, điều chỉnh chưa đầu tư một số hạng mục như: vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật trong vỉa hè đoạn từ Km2+480 – Km5+040; vỉa hè các nhánh trong nút giao Thị Nại; hào kỹ thuật trong vỉa hè Km5+460 – Km6+400; giảm quy mô mặt đường 2 làn xe cơ giới cho đoạn Km6+400 – Km17+418,6. Giai đoạn 2 (thực hiện sau 2020): xây dựng các hạng mục chưa đầu tư của giai đoạn 1.

Giá trị giải ngân lũy kế đến nay: 2.258,411 tỷ đồng. Giá trị giải ngân năm 2019: 452,161 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện một số gói thầu như sau:

- Gói thầu số 01: Nút giao thông cầu Thị Nại đã nghiệm thu bàn giao vào tháng 5/2017, giá trị xây lắp thực hiện: 153,94 /153,94 tỷ đồng (đạt 100%).

- Gói thầu số 02a (Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460-Km16+800) và gói thầu 02b (Xây dựng cầu Hà Thanh 6, Hà Thanh 7 và cầu Tuy Phước): Giá trị xây lắp thực hiện 1.517,3/1.647,08 tỷ đồng (đạt 92%) do Nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc thi công, tuy nhiên không bảo đảm tiến độ thi công theo cam kết, UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công và chuyển phần khối lượng còn lại chưa thực hiện của hợp đồng sang các gói thầu xây dựng mặt đường để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

- Gói thầu số 03 (Nền đường và công trình thoát nước đoạn từ Km0 - Km5+460; mặt đường đoạn Km2-Km5+460): Giá trị xây lắp thực hiện 564,36/685,28 tỷ đồng (đạt 82%). Đã cơ bản xây dựng hoàn thành, thông xe phía bên trái tuyến (hướng từ Cảng Quy Nhơn đi Quốc lộ 1). Nhà thầu đang hoàn thiện phía bên phải tuyến và nút giao thông Đồng Đa - Hoa Lư, nút Thị Nại.

- Gói thầu số 4a: Nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn từ Km16+800 – Km17+418: Giá trị xây lắp thực hiện 59,7/72,423 tỷ đồng (đạt 82%). Thi công xây dựng hoàn thành cầu Bà Di 2, đang thi công móng cấp phối đá dăm để phần đấu thảm bê tông nhựa cuối tháng 12/2019.

- Gói thầu 4b: Xây dựng hạng mục cầu 15 và hệ thống điện chiếu sáng Km0 – Km5+460: Giá trị xây lắp thực hiện 43,50/60,65 tỷ đồng (đạt 72%). Đã thi công xây dựng hoàn thành đoạn tuyến Cầu 15. Đang triển khai thi công hoàn thiện phần Hệ thống điện chiếu sáng.

- Các gói thầu 5,6,7,8,9: Xây dựng mặt đường đoạn từ Km0+00 đến Km2+00 và Km5+460 đến Km16+800: Giá trị xây lắp thực hiện 298,66/497,76 tỷ đồng (đạt 60%). Đã thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm, chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa đồng loạt trên toàn đoạn tuyến.

- Gói thầu số 10: Trồng cây xanh đoạn Km0+00 - Km5+460: Giá trị xây lắp thực hiện 1,51/15,78 tỷ đồng (đạt 10%). Đã trồng 80/100 cây Chà là Trung Đông, đang tiếp tục trồng cây Nhội và các loại cây trang trí khác.

## **2. Dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT639B) đoạn Km130-Km137+580**

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 613.792 triệu đồng. Giá trị giải ngân lũy kế đến nay: 355,326 tỷ đồng, trong đó năm 2019: 113,860 tỷ đồng.

Đã thi công cơ bản hoàn thành, trừ đoạn Km136+412 đến cuối tuyến đang hoàn thiện nền đường và công trình thoát nước (chậm hoàn thành do vướng công tác GPMB và thời gian nổ mìn, phá đá tại đèo Hoa Lộc) và nút giao đầu tuyến với Quốc lộ 19C (chưa hoàn thành công tác GPMB).

## **3. Dự án Nâng cấp Tuyến đường ĐT.639B (đường phía Tây tỉnh) đoạn Km137+580 - Km143+787:**

Tổng mức đầu tư: 940,73 tỷ đồng. Giá trị giải ngân lũy kế đến nay: 562,926 tỷ đồng, trong đó năm 2019: 154,351 tỷ đồng.

Đã cơ bản thi công hoàn thành phần tuyến chính, riêng đoạn nút giao đầu tuyến với Quốc lộ 1, còn vướng GPMB nên Nhà thầu đang thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm.

## **4. Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài (đoạn Km0-Km4):**

Dự án nằm trong phạm vi Khu Kinh tế Nhơn Hội với TMĐT 769,484 tỷ đồng. Quy mô xây dựng: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005) với  $B_{\text{nền}} = 20,5\text{m}$ ;  $B_{\text{mặt}} = 4 \times 3,5\text{m} = 14,0\text{m}$ ;  $B_{\text{DPC}} = 4,5\text{m}$ ;  $B_{\text{lề đất}} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$ ;  $B_{\text{at}} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$ .

Giá trị giải ngân lũy kế đến nay: 268,569 tỷ đồng, trong đó năm 2019: 109,307 tỷ đồng.

- Cầu Cát Tiến và cầu Cát Chánh: Giá trị xây lắp thực hiện: 113,7 /170,42 tỷ đồng (đạt 67%). Cầu Cát Tiến, thi công hoàn thành cơ bản toàn bộ cầu. Cầu Cát Chánh: Thi công xong móng, trụ cầu. Thi công xong cầu lắp dầm. Thi công xong bản mặt cầu phải tuyến. Thi công xong bản mặt cầu nhịp 1,3,4 trái tuyến.

- Phần đường: Đã cơ bản hoàn thành đắp đất gia tải, đang chờ lún cố kết để tiếp tục thi công phần móng mặt đường.

## **5. Dự án đường trục Khu Kinh tế nối dài đoạn Km4+00 - Km18+500**

Tổng mức đầu tư: 1.055 tỷ đồng. Quy mô xây dựng: Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005) với  $B_{\text{nền}} = 20,5\text{m}$ ;

$B_{\text{mặt}} = 4 \times 3,5\text{m} = 14,0\text{m}$ ;  $B_{\text{DPC}} = 4,5\text{m}$ ;  $B_{\text{lề đất}} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$ ;  $B_{\text{at}} = 2 \times 0,5\text{m} = 1,0\text{m}$ .

Giá trị giải ngân lũy kế đến nay (năm 2019) : 256,510 tỷ đồng.

- Phần cầu Cát Nhơn, cầu Giác Phong và cầu Nhơn Thành: Đã cơ bản thi công hoàn thành các cầu.

- Phần đường: Đang thi công hoàn thiện đắp đất nền đường và công trình thoát nước.

## **6. Dự án đường ven biển ĐT.639 (đoạn từ Cát Tiến đến Đề Gi)**

Điểm đầu dự án tại ngã ba giao với Đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội (Km13+306,84) thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, điểm cuối tại Km38+00 thuộc khu vực cảng Đề Gi, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 25 Km.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế  $V = 80\text{km/h}$ ; Mặt đường: bê tông nhựa cấp cao A1; Quy mô mặt cắt ngang:  $B_{\text{nền}} = 20,5\text{m}$ . Tổng mức đầu tư 1.261,35 tỷ đồng. Hiện nay, đang khởi công xây dựng và thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư dự án.

## **7. Dự án LRAMP**

- Hợp phần đường: Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Quy mô bao gồm 10 tuyến đường với tổng chiều dài là 57,92Km, với tổng mức đầu tư 202 tỷ đồng (Trong đó, vốn WB: 192,75 tỷ đồng; vốn đối ứng: 9,25 tỷ đồng). Đến nay, đã thi công hoàn thành 10/10 tuyến đường, bao gồm: Tuyến đường ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi); Tuyến đường ĐT.639 (Nhơn Hội - Tam Quan); Tuyến đường ĐT.639B (Chương Hòa - Nhơn Tân); Tuyến đường ĐH.37 (Phú Lạc - Hà Nhe); Tuyến đường ĐX.AN.74 (Thanh Giang - Tam Hòa) ; Tuyến đường ĐX.AN.74 (Thanh Giang - Tam Hòa); Tuyến đường ĐX.HA.35 (cầu Mực Kiến - Xuân Sơn; Tuyến đường ĐT.636B (Gò Bồi – Lai Nghi); ĐH.11 (Tam Quan – Tân Bình); ĐH.43 (Vĩnh Thạnh – Vĩnh Thuận); ĐX.AN.11 (Nhơn Hòa – Trường Cửu).

- Hợp phần cầu: Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư, bao gồm 3 dự án thành phần với tổng số 22 cầu với tổng mức đầu tư là 110,33 tỷ đồng. Đến nay, đã thi công hoàn thành 6 cầu của dự án thành phần 1 và 2 gồm: Cầu Nhơn Sơn, cầu Phú Trị, Cầu Cây Sung 1, Cầu Cây Sung 2, Cầu Suối Cát và cầu treo Làng O2. Đối với dự án thành phần 3, được phân thành 3 gói thầu xây lắp và dự kiến thi công hoàn thành các gói thầu trong năm 2019.

+ Gói thầu: BĐ:03-XD:1 - Giá trị thực hiện hợp đồng: 25,19 tỷ đồng, bao gồm: cầu Thanh Sơn (xã An Tân – An Lão); Cống Suối Môn (xã An Vinh-An Lão); Cầu Bến Nước Nai (xã Cát Lâm-Phù Cát); Cầu Vực Sung (xã Hoài Sơn-Hoài Nhơn).

+ Gói thầu: BĐ:03-XD:2- Giá trị thực hiện hợp đồng: 27,01 tỷ, bao gồm: Cầu Phước Thành (xã Phước Thành-Tuy Phước); Cầu Huỳnh Đông (xã Phước Hòa-Tuy Phước); Cống Lỗ Đàm (xã Canh Hiền-Vân Canh); Cống Chợ Chiều (xã Phước Mỹ-TP. Quy Nhơn).

+ Gói thầu: BĐ:03-XD:3- Giá trị thực hiện hợp đồng: 26,42 tỷ, bao gồm: Cầu Thiết Tràng (xã Nhơn Mỹ-An Nhơn); Cống Gò Găm (xã Nhơn Phong-An Nhơn); Cống Suối Đục (xã Cát Lâm-Phù Cát); Cống Lỗ Khâu (xã Cát Lâm-Phù Cát); Cầu Làng O3 (xã Vĩnh Kim-Vĩnh Thạnh); Cống Kiên Thạnh (xã Bình Hòa-Tây Sơn).

### **8. Các dự án trọng điểm khác:**

Trong năm 2019 tỉnh đã cho triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án giao thông trọng điểm khác như: Đường Ngô Mây (nối dài); đường ven biển ĐT.639 đoạn từ Mỹ Thành đến cầu Lại Giang và đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; tuyến đường Quốc lộ 19C nối dài (đoạn từ ngã ba Diêu Trì đến đường Võ Nguyên Giáp, Tp. Quy Nhơn), ... Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án để kịp triển khai dự án trong năm 2020.

### **III. Khu Kinh tế Nhơn Hội:**

Tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại KKT Nhơn Hội 08/11 dự án theo kế hoạch công tác trọng tâm đề ra; 02 dự án ngoài Kế hoạch trọng tâm và thực hiện xử lý tồn tại 05 dự án. Theo đó, đã lập và trình duyệt 10 phương án, với tổng giá trị phê duyệt là 39,737 tỷ đồng cho 283 hộ gia đình và 10 tổ chức bị ảnh hưởng; chuyển giao 23,4ha đất đã GPMB để giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, tổ chức chi trả bồi thường 30,5 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình, cụ thể:

- Công trình HTKT các Phân khu số 5 (TMĐT 185 tỷ đồng) và Phân khu số 8 (TMĐT 149 tỷ đồng) thuộc Khu Đô thị DLST Nhơn Hội: Tổ chức thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục san nền, hệ thống đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt và điện chiếu sáng; hạng mục cây xanh điều chỉnh thay thế cây có đường kính gốc > 25 cm hiện đã trồng hơn 70%.

- Công trình Tuyến đường trung tâm lõi đô thị thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (TMĐT 130 tỷ đồng): đã triển khai thi công hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, đang triển khai thi công nền đường; bó vỉa, vỉa hè,... khối lượng đã thực hiện ước tính đạt 44,6% khối lượng công trình.

- Công trình Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục KKT đến Khu tâm linh chùa Linh Phong (TMĐT 174 tỷ đồng): triển khai thi công đắp cát san nền 35.500 m<sup>3</sup>, đắp đất đường công vụ 4.500m<sup>3</sup>, hiện đang giải quyết bổ sung về nguồn đất đồi để phục vụ thi công; thi công đúc cọc bê tông, đúc tấm lát gia cố mái suối chỉnh dòng; tập trung đào mương lắp đặt ống bảo vệ cáp ngầm, bê tông móng trụ chiếu sáng và lắp dựng trụ đường dây 22kV tuyến điện từ T12-T24 đường trục KKT.

- Tổ chức thu gom nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất của 08 DN trong KKT về nhà máy với khối lượng xử lý nước thải 500-600m<sup>3</sup>; thực hiện vận hành xử lý nước thải đảm bảo theo quy định trước khi xả thải ra nguồn nước Đầm Thị

Nại. Rà soát các DN đang hoạt động trên địa bàn KCN A, B đã đủ điều kiện đầu nổi nước thải, yêu cầu đầu nổi về Nhà máy XLNT tập trung KCN để xử lý.

- Công tác quản lý, bảo vệ và duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong KKT Nhơn Hội được thực hiện thường xuyên đảm bảo việc lưu thông và thoát nước; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng phá hoại và trộm cắp tài sản hạ tầng;

- Thanh toán vốn đầu tư từ nguồn NSNN cấp năm 2019:

- + Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2019: 300,874 tỷ đồng

- + Tổng vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2019: 246,465 tỷ đồng (đạt 81,92% kế hoạch vốn cấp);

- + Số vốn còn lại: 54,409 tỷ đồng, đang lập thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành. Dự kiến sẽ thanh toán dứt điểm trong năm.

#### **IV. Ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước:**

##### **1. Dự án Trung tâm Hội nghị của tỉnh:**

a) Các công việc đã thực hiện:

- Xây, tô tường modul 1, modul 2, modul 3; bả matít; chống thấm sàn mái bê tông; đắp đất sân vườn công trình; thi công tường rocwool; lắp đặt hệ thống PCCC; lắp đặt trần nhôm; hoàn thiện bê tông trần; chống thấm sàn mái; lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

- Giá trị khối lượng đã thực đến nay là 190.327 triệu đồng/217.170 triệu đồng.

b) Kế hoạch thực hiện trong thời gian đến:

Tiếp tục thi công gói thầu số 02; gói thầu số 04; triển khai thi công gói thầu số 03: Hoàn thiện nội thất (ốp lát đá, ốp gỗ...), hệ thống điện chiếu sáng; xây dựng bó vỉa và vỉa hè.

Dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý III/2020

##### **2. Dự án xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống:**

Kế hoạch vốn năm 2019 bố trí 19.000 triệu đồng từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết, hiện tại công trình đang thi công hoàn thiện nhà hát; phần thân Nhà để xe + kho 01. Kết quả giải ngân các hợp đồng đến nay là 10,085 tỷ đồng. Kế hoạch tiếp theo là hoàn thiện nhà hát và tiếp tục thi công Nhà để xe + kho

#### **V. Ngành, lĩnh vực khoa giáo, văn xã:**

##### **1. Ngành Văn hóa và Thể thao:**

- Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, kế hoạch vốn năm 2019 là 20.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách khác của ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành cho Nhà trưng bày và triển khai xây dựng hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt,

+ Hạng mục Khu Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt bao gồm: Tiền tế, Tiền bái, Thượng điện, Nhà bia, Cổng nghi môn, Am hóa vàng đã thi công phần thân nhà Hậu cung và Tiền bái.

+ Hạng mục hạ tầng kỹ thuật Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (bao gồm: sân, đường dạo, bồn hoa, điện chiếu sáng, cấp thoát nước và cây xanh) đang thi công đường dạo bộ (phía Tây, phía Bắc Nhà Hậu Cung), sân nền, trồng cỏ lá gừng.

Kế hoạch vốn năm 2019 là 20.000 triệu đồng, kết quả giải ngân các hợp đồng đến nay là 10.646 triệu đồng.

- Nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao tỉnh, kế hoạch vốn năm 2019 là 2.500 triệu đồng, hiện tại công trình thi công đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

**\* Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh:**

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp "Nhà bia căm thù" trên cơ sở chứng tích "Bia căm thù" hiện có thuộc di tích Vụ thảm sát Nhà thờ Thác Đá Hạ thuộc xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, kế hoạch vốn năm 2019 là 1.500 triệu đồng từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, hiện tại đang triển khai thi công.

- Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm cuộc biểu tình năm 1931 tại cây số 7 Tài Lương, huyện Hoài Nhơn kế hoạch vốn năm 2019 là 7.000 triệu đồng từ nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh, hiện tại công trình đang triển khai thi công theo đúng tiến độ.

- Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, kế hoạch vốn năm 2019 là 10.100 triệu đồng từ nguồn cấp quyền sử dụng đất, hiện công trình đang thi công và dự kiến giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2019.

**2. Ngành Giáo dục và Đào tạo**

Trường THPT chuyên Chu Văn An, hạng mục: Ký túc xá, Nhà ăn + bếp; Nhà lớp học 10 phòng và 03 phòng bộ môn, kế hoạch vốn năm 2019 là 22.625 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 6.625 triệu đồng, vốn nước ngoài 16.000 triệu đồng, hiện đang toàn thiện hạng mục Ký túc xá và đang tổ chức đấu thầu hạng mục: Nhà lớp học.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, hạng mục: Xây dựng các phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng đội tuyển học sinh giỏi và phòng chuyên gia, phòng họp hội đồng sư phạm nhà trường (03 tầng), kế hoạch vốn năm 2019 là 5.100 triệu đồng, hiện đang hoàn thiện công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

**3. Ngành Khoa học và Công nghệ:**

- Dự án Đầu tư tăng cường tiềm lực cho TT kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng giai đoạn 2015-2020. Kế hoạch vốn năm 2019 là 1.874 triệu đồng, đến nay đã hoàn thành.

- Dự án Nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hoàn thành.



- Dự án đầu tư tiềm lực Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành.

- Tổ hợp không gian khoa học bao gồm: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông

Gói thiết bị (mái vòm và kính thiên văn) với kinh phí 3.900 triệu đồng. Với sự giúp đỡ, tư vấn và thống nhất của Hội Gặp gỡ Việt nam, đến nay đã có thông tin về các thông số kỹ thuật chi tiết của mái vòm và kính thiên văn (đường kính 60cm).

Dự kiến, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh tách gói thầu thành 03 gói thầu riêng để thuận lợi và đảm bảo tiến độ, bao gồm: Gói thầu 12a- Cung cấp và lắp đặt Thiết bị Mái vòm chuyên dụng; Gói thầu 12b- Cung cấp và lắp đặt Thiết bị Kính thiên văn; Gói thầu 12c- Cung cấp và lắp đặt phụ kiện cho Thiết bị Kính thiên văn. Các gói thầu này sẽ được triển khai mua sắm tại các giai đoạn khác nhau phù hợp với tiến độ thi công xây dựng Trạm Quan sát thiên văn phổ thông và tiến độ của dự án.

Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ đang trực tiếp liên hệ với các nhà cung cấp thiết bị kính thiên văn và phụ kiện tại nước ngoài để lấy báo giá làm cơ sở xây dựng dự toán các gói thầu. Tuy nhiên, do các thiết bị và phụ kiện được mua từ nhiều nhà cung cấp khác nhau, do đó nhà cung cấp phải tổng hợp chi phí từ nhiều nguồn nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cung cấp được báo giá hoàn chỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ.

#### **4. Ngành Y tế**

- Công trình Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, tổng mức đầu tư là 111.100 triệu đồng, Kế hoạch vốn năm 2019 là 30.000 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp là 20.000 triệu đồng, vốn Chương trình mục tiêu hỗ trợ y tế 10.000 triệu đồng. Hiện đang thi công lắp đặt thiết bị tầng 1,2,3 và hoàn thiện tầng 4,5; giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 hợp đồng xây lắp, thiết bị đến nay là 75.864/ 99.866 triệu đồng và giải ngân chi phí tư vấn, chi phí QLDA, chi phí khác là 7.428/7.924 triệu đồng. Công trình chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Các trạm y tế xã Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn), trạm y tế xã Cát Hưng và trạm y tế xã Cát Hanh (huyện Phù Cát) đã thi công phần thô và đang chuẩn bị công tác hoàn thiện.

- Công trình: Cải tạo, nâng cấp Khoa Khám cấp cứu thành Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đang hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị triển khai thi công.

- Công trình: Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh, hạng mục: Đơn nguyên 1, Đơn nguyên 2 và các hạng mục phụ trợ đã tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, chuẩn bị công tác bàn giao đưa vào sử dụng, hiện đang triển khai thi công hạng mục: Bể xử lý, nhà điều hành và thiết bị xử lý nước thải thuộc công trình Xây dựng mới Phòng khám đa khoa khu vực Cát Minh.

- Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ; công trình dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao trong năm 2019, đang triển khai công tác hoàn thiện

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh và Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh đang hoàn thiện thủ tục trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình

- Đã hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật, đang thực hiện công tác thanh quyết toán công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền, hạng mục: nhà lưu giữ rác, nhà để xe ô tô, hành lang cầu, sân vườn (giai đoạn 2).

-----