

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn
giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 172/TTr-STC ngày 05/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Tên công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh Bình Định.
 - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh.
 - Địa điểm xây dựng: tỉnh Bình Định.
 - Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 18/8/2017 đến ngày 10/8/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số		22.191.458	21.947.533	243.925
1	Vốn NS tỉnh (cấp quyền SD đất)		4.500.000	
2	Vốn NS tỉnh (Đầu tư tập trung)		7.958.244	
3	Nguồn vốn thu vay để bồi đắp hội chi		8.049.646	
4	Nguồn vốn thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần		1.439.643	

2. Chi phí đầu tư

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số		23.612.424.000	22.191.458.000
1	Xây lắp	20.174.686.000	20.431.115.000
	<i>Trong đó: + Chi xây lắp</i>		<i>20.125.500.000</i>
	<i>+ Chi phí hạng mục chung</i>		<i>305.615.000</i>
3	Chi phí quản lý dự án	368.421.000	368.420.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.253.712.000	1.159.952.000
	<i>Khảo sát địa hình công trình</i>	<i>100.264.000</i>	<i>92.804.000</i>
	<i>Chi lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật</i>	<i>401.397.000</i>	<i>399.807.000</i>
	<i>Chi lập hồ sơ mời thầu và ptich, đánh giá</i>	<i>66.806.000</i>	<i>66.805.000</i>
	<i>Chi lập Thiết kế bản vẽ TC-DT:</i>	<i>200.791.000</i>	<i>116.084.000</i>
	<i>Chi thẩm tra TK bản vẽ TC-DT</i>	<i>29.058.000</i>	<i>29.057.000</i>
	<i>Chi phí giám sát thi công xây dựng</i>	<i>455.396.000</i>	<i>455.395.000</i>
5	Chi khác	1.311.611.000	231.971.000
	<i>Chi phí hạng mục chung</i>	<i>512.042.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí một số công việc không xác định từ thiết kế</i>	<i>1.609.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi bảo hiểm công trình</i>	<i>69.659.000</i>	<i>69.563.000</i>
	<i>Chi thẩm định Báo cáo KTKT</i>	<i>2.841.000</i>	
	<i>Chi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công</i>	<i>5.521.000</i>	<i>5.521.000</i>
	<i>Chi thẩm định thiết kế cơ sở</i>	<i>4.508.000</i>	<i>6.934.000</i>
	<i>Lệ phí thẩm định HSMT, kết quả trúng thầu</i>	<i>17.590.000</i>	<i>17.590.000</i>
	<i>Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>123.351.000</i>	<i>132.363.000</i>
	<i>Chi kiểm toán công trình</i>	<i>220.696.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao DZ 22kV</i>	<i>13.959.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao TBA</i>	<i>69.835.000</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí đấu nối holine (05 trạm)</i>	<i>270.000.000</i>	<i>0</i>
6	Dự phòng chi	503.994.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc Chủ đầu tư quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	22.191.458	22.191.458		
2	Tài sản ngắn hạn	0			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền
Tổng số	22.191.458.000
Trong đó: + Đã bố trí:	21.947.533.000
Vốn NS tỉnh (cấp quyền SD đất)	4.500.000.000
Vốn NS tỉnh (Đầu tư tập trung)	7.958.244.000
Nguồn vốn thu vay để bồi đắp bồi chi	8.049.646.000
Nguồn vốn thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần	1.439.643.000
+ Chưa bố trí:	243.925.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (07/12/2018) là:

Tổng các khoản phải thanh toán tiếp: 243.925.000 đồng

+ Chi khảo sát địa hình công trình: 92.804.000 đồng

+ Chi lập Báo cáo KT kỹ thuật: 11.085.000 đồng

+ Chi lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá: 6.073.000 đồng

+ Lệ phí thẩm định HSMT, kết quả trúng thầu: 1.600.000 đồng

+ Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 132.363.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	Cộng	22.191.458.000	
1	UBND huyện Phù Mỹ	2.904.203.000	
2	UBND huyện Phù Cát	4.145.782.000	
3	UBND huyện Tuy Phước	5.461.150.000	
4	UBND huyện Hoài Nhơn	9.680.323.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban QLDA giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / 7/

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19. *ml*



Phan Cao Thắng