

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án
Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý**

Ngày 05/3/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện của các dự án; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với các công trình do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT quản lý, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Yêu cầu các dự án phải lập tiến độ cụ thể cho từng hạng mục công trình, gói thầu; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (hàng tháng qua thư điện tử của Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

- Khi thực hiện dự án có liên quan đến công tác Bồi thường, GPMB phải bám sát vào chế độ, chính sách đền bù theo quy định hiện hành của UBND tỉnh để thực hiện.

- Đối với các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn, phải khẩn trương tổ chức triển khai đảm bảo giải ngân hết vốn và vượt lãi an toàn.

- Việc quản lý thực hiện hợp đồng phải chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ theo các nội dung của hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Trường hợp nhà thầu triển khai thực hiện không đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình như đã ký kết, kiên quyết xử lý theo quy định.

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng công trình.

2. Đối với các công trình, dự án cụ thể

2.1. Dự án án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn:

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB hạng mục tuyến sông Hà Thanh (đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu Đồi) và đập dâng Phú Hòa để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trong tháng

3/2018. Nhằm tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo vượt lũ tiểu mãn và hoàn thành công trình trước lũ chính vụ năm 2018. Đối với các hộ dân không chấp hành việc bồi thường, GPMB gây trở ngại làm kéo dài thời gian thực hiện của dự án, phải tổ chức cưỡng chế trong tháng 04/2018 để thực hiện.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tổ chức thẩm định các nội dung điều chỉnh đã được UBND tỉnh đồng ý tại Thông báo số 36/TB-UBND ngày 06/02/2018 trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình và thuận dòng chảy không gây xói lở.

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế phải thiết kế biện pháp thi công theo hướng có so sánh giữa các phương án, để lựa chọn phương án tối ưu và hiệu quả nhất. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điều chỉnh đối với các hạng mục đang triển khai và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đối với các hạng mục đã có chủ trương triển khai để sớm trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt.

2.2. Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn (2016-2020)

Đồng ý cho thực hiện hết kế hoạch vốn đã bố trí, báo cáo UBND tỉnh về hiệu quả của tuyến đường đã xây dựng và đề xuất.

2.3. Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản Hoài Nhơn

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh các hạng mục đã đầu tư xong, tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho UBND huyện Hoài Nhơn đưa vào hoạt động nhằm phát huy hiệu quả của dự án.

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Hoài Nhơn xem xét đề xuất hạng mục bổ sung (trên cơ sở nguồn kinh phí còn lại trong kế hoạch vốn năm 2018 đã bố trí cho dự án), trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để thực hiện.

2.4. Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

- Đồng ý tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít để phân công nhiệm vụ và triển khai các bước tiếp theo.

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bố trí đất tái định cư, đất sản xuất, các công trình phục vụ đời sống của người dân khi tái định cư để thực hiện dự án.

2.5. Dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn;

- Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tiếp tục liên hệ, phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2.6. Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung – tỉnh Bình Định

Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2.7. Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập WB8

Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trong đó ưu tiên triển khai sửa chữa một số công trình hồ chứa cấp bách cần nâng cấp sớm.

2.8. Các dự án Sửa chữa khẩn cấp 4 hồ chứa nước do mưa lũ năm 2017 gây hư hỏng

Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai sửa chữa. Đối với phần vốn còn thiếu, báo cáo UBND tỉnh để xem xét bổ sung khi bố trí được nguồn.

2.9. Đẩy nhanh tiến độ lập dự án đối với các dự án chuẩn bị đầu tư như: Dự án Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang; Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất thâm canh cây có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định; Dự án Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, huyện Hoài Nhơn.


Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm việc với các đơn vị liên quan, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trình UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi