

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc về thi công và công tác GPMB của các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D và Quốc lộ 19

Ngày 22/7/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải quyết các vướng mắc về thi công và GPMB các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ Long Vân đến Bến xe liên tỉnh) và Quốc lộ 19 (đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn, UBND các phường Quang Trung, Nhơn Phú và đơn vị thi công. Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng kết luận như sau:

1. Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh):

Đề nghị Thành ủy - UBND thành phố Quy Nhơn tập trung chỉ đạo Đảng ủy - UBND các phường có liên quan phải tập trung lực lượng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB Dự án đúng tiến độ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, cấp bách hiện nay.

- UBND thành phố tập trung thực hiện các công việc sau:

+ Khẩn trương giải ngân vốn GPMB đã được phê duyệt để kịp thời chi trả cho dân theo phương án được duyệt.

+ Chỉ đạo các Tổ công tác để thực hiện công tác đo kiểm, lập phương án bồi thường; vận động giải thích, thuyết phục và đối thoại với người dân sớm nhận tiền bồi thường, nhận đất TĐC, giao trả mặt bằng để thi công công trình.

+ Chỉ đạo UBND các phường liên quan khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai của những hộ còn lại; hoàn thành công tác này trong tháng 7/2015.

+ Thụ lý và giải quyết dứt điểm các hồ sơ khiếu nại, tố cáo của các hộ dân theo thẩm quyền, không để kéo dài.

+ Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để cập nhật chuẩn xác hồ sơ GPMB để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tiến hành bàn giao thực địa mặt bằng.

+ Tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đúng tiến độ. Khẩn trương tiến hành lập các thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện; việc giao đất TĐC phải đảm bảo tính công bằng, hợp lý, công khai và đúng quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật để có phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với tình hình thi công.

- Yêu cầu các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật tích cực hợp tác với UBND thành phố Quy Nhơn và đơn vị thi công khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để giao trả mặt bằng phục vụ dự án không làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan khảo sát thực địa, xác định vị trí, đề xuất khu mở đất phục vụ công tác san nền xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2015.

- Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung hoàn thiện tại các vị trí đã triển khai thi công, hạn chế tối đa các tác động gây ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống người dân và giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn giao thông trong khu vực dự án; kiểm tra, rà soát kỹ trong việc đấu nối hệ thống thoát nước để đảm bảo tránh xảy ra ngập úng trong mùa mưa lũ.

2. Dự án Quốc lộ 19 (đoạn Cánh Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A):

- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung thực hiện:

+ Giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường GPMB và tái định cư đối với đoạn chính cuối tuyến Km13+441 – Km16+800 trên địa bàn xã Phước Lộc, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm việc di dời 126 mộ còn lại trong tháng 7/2015.

+ Tăng cường phối hợp với UBND huyện Tuy Phước để giải quyết các vướng mắc về công tác GPMB trên địa bàn và tổ chức vận động giải thích, đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi GPMB dự án sớm nhận tiền bồi thường, nhận đất TĐC, giao trả mặt bằng để thi công công trình.

+ Phối hợp với đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật để xây dựng phương án di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, kể cả xây dựng phương án quản lý và bảo vệ tài sản.

- UBND huyện Tuy Phước tập trung chỉ đạo UBND xã Phước Lộc khẩn trương hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất của 93 hộ dân (đoạn 700m còn lại) để phục vụ công tác lập phương án bồi thường GPMB.

- Đồng ý chủ trương giải tỏa trắng 26 hộ dân liền kề Dự án ven Đầm Thị Nại theo đề xuất của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại Văn bản số 347/BQL-GPMB ngày 17/7/2015 và ý kiến thống nhất của liên ngành tại cuộc họp này; nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn GPMB dự án Quốc lộ 19.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành có liên quan tiếp tục tiến hành khảo sát, tìm vị trí phù hợp để quy hoạch, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB đoạn đầu tuyến, kể cả GPMB khu vực liền kề để chỉnh trang đô thị của thành phố, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường liên quan khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất đai (hoàn thành trong tháng 8/2015) để phục vụ việc xây dựng phương án bồi thường đoạn Km0 – Km5+040 và thực hiện quy hoạch chỉnh trang đô thị tại khu vực nút giao thông Đồng Đa – Hoa Lư.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét Văn bản số 218/ĐLHHVN của Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam về việc phúc đáp việc giải tỏa kho VOSA Quy Nhơn, đề xuất UBND tỉnh.


- Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để sớm triển khai thi công gói thầu còn lại của dự án theo đúng kế hoạch. Tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi công, đồng thời yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đảm bảo theo hồ sơ dự thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian đã cam kết.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện. /me

Nơi nhận:

- TTTU; (b/c)
- TTHĐND; (b/c)
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Thành ủy Quy Nhơn;
- Các cơ quan tham dự;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận