

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng
tại cuộc họp giải quyết về vấn đề liên quan đến việc triển khai
Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ**

Ngày 10/11/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp bàn một số vấn đề liên quan việc triển khai dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ cần khẩn trương thực hiện nhằm kết nối đồng bộ với tuyến Canh Vinh – Long Mỹ (ĐT.639B), phục vụ kịp thời cho dự án Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Becamex Bình Định và mở rộng khu đô thị mới Long Vân theo quy hoạch. Do vậy, UBND tỉnh đã xin chủ trương không tiếp tục thực hiện theo hình thức BT, chuyển đổi sang hình thức đầu tư bằng vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, Nhà đầu tư đã có văn bản cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm thông tuyến vào tháng 6/2018.

2. Để đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư, dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 hoàn thành xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước, đảm bảo thông tuyến vào tháng 6/2018; Giai đoạn 2: Hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6/2019. Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc) đã có cam kết đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai dự án theo hình thức hợp đồng BT, trong đó, đã có cam kết hoàn thành giai đoạn 1 và thông tuyến dự án chậm nhất đến tháng 6/2018; đồng thời, tạm ứng đầy đủ kinh phí bồi thường, GPMB theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện dự án.

3. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tiếp tục làm Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện công tác quản lý dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục của dự án theo quy định để tiến hành ký kết hợp đồng BT, trong tháng 11/2016.


4. Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp để ký kết hợp đồng BT và khẩn trương tạm ứng kinh phí khoảng 3,5 tỷ đồng cho UBND thành phố Quy Nhơn, để chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn 2km đầu của dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ (đã được phê duyệt từ tháng 6/2014 nhưng chưa được chi trả cho một số hộ dân còn lại). Ngay sau khi hợp đồng BT được ký kết, Nhà đầu tư triển khai thi công phần còn lại 2Km đầu tuyến, xây dựng 2 cầu trung và hệ thống thoát nước; đồng thời ứng kinh phí GPMB để tiếp tục thi công nền đường 4,2km còn lại đảm bảo tiến độ theo cam kết, hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 6/2018 và toàn bộ dự án vào tháng 6/2019.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Thành phần dự họp;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Le Nhuận