

Số: 45/TB-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2015.

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp về việc báo cáo kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Ngày 17/3/2015, tại Văn phòng UBND huyện Tuy Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Tuy Phước báo cáo kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Tuy Phước. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; về phía huyện Tuy Phước: có Lãnh đạo UBND huyện, Ban bồi thường GPMB, các ban ngành huyện và Lãnh đạo UBND các xã có dự án đi qua; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Nhà thầu thi công. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Tuy Phước, các địa phương có dự án đi qua và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Thời gian vừa qua, huyện Tuy Phước đã có cố gắng tích cực thực hiện công tác bồi thường GPMB phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số trường hợp chưa chấp thuận giao trả mặt bằng, hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ và chặt chẽ.

Để giải quyết dứt điểm những điểm còn vướng mắc GPMB trên địa bàn huyện Tuy Phước nhằm đảm bảo theo đúng tiến độ, trong thời gian đến yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Tuy Phước thực hiện các nội dung như sau:

- Thống nhất chủ trương củng cố hồ sơ, tiến tới tổ chức cưỡng chế GPMB đối với các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn huyện Tuy Phước.

- Thống nhất thời gian tổ chức bảo vệ thi công và cưỡng chế vào các ngày 26/3/2015 và 27/3/2015.

2. Đối với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư và Đơn vị thi công:

Đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh:

- Yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương giải ngân vốn GPMB còn thiếu để chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (thời gian chậm nhất là ngày 23/3/2015).

- Tiếp tục chỉ đạo các Nhà thầu phải xây dựng phương án tổ chức thi công, bố trí đầy đủ phương tiện nhân lực để thi công kịp thời nhằm đảm bảo phương án bảo vệ thi công và kế hoạch tổ chức cưỡng chế đạt hiệu quả.

- Tích cực phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và Sở Giao thông vận tải trong công tác xử lý các vướng mắc về công tác triển khai thi công.

3. Đối với huyện Tuy Phước:

- Yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện tiếp tục tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể ở địa phương kiên trì giải thích, vận động, tuyên truyền cho các hộ còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền về chủ trương, triển khai bảo vệ thi công và kế hoạch tổ chức cưỡng chế.

- UBND huyện tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại của các hộ dân; trường hợp hộ dân không đồng thuận quyết định giải quyết khiếu nại của huyện và tiếp tục có đơn, chuyển Thanh tra tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

- Khẩn trương thực hiện bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

- Từ đây cho đến trước ngày 23/3/2015, UBND huyện Tuy Phước phải khẩn trương củng cố hồ sơ phục vụ công tác cưỡng chế, tổng đạt các quyết định cưỡng chế, thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, lập phương án cưỡng chế đảm bảo theo kế hoạch đã định.

4. Đối với lực lượng công an:

Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban trực thuộc khẩn trương thẩm tra các hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế; yêu cầu Công an huyện Tuy Phước trên cơ sở kế hoạch bảo vệ thi công và phương án tổ chức cưỡng chế do UBND huyện Tuy Phước lập kế hoạch cụ thể; bố trí lực lượng Công an tỉnh và phương tiện hỗ trợ Công an huyện Tuy Phước để đảm bảo kế hoạch đạt hiệu quả.

5. Đối với các Sở, ngành của tỉnh:

a) Yêu cầu Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Tuy Phước để tháo gỡ các vướng mắc về công tác GPMB.

- Làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về phương án tổ chức thi công; chậm nhất chiều ngày 25/3/2015 phải tập kết đầy đủ phương tiện nhân lực để thi công đảm bảo kế hoạch bảo vệ thi công và tổ chức cưỡng chế đạt hiệu quả.

- Chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị chủ công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng GPMB để di dời và thực hiện đấu nối hệ thống đồng bộ theo tiến độ GPMB.

b) Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông vận tải tiếp tục cử cán bộ tham gia, hỗ trợ cho UBND huyện Tuy Phước trong việc củng cố các hồ sơ liên quan đến công tác cưỡng chế và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

6. Đối với các trường hợp cụ thể:

- Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước triển khai ngay công tác GPMB đối với 03 hộ thuộc diện giải tỏa trắng (trong số 61 trường hợp nằm giữa hành lang

đường bộ và đường sắt tại phía Tây Quốc lộ 1, thôn Mỹ Điền, xã Phước Lộc) chậm nhất đến ngày 23/3/2015, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Đối với 14 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chưa giao trả mặt bằng: UBND huyện Tuy Phước phải tiếp tục rà soát lại các phương án bồi thường đảm bảo đúng quy định và yêu cầu các hộ nhận tiền, hạn chót là ngày 21/3/2015 phải tháo dỡ nhà cửa, tài sản và vật kiến trúc và giao trả mặt bằng cho dự án; nếu sau ngày 21/3/2015, hộ nào không chấp hành, yêu cầu UBND huyện Tuy Phước củng cố hồ sơ đưa vào diện tổ chức cưỡng chế.

- Đối với trường hợp Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước (Công ty): UBND huyện Tuy Phước chốt phương án bồi thường GPMB đã lập trên cơ sở quy định Nhà nước và yêu cầu Lãnh đạo Công ty phải chấp hành, báo cáo kết quả làm việc cho UBND tỉnh trước ngày 21/3/2015; nếu sau ngày 21/3/2015, Lãnh đạo Công ty không chấp hành phương án đã lập, có yêu cầu vượt quá quy định của Nhà nước, giao Thanh tra tỉnh thẩm tra lại hồ sơ về phương án bồi thường, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

- Đối với 03 trường hợp đã nhận tiền nhưng tái lấn chiếm (trường hợp: Đào Ngọc Minh, Nguyễn Đạt Thành và Bùi Sỹ Long (Trần Thị Vân)): yêu cầu các hộ phải tự giác tháo dỡ, giao trả mặt bằng trước ngày 25/3/2015, nếu sau ngày này đưa vào danh sách các trường hợp cần bảo vệ thi công.

- Đối với 02 trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa tháo dỡ, giao trả mặt bằng (trường hợp: Võ Thị Phi, Trần Hữu Minh): yêu cầu các hộ phải khẩn trương tháo dỡ và giao trả mặt bằng cho dự án chậm nhất là 25/3/2015; nếu không chấp hành đưa vào danh sách bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế.

- Đối với 03 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải giải tỏa trắng (trường hợp: Nguyễn Thị Chơ, Đào Thị Thu Hiếu, Nguyễn Phước Lộc): đồng ý chủ trương giao 01 lô đất ở và thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường nếu hộ không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã và có nhu cầu về nhà ở.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Bộ GTVT (b/c);
- TTTỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Các Sở: TC, KHĐT, XD;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Công ty ĐLBĐ;
- Viện thông BĐ;
- Công ty TNHH MTV CTN BĐ;
- Lưu: VT, K7, K19.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi