

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4713** /UBND-TH
V/v bảo vệ thi công nút giao cầu
Thị Nại thuộc dự án tuyến
đường Quốc lộ 19 đoạn từ cảng
Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A

Bình Định, ngày **14** tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại tờ trình số 352/TTr-UBND ngày 08/11/2013 về việc bảo vệ thi công nút giao cầu Thị Nại thuộc dự án tuyến đường Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A, kèm theo kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/11/2013 (có sao văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho thực hiện kế hoạch bảo vệ thi công nút giao cầu Thị Nại thuộc dự án tuyến đường Quốc lộ 19 đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A như đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn tại tờ trình số 352/TTr-UBND ngày 08/11/2013, kèm theo kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 08/11/2013. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì triển khai thực hiện.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Quy Nhơn bố trí lực lượng giúp UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thi công.

3. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở TP, TC, TN&MT;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an TP Quy Nhơn;
- BQLDACT giao thông;
- Cty Phúc Lộc BĐ;
- UBND phường Nhơn Bình;
- CVP, các PVPNN, CN, TD;
- Lưu: VT + K7, K11, K19 (A.24b)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về việc bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại thuộc công trình tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A (phần diện tích 1.133,2 m², thuộc một phần thửa đất số 6, tờ bản đồ số 49, thuộc quỹ đất công ích của Phường Nhơn Bình, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19)

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 15/10/2013 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Theo đó giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các ngành liên quan lập kế hoạch bảo vệ thi công để nhà thầu triển khai thực hiện.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể của phường, Ban Quản lý GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu các hộ bị ảnh hưởng không được cản trở, tạo điều kiện cho đơn vị thi công; trường hợp các hộ không chấp hành thì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tổ chức bảo vệ thi công nhằm đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng tuyến độ.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tại văn bản số 459/BQL-GPMB ngày 24/10/2013 về việc ban hành kế hoạch bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại.

UBND thành phố kính trình UBND tỉnh như sau:

Ngày 08/11/2013, UBND thành phố phối hợp với Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, các phòng ban đơn vị thành phố có liên quan và UBND phường Nhơn Bình tổ chức họp bàn kế hoạch và thống nhất tổ chức bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại thuộc công trình tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A (phần diện tích 1.133,2 m², thuộc một phần thửa đất số 6, tờ bản đồ số 49, thuộc quỹ đất công ích của Phường Nhơn Bình, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19) trong thời gian 02 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11/2013 đến ngày 29/11/2013 (có kèm theo kế hoạch)

Để sớm hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện dự án tuyến đường Quốc lộ 19. UBND thành phố kính báo cáo và kính trình UBND tỉnh Bình Định xem xét phê duyệt kế hoạch bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại thuộc công

trình tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ lực lượng, phương tiện để tham gia cùng UBND thành phố thực hiện kế hoạch nêu trên đạt hiệu quả.

UBND thành phố kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. *Su*

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Đ/c Hồ Quốc Dũng-PCT UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành Ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở Giao thông vận tải Bình Định;
- Ban QL CTGT tỉnh Bình Định;
- Ban QL GPMB&PTQĐ tỉnh;
- Thanh tra tỉnh BĐ;
- Công an tỉnh;
- Cty CP tập đoàn Phúc Lộc;
- Công an thành phố;
- UBND phường Nhơn Bình;
- VP (LD+C7,C8,C15); *th*
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

Số: 58 / KH-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 11 năm 2013

KẾ HOẠCH

Về việc bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại thuộc công trình tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A (phần diện tích 1.133,2 m², thuộc một phần thửa đất số 6, tờ bản đồ số 49, thuộc quỹ đất công ích của Phường Nhơn Bình, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 15/10/2013 về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. UBND thành phố Quy Nhơn xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. **Mục đích:** Tổ chức bảo vệ thi công nút giao thông cầu Thị Nại để thực hiện dự án xây dựng công trình tuyến Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A.

2. **Yêu cầu:** Thi công đổ đất, cát san lấp mặt bằng để xây dựng công trình nằm trên phần diện tích 1.133,2 m², thuộc một phần thửa đất số 6, tờ bản đồ số 49, thuộc quỹ đất công ích của UBND phường Nhơn Bình (đã được UBND thành phố Quy Nhơn ra Quyết định thu hồi đất và Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xong để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19, đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến điểm giao với Quốc lộ 1A).

II. Nội dung thực hiện:

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/3/2003;

Căn cứ Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 về việc phê duyệt

tách giá trị bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt tại Khu B, thuộc Khu Đô thị - Thương mại bắc sông Hà Thanh thành giá trị bồi thường, hỗ trợ để GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A.

Căn cứ Quyết định số 8284/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc thu hồi đất thuộc quỹ đất công ích của UBND phường Nhơn Bình để GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A.

Căn cứ hồ sơ vụ việc

2. Đối tượng bảo vệ thi công:

Bảo vệ trong quá trình thi công đổ đất cát, san lấp mặt bằng để xây dựng công trình trên phần diện tích 1.133,2 m², thuộc một phần thửa đất số 6, tờ bản đồ số 49 (thuộc quỹ đất công ích của UBND phường Nhơn Bình nằm trong ao hồ chung có tổng diện tích 45.600.5 m², UBND tỉnh đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, các hộ đã nhận tiền).

3. Phương pháp bảo vệ thi công:

Bằng phương pháp thủ công, kết hợp cơ giới.

4. Thời gian thực hiện bảo vệ thi công: 02 ngày (bắt đầu từ ngày 28/11/2013 đến ngày 29/11/2013)

III. Biện pháp tổ chức thực hiện:

1. Lực lượng tham gia bảo vệ thi công:

	89 người
- UBND thành phố Quy Nhơn	05 người
- Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh	02 người
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh:	04 người
- Công an thành phố (có kế hoạch riêng) : khoảng	30 người
- Phòng TNMT thành phố:	01 người
- Phòng Tư pháp thành phố:	01 người
- Thanh tra thành phố:	01 người
- Đội KTTTĐT (kể cả nhân viên Tổ KTTT đô thị của phường)	20 người
- Trung tâm y tế thành phố:	02 người
- Đài truyền thanh thành phố:	01 người
- UBND phường Nhơn Bình:	22 người

Trong đó: (Lãnh đạo UBND phường: 02 người; HĐND: 01 người; UBMT phường: 01 người; công an phường: 07 người; Phụ nữ: 02 người; Địa chính: 02 người; Tư Pháp: 01 người; Khu vực trưởng: 01 người; Bảo vệ dân phố: 05 người).

2. Phương tiện phục vụ trong quá trình bảo vệ thi công:

- Đề nghị Ban Quản lý GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh, Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc bố trí đầy đủ nhân lực; tập kết đầy đủ đất, cát, vật tư, vật liệu, phương tiện... để thi công ngay trong thời gian tổ chức bảo vệ thi công.

- 01 xe UBND thành phố
- 03 xe Công an thành phố: *Do Công an thành phố chuẩn bị*
- 01 xe cứu thương : *Do Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị*
- 1 xe tải : *Do Đội KTTT Đô thị thành phố chuẩn bị*

IV. Kinh phí cưỡng chế:

Đề nghị Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh lập dự trù kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện.

V. Phân công nhiệm vụ:

Các đơn vị có liên quan bố trí lực lượng, trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ tham gia tổ chức bảo vệ thi công, tập trung tại Văn phòng Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc vào lúc 06 giờ 45 phút ngày 28/11/2013 để thống nhất các nội dung trước khi tiến hành công tác bảo vệ thi công.

1. Chỉ huy chung: Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn.

2. Chỉ huy trực tiếp: Giao đồng chí Lê Kim Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình trực tiếp chỉ huy lực lượng bảo vệ thi công, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong quá trình Bảo vệ thi công. Trường hợp có những vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND thành phố Quy Nhơn xin ý kiến chỉ đạo.

+ Phối hợp với Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh, Công an phường Nhơn Bình và các Hội, Đoàn thể của phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ có liên quan chấp hành, không được cản trở; đồng thời nắm tình hình, tư tưởng, dư luận trong nhân dân để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm tổ chức đợt bảo vệ thi công đạt kết quả.

+ Tổ chức niêm yết công khai văn bản của UBND tỉnh và của UBND thành phố về việc bảo vệ thi công tại Trụ sở UBND phường, trụ sở khu vực và thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh phường để các hộ căn cứ biết, chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước.

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng của phường khi tham gia bảo vệ thi công.

3. Công an thành phố Quy Nhơn: có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ công tác bảo vệ thi công và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau khi thực hiện công tác bảo vệ thi công (*Lưu ý: có phương án đảm bảo an toàn giao thông và xử lý*); nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ để áp dụng các biện pháp xử lý nhằm ổn định tình hình trong mọi tình huống. Đồng thời chỉ đạo Công an phường Nhơn Bình phối hợp với UBND phường Nhơn Bình trong việc vận động nhân dân, làm việc cụ thể với các hộ có liên quan và các đối tượng cản trở để có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

4. Đội KTTT đô thị thành phố phối hợp lực lượng Công an trong công tác bảo vệ thi công và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết trong quá trình bảo vệ thi công. Đồng thời bố trí 01 xe tải để tham gia bảo vệ thi công.

5. Trung tâm Y tế thành phố phối hợp Trạm y tế phường bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men để xử lý sơ cứu, cấp cứu khi xảy ra các tình huống trong quá trình bảo vệ thi công. Đồng thời bố trí lực lượng và 01 xe cứu thương để tham gia tổ chức bảo vệ thi công.

6. Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn Tư pháp phường lập biên bản cụ thể thành phần tham gia bảo vệ thi công và chuẩn bị các nội dung, biểu mẫu liên quan để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện bảo vệ thi công.

7. Đài truyền thanh thành phố có trách nhiệm đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để, nhân dân biết và chấp hành trong việc triển khai thực hiện trong quá trình tổ chức bảo vệ thi công; đồng thời thực hiện việc ghi hình quá trình bảo vệ thi công để làm cơ sở pháp lý về sau.

8. Đề nghị Ban quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh Bình Định xác định cụ thể vị trí, ranh giới thửa đất để bảo vệ thi công và làm việc cụ thể với Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc có trách nhiệm bố trí thiết bị, phương tiện, vật liệu để thi công công trình và tổ chức thi công ngay các hạng mục công trình có liên quan trong lúc bảo vệ thi công; đồng thời bố trí kinh phí phục vụ công tác tổ chức bảo vệ thi công.

9. Đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc có phương án thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và bảo đảm an toàn lao động.

10. Các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, phương tiện tham gia theo kế hoạch, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của đơn vị khi tham gia đợt bảo vệ thi công.

11. Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh hỗ trợ lực lượng để tham gia bảo vệ thi công.

Trên đây là kế hoạch bảo vệ thi công để thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 15/10/2013. *Sau*

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (b/c);
- Đ/c Hồ Quốc Dũng-PCT UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành Ủy (b/c);
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Sở Giao thông vận tải Bình Định;
- Ban QL CTGT tỉnh Bình Định;
- Ban QL GPMB&PTQĐ tỉnh;
- Thanh tra tỉnh BĐ;
- Công an tỉnh;
- Cty CP tập đoàn Phúc Lộc;
- Công an thành phố;
- Phòng: TNMT, Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- Đội KTTT đô thị TP;
- Đài truyền thanh thành phố;
- Trung tâm Y tế TP;
- UBND, Công an phường Nhơn Bình;
- VP(LĐ+C7,C8,C15)
- Lưu: VT, C15. *112*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng