

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5348/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác di dời hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh do Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh thực hiện.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 85, 2.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 103/BC-SGTVT ngày 28/7/2023 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh và Báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1987/BC-BQLGT ngày 28/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đến nay, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đã triển khai thực hiện Di dời tuyến điện trên 110kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh, đạt được kết quả như sau: Tuyến điện trên 110 kV, đang triển khai thi công xây dựng được **77/87** vị trí, đạt **88,5%**; đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý như cấp quang, cáp viễn thông, . . ; giải ngân vốn đạt **59,10%**. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời Tuyến điện trên 110 kV để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý như cấp quang, cáp viễn thông, . . đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tập trung đẩy nhanh việc giải ngân để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp với Ban QLDA 85, 2 kiểm tra, rà soát lại toàn bộ kinh phí đã cấp để đề xuất điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo tiến độ và tỷ lệ giải ngân theo quy định.

- Chủ động phối hợp với Ban QLDA 85, 2 giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công di dời hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

b. Giao Sở Giao thông vận tải

- Tăng cường công tác phối hợp với Ban GPMB tỉnh, các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Kiểm tra đôn đốc, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của đơn vị có liên quan, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

c. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2

- Tích cực phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh kịp thời giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh rà soát lại toàn bộ kinh phí đã cấp để thực hiện điều chỉnh, bổ sung phù hợp đảm bảo cho việc chi trả tiền bồi thường.

2. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới

a. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh

- Kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án như sau: Đã phê duyệt phương án 214,27 tỷ đồng/462 hộ + 02 tổ chức, đã chi trả 122,13 tỷ đồng/259 hộ và 131 hộ có mồ mả; bàn giao mặt bằng 21,03ha/26,9ha khoảng 3,0Km/4,3Km (*mặt bằng bàn giao thi công còn xới đổ, không liên tục*). Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án; đồng thời, giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc đối với các mặt bằng đã bàn giao nhưng chưa liên tục để đảm bảo cho việc triển khai thi công dự án.

- Tập trung đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo phương án được duyệt để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án.

b. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình.

- Tăng cường công tác phối hợp với Ban GPMB tỉnh để kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dời hệ thống điện, giải phóng mặt bằng dự án theo nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT, NN và PTNT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng