

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tụ Công Hoàng tại buổi kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư.

Ngày 08/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tụ Công Hoàng đã chủ trì buổi kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư. Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Trong thời gian qua, tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm có phần chậm so với yêu cầu tiến độ, nhiều vấn đề vướng mắc tồn tại chưa được giải quyết kịp thời, mặc dù khối lượng còn lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng không nhiều nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công và chất lượng công trình. Để giải quyết vấn đề này, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung thực hiện các công việc như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương rà soát kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, kịp thời bố trí đủ kinh phí cho các địa phương chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt, trường hợp không đủ nguồn kinh phí bố trí thì kịp thời đề xuất tạm ứng để đảm bảo chi trả; đồng thời, đề xuất điều hòa kinh phí trong các dự án do Ban làm Chủ đầu tư (nếu có) để đảm bảo công tác giải ngân vốn theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm 2023; chỉ đạo nhà thầu tổ chức phương án thi công phù hợp và tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chất lượng công trình trong điều kiện thời tiết mưa lũ, nếu không đảm bảo chất lượng xây dựng thì không cho triển khai thi công.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các địa phương có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất tái định cư phục vụ các dự án do Ban làm Chủ đầu tư, tính toán cụ thể kinh phí thu được từ việc giao đất tái định cư, quỹ đất hoàn trả cho các địa phương (do mượn quỹ đất của địa phương để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án), quỹ đất còn lại (sau khi hoàn thành bố trí

tái định cư và hoàn trả cho các địa phương), báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/11/2023.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. UBND các huyện, thị xã có liên quan chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng*) để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (*Tổ trưởng Tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh*) chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Đối với dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiên – Diêm Vân

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

+ Phối hợp UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động 03 hộ dân còn lại trên tuyến chính và 10 hộ dân còn lại thuộc Khu cải táng Phước Thuận sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục phối hợp xây dựng kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh việc di dời hạ tầng điện, nước để bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời, tập trung triển khai thi công xây dựng hoàn thành các khu tái định cư Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Thuận và khu cải táng Phước Thuận.

- UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng và tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

5. Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định

- Giao UBND thị xã An Nhơn:

+ Khẩn trương tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trong đó: Tập trung chi trả hết kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các phương án đã phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/11/2023; hoàn thành phê duyệt phương án và chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất rừng, mô mã để bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/11/2023; hoàn thành giải

phóng mặt bằng đất ở, nhà cửa, vật kiến trúc, . . . và giao đất tái định cư để đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch phục vụ thi công dự án trước ngày 30/12/2023.

+ Hiện nay, dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn thị xã An Nhơn còn tồn tại, vướng mắc giải phóng mặt bằng rất nhiều so với các địa phương khác. Do đó, yêu cầu UBND thị xã An Nhơn phải tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

6. Đối với dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương giải quyết vướng mắc đối với 03 hộ dân còn lại (*ông Trần Văn Tuấn, Nguyễn Đình Hiệp, Đặng Văn Phụng*) để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án, hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/11/2023; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thi công di dời hạ tầng cấp quang viễn thông, đường ống cấp nước sạch hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

7. Đối với dự án Tuyến đường kết nối với đường ven biển (ĐT.639), trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

Giao UBND huyện Phù Mỹ phối hợp vận động hộ ông Trần Văn Hùng sớm bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung thi công di dời hạ tầng cấp quang viễn thông, đường ống cấp nước sạch và tổ chức thi công xây dựng Khu tái định cư xã Mỹ Trinh.

8. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thực hiện rất chậm, yêu cầu UBND huyện Tây Sơn phải tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc đối thoại với các hộ dân, giải quyết các kiến nghị chính đáng theo quy định; trường hợp hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng và tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp hỗ trợ tháo dỡ vật kiến trúc khi tổ chức cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*), tiếp nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay để tránh các trường hợp tái lấn chiếm, cản trở thi công.

9. Đối với dự án Tuyến tránh ĐT.633, đoạn từ núi Ghènh đến giáp đường ven biển

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án thực hiện rất chậm, mới chỉ bàn giao được 1,7Km/3,5Km, yêu cầu UBND huyện Phù Cát tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo đẩy

nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, trong đó: Phải hoàn thành việc phê duyệt phương án, chi trả dứt điểm kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng toàn bộ đất nông nghiệp trong tháng 11/2023; Phải đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để tổ chức thi công dự án chậm nhất đến ngày 30/12/2023.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm