

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 03/12/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung đoàn 925, UBND xã Phù Cát, Hòa Hội, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phải tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dự án vẫn còn rất nhiều tồn tại, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, không đảm bảo yêu cầu tiến độ đền bồi thời điểm hiện tại. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu đề ra, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương phối hợp tập trung triển khai công việc khoa học, hợp lý, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để đảm kế hoạch tiến độ chung của dự án, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp:
 - Tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tổng thể và chi tiết từng hạng mục của dự án; quán triệt đến các đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 - Tăng cường vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo Ban, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.
 - Chủ động phối hợp với các xã, phường có liên quan lập hồ sơ, phương án, tổ chức họp Tổ công tác, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án để triển khai chi trả bồi thường, hỗ trợ, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Lưu ý: phối hợp

tuyên truyền vận động, hỗ trợ tiền thuê nhà để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ xây dựng công trình nhưng không có biện pháp hiệu quả để bù lại tiến độ. Trong đó: các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung thi công xây dựng, cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán năm 2026.

- Khẩn trương phối hợp làm việc với Sư đoàn 372, Trung đoàn 925 để sớm nhận bàn giao đất quốc phòng triển khai thi công xây dựng dự án.

- Thường xuyên tổ chức họp giao ban kiểm tra tiến độ, đánh giá khối lượng công việc thực hiện hàng ngày (*xác định rõ sản phẩm đạt được*) để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính để hướng dẫn xử lý đối với nguồn vốn Trung ương bố trí cho dự án, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% đến ngày 31/12/2025 theo quy định.

- Đối với các đường công vụ vào mỏ vật liệu, xem xét mở rộng hợp lý để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn, sau khi hoàn thành thi công dự án sẽ bàn giao địa phương sử dụng phục vụ nhu cầu dân sinh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp làm việc với Kho bạc Nhà nước khu vực XV, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan xem xét lại nội dung đề xuất tại Văn bản số 5178/STC-TH ngày 24/11/2025 của Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 10/12/2025**; đồng thời, chủ động phối hợp hướng dẫn Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh triển khai thực hiện giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đã cấp cho dự án.

3. Giao Sở Nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát các quy định phù hợp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 15/12/2025**.

4. Giao UBND các xã, phường: Phù Cát, Hòa Hội, An Nhơn, An Nhơn Bắc:

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin

có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án, không được để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

- Tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đảm bảo hồ sơ phương án và được Chủ đầu tư yêu cầu, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Lưu ý: đối với các địa phương chưa ban hành giá đất cụ thể thì khẩn trương ban hành ngay để thực hiện; hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, giá đất trước **ngày 10/12/2025**; phải hoàn thành phê duyệt tất cả các phương án giải phóng mặt bằng của dự án trong **tháng 12/2025**; đối với hạng mục đường cát hạ cánh số 2 phải phê duyệt xong các phương án giải phóng mặt bằng trước **ngày 15/12/2025**.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Thực hiện việc giải quyết đơn thư, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

5. Đề nghị Trung đoàn 925 tích cực phối hợp hỗ trợ, báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm hoàn thiện thủ tục để bàn giao đất Quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ dự án.

6. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải