



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

Số: 469/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (Giai đoạn II), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc.

Ngày 24/12/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện GPMB Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ (Giai đoạn II), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA 2, UBND các xã: Cửu An, Bình Khê, UBND các phường: An Khê, An Bình, Công ty Điện lực Gia Lai và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao UBND các xã, phường có liên quan:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới cách làm để giải quyết hiệu quả công việc; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến **ngày 30/01/2026**.

- UBND xã Bình Khê khẩn trương phê duyệt giá đất, phương án bồi thường để triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, hoàn thành trong tháng 12/2025; đồng thời, khẩn trương di dời hệ thống điện chiếu sáng trong phạm vi dự án để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng.

- Có Văn bản yêu cầu các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án khẩn trương di dời, hoàn thành chậm nhất đến **ngày 15/01/2026**; trong đó, nêu rõ sau thời gian nêu trên, nếu đơn vị chủ quản không hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật thì địa phương sẽ không chịu trách nhiệm nếu có hư hỏng, mất mát xảy ra trong quá trình thi công xây dựng dự án.

- Thực hiện việc bàn giao mặt bằng từng đợt ngay sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng (*không cần thiết phải chờ xong toàn bộ mặt bằng rồi mới bàn giao*) để Chủ đầu tư kịp thời triển khai thi công xây dựng, đảm bảo tiến độ đề ra.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan:

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trường dự án, kịp thời phối hợp giải quyết ngay các vấn đề tồn tại vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc bám sát theo kế hoạch tiến độ giải phóng mặt bằng dự án của các địa phương có liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Công ty Điện lực Gia Lai, các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật (*cấp nước, cấp quang, . . .*) và các địa phương có liên quan để thống nhất phương án di dời hạ tầng kỹ thuật; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 30/12/2025**.

- Thực hiện việc cấp phép thi công xây dựng trong hành lang đường bộ theo quy định.

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình giải phóng mặt bằng cũng như quá trình triển khai dự án, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

3. Đề nghị Ban QLDA 2:

- Thông báo rõ kế hoạch thi công cho các địa phương nắm bắt để công tác phối hợp triển khai đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm chủ đầu tư dự án, cử lãnh đạo Ban, người có thẩm quyền tích cực phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, kịp thời bố trí đủ kinh phí để các địa phương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Giao Công ty Điện lực Gia Lai tích cực phối hợp triển khai ngay công tác phối hợp di dời hệ thống điện để sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án, hoàn thành trước **ngày 30/01/2026**;

Cử lãnh đạo Công ty tham gia trực tiếp xuống hiện trường để xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện cho phù hợp; kịp thời lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thi công xây dựng dự án và khai thác sử dụng sau này.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải