

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 362 /UBND-NNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện “Chiến
dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng
lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị
thiệt hại do bão, lũ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Văn bản số 1551/TTg-NN ngày 03/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân sau bão, lũ; UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả về công tác xây dựng mới, sửa chữa nhà cho Nhân dân tỉnh Gia Lai như sau:

1. Về tiến độ triển khai thực hiện

- Nhà ở phải sửa chữa: Đã khởi công 100% số nhà người dân có nhu cầu sửa chữa, đến nay đã khắc phục xong 100%.

- Nhà ở xây dựng mới: Đã khởi công xây dựng 674/674 nhà, đạt 100% số nhà theo kế hoạch, hiện tiến độ xây dựng. Số nhà đã được xây dựng cơ bản hoàn thành là 496 nhà/674 nhà phải xây dựng lại, đạt **73,59%**. 178 căn nhà còn lại tỉnh đang tập trung cao độ, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ số nhà trước ngày 15/01/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Khó khăn, vướng mắc: Điều kiện thời tiết diễn biến bất lợi, trên địa bàn tỉnh thời gian qua thường xuyên xảy ra mưa kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thiện một số hạng mục công trình. Bên cạnh đó, một số hộ dân lựa chọn xây dựng nhà ở với quy mô, kết cấu lớn hơn so với thiết kế điển hình, làm thời gian thi công kéo dài hơn so với dự kiến.

3. Kiến nghị, đề xuất: Không.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu VT, N6.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Mah Tiệp

Phụ lục
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÂY DỰNG MỚI – SỬA CHỮA
(Kèm theo văn bản số: /UBND-NNMT ngày /01/2026 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT	Chỉ tiêu	Số lượng (nhà)	Tỷ lệ (so với kế hoạch)	Ghi chú
I	Nhà ở phải xây dựng mới			
1	Tổng số nhà phải thực hiện	674		
2	Số nhà đã khởi công	674	100%	
3	Số nhà đã cơ bản hoàn thành	496	73,59%	
4	Số nhà đã khởi công chưa hoàn thành	178		
5	Số nhà chưa khởi công			
II	Nhà ở phải sửa chữa			
1	Tổng số nhà phải thực hiện	27.522		
2	Số nhà đã được sửa chữa xong	27.522	100%	
III	Dự kiến kế hoạch tuần tiếp theo			
1	Số nhà dự kiến sẽ được khởi công xây dựng mới			
2	Số nhà dự kiến sẽ được xây dựng xong	178		Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/01/2026
3	Số nhà dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa			
4	Số nhà dự kiến sẽ được sửa chữa xong			