

Số: 46 /TB-UBND

Gia Lai, ngày 21 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/01/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì họp nghe các ngành báo cáo tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lai, Ban QLDA lưới điện miền Trung và lãnh đạo UBND các xã, phường: Kon Gang, Chư Sê, Ia Grai, Ia Boòng, Ia Pia, An Bình, An Khê, Cừ An, Phù Mỹ, Phù Cát, Cát Tiến, An Nhơn Bắc, Ngô Mây, Xuân An.

Sau khi nghe UBND các xã, phường báo cáo tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến kết luận như sau:

I. Nghiêm túc phê bình UBND xã Phù Mỹ Tây trong việc cử chuyên viên tham dự họp không nắm vững chuyên môn, báo cáo không rõ ràng về các vướng mắc liên quan đến dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn đoạn qua địa bàn xã, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp. Yêu cầu UBND xã rút kinh nghiệm sâu sắc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không để tái diễn tình trạng tương tự nêu trên.

II. Về tiến độ triển khai các dự án lưới điện.

1. Dự án trạm biến áp 110kV Cát Nhơn và đấu nối.

1.1 UBND các xã: Xuân An, Ngô Mây: Yêu cầu các địa phương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 2) **trước ngày 25/01/2026**; chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và ban hành các Quyết định thu hồi đất **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

1.2 Xã Cát Tiến:

- Đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương phối hợp bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan cho UBND xã Cát Tiến **trước ngày 25/01/2026**; đồng thời làm việc với đơn vị thi công và UBND xã kiểm tra, rà soát thực hiện san gạt hoàn trả mặt bằng tại các vị trí móng trụ (nếu có) cho các hộ dân **trước ngày 15/02/2026**.

- UBND xã khẩn trương hoàn phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và ban hành các Quyết định thu hồi đất **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

1.3. Phường An Nhơn Bắc: Yêu cầu UBND phường hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và ban hành các Quyết định thu hồi đất **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

2. Dự án nâng cao khả năng mang tải đường dây 110kV TBA 220kV Phù Mỹ - Mỹ Thành và Phù Cát - An Nhơn.

2.1. Xã Phù Mỹ: Yêu cầu UBND xã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ bồi thường theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; hoàn thành **trước ngày 15/02/2026**.

2.2. Xã Phù Mỹ Tây: Yêu cầu UBND xã phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung vận động các hộ dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai dự án, hoàn thành **trước ngày 15/02/2026**. Mọi chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Tây chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

2.3. Xã Phù Cát: Yêu cầu UBND xã khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng gửi cho Công ty Điện lực Gia Lai **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

3. Dự án Đầu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, xem xét và giải quyết nội dung kiến nghị của UBND phường An Khê tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 20/01/2026 về Khó khăn, vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 110kV đầu nối sau trạm biến áp 220kV An Khê; có văn bản hướng dẫn UBND các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An tổ chức thực hiện theo quy định, **hoàn thành trước ngày 28/01/2026**.

- Yêu cầu UBND các phường: An Khê, An Bình và xã Cửu An: Hoàn thành phê duyệt giá đất cụ thể **trước 30/01/2026**; lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và ban hành thông báo thu hồi đất, hoàn thành **trước ngày 15/02/2026**.

4. Dự án Trạm biến áp 110kV Pleime và đầu nối.

4.1 Xã Ia Pia: Yêu cầu UBND xã hoàn thành công tác kiểm đếm, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường **trước ngày 30/01/2026** và lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng **trước ngày 15/02/2026**.

4.2 UBND xã Ia Bông:

- Khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và ban hành các Quyết định thu hồi đất **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

- Giao Sở Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND

xã Ia Bông rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình xây dựng giá đất cụ thể và các quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; có văn bản hướng dẫn UBND xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, **hoàn thành trước ngày 28/01/2026.**

5. Dự án trạm biến áp 110kV Ia Grai và dự án Hoàn thiện lưới điện trung áp sau TBA 110kV Ia Grai.

UBND xã Ia Grai khẩn trương hoàn thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao đầy đủ chứng từ cho Công ty Điện lực Gia Lai **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

6. Dự án đường dây 110kV sau TBA 220kV Chư Sê.

UBND xã Chư Sê phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai, Ban quản lý dự án lưới điện miền Trung hoàn chỉnh hồ sơ, chứng từ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, hoàn thành **trước ngày 30/01/2026.**

7. Dự án TBA 110kV Đak Đoa và đấu nối.

UBND xã Kon Gang khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và ban hành các Quyết định thu hồi đất **trước ngày 30/01/2026** theo đúng cam kết.

8. Giao Sở Công Thương theo dõi, tổng hợp tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh, định kỳ trước **10h00** ngày **thứ Năm** hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét chỉ đạo kịp thời.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. / *Anh*

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H. Quế;
- Bí thư xã Phù Mỹ Tây;
- Các cơ quan dự hợp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Đình Triết