

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới

Ngày 21/01/2026, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh và đại diện các nhà thầu tư vấn, thi công Dự án.

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư tỉnh (chủ đầu tư), các nhà thầu và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và được xác định là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh.

UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Tại thời điểm kiểm tra, công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu về cơ bản đã hoàn thành theo trình tự, thủ tục đầu tư công trong trường hợp đặc biệt; công tác thi công đang được tập trung triển khai theo tiến độ; đã thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư phân bổ năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số công đoạn và một số hạng mục công việc chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa các nhà thầu tư vấn và nhà thầu thi công hiệu quả chưa cao, chưa chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; công tác báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ và thiếu cụ thể, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự chỉ đạo của cấp trên.

Để Dự án triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương và các nhà thầu cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm

hơn nữa, xem đây là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tập trung triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, phấn đấu hoàn thành **trước 31/8/2026**, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư tỉnh:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, xem đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026 của đơn vị, ưu tiên bố trí nhân sự, tập trung triển khai thực hiện dự án với tinh thần “Quang Trung thần tốc”; thay đổi tư duy làm việc, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; chủ động phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, chuyển từ báo cáo theo “hiện trạng công việc” sang báo cáo theo “khối lượng công việc” đã thực hiện so với kế hoạch.

- Tăng cường công tác quản lý dự án, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công việc của các nhà thầu; thực hiện vai trò điều phối việc triển khai công việc của đơn vị thiết kế và thi công phù hợp với phương thức “vừa thiết kế, vừa thi công”, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, linh hoạt trong điều hành, tuyệt đối không để thi công chờ thiết kế, tập trung thi công các hạng mục đã có thiết kế, không được “chờ đủ mới làm”, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Chỉ đạo các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết đến từng hạng mục công trình và ký cam kết thi đua thực hiện dự án; tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ tối đa thời gian thời tiết thuận lợi để thi công, sau nghỉ Tết phải bắt đầu ngay công việc, không để gián đoạn công việc. Yêu cầu các nhà thầu thi công thực hiện ngay việc lắp đặt camera, rào chắn, trạm gác, biển báo...; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh; chuẩn bị đầy đủ vật tư, vật liệu, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công. Sau khi hoàn thành phần móng, phải tăng cường nhân lực để triển khai thi công đồng loạt các hạng mục.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia Pia hoàn thành các thủ tục về sử dụng đất đôi khi cải tạo đất theo quy định ngay trong tháng 01/2026 để đảm bảo nguồn đất san lấp mặt bằng tại điểm trường xã Ia Mơ theo khối lượng thiết kế; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lợi dụng việc đăng ký cung cấp đất để trục lợi, sử dụng sai mục đích, vi phạm quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND xã Ia Dom và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất đề xuất điểm đầu nối với Quốc lộ 19, phù hợp với quy hoạch xã được duyệt, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho học sinh đến trường khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với các nhà thầu thi công đề xuất cụ thể về việc thay thế một phần gạch không nung sang gạch nung nếu thị trường không bảo đảm cung ứng theo tiến độ hoặc do phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật khi rút ngắn tiến độ thi công; gửi Sở Xây dựng để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến thiết kế cơ sở, chi phí đầu tư ...của Dự án (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

- Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, lập kế hoạch nhu cầu vốn cho các gói thầu thuộc Dự án; gửi Sở Tài chính để chủ động tham mưu cân đối, bố trí kinh phí kịp thời, trong đó ưu tiên cho các gói thầu thi công.

- Lập và gửi kế hoạch (cụ thể, chi tiết về khối lượng, thời gian ...) tiến độ thực hiện Dự án gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để theo dõi, phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần về Văn phòng UBND tỉnh (trước 16h chiều thứ 5) để báo cáo UBND tỉnh.

- Rà soát toàn bộ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, yêu cầu về tiến độ của Dự án để triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu.

2. Sở Xây dựng:

Dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là dự án có quy mô lớn, thi công theo hình thức đặc biệt. Vì vậy, Sở Xây dựng cần nâng cao vai trò trách nhiệm; khẩn trương, tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho Chủ đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả công trình; đồng thời giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao trong quá trình triển khai Dự án.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND xã Ia Pia hoàn thành các thủ tục về sử dụng đất đồi khi cải tạo đất để bảo đảm nguồn đất phục vụ san lấp mặt bằng Dự án theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Tài chính và các đơn

vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

- Tiếp tục rà soát các tiêu chuẩn, định mức quy định đối với trường học và trên cơ sở tình hình thực tế, tính chất đặc thù của địa bàn biên giới; đề xuất việc điều chỉnh quy mô các hạng mục ký túc xá, nhà ở của giáo viên phù hợp với nhu cầu sử dụng.

5. Sở Tài chính:

Thực hiện trách nhiệm giám sát đầu tư đối với Dự án; bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư; có kế hoạch cân đối và bảo đảm nguồn vốn phân bổ cho dự án theo tiến độ .

6. Văn phòng UBND tỉnh:


- Tổng hợp, báo cáo về tiến độ triển khai Dự án của Chủ đầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan; xây dựng phần mềm để thường xuyên cập nhập tiến độ thi công thực tế trên công trường, bảo đảm sát, đúng, kịp thời; tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Theo dõi việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với Dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: GDĐT, TC, XD, NN&MT;
- BQL các DA ĐT tỉnh GL;
- UBND các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chia, Ia Mơ, Ia Púch;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, V2.



TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Võ Gia Nghĩa