

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 02/3/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trung đoàn 925, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm, không đảm bảo yêu cầu tiến độ theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản, Thông báo kết luận, . . . Yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh khẩn trương rà soát, khắc phục ngay việc chậm trễ, tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Khẩn trương chi trả ngay tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho hộ ông Trương Thảo (chết), vợ bà Trần Thị Chút trong **ngày 02/3/2026**.

- Khẩn trương rà soát, gửi toàn bộ hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất đai, nhân khẩu, . . cho các địa phương kiểm tra, xác nhận chậm nhất đến **ngày 03/3/2026**.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các địa phương trước **ngày 07/3/2026**.

- Khẩn trương rà soát bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo giải quyết hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; kịp thời chấn chỉnh, thay thế ngay các cán bộ không đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, gây ảnh hưởng chậm tiến độ trong thời gian qua. Huy động, ưu tiên tập trung lực lượng để đảm bảo hoàn thành việc phê duyệt tất cả các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng còn lại chậm nhất đến **ngày 10/3/2026**.

- Giám đốc, Phó Giám đốc theo dõi dự án phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND tỉnh nếu không hoàn thành việc phê duyệt tất cả các phương án bồi thường thường giải phóng mặt bằng còn lại của dự án, chậm nhất đến **ngày 10/3/2026**.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định. Trong đó: các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung thi công xây dựng, xác định cụ thể các khu vực cần bố trí tái định cư trước để có phương án tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo các điều kiện để sớm giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

- Tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tổng thể và chi tiết từng hạng mục của dự án; quán triệt đến các đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong tháng 6/2026 phải hoàn thành xây dựng các hạng mục dự án; trong tháng 7/2026 tiến hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và chính thức đưa vào khai thác sử dụng chậm nhất đến cuối tháng 7/2026.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chi trả tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Bê xe đèn chiếu và Đài chỉ huy cất hạ cánh K5; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận bàn giao tường rào, đường tuần tra hiện trạng, hoàn thành trước **ngày 10/3/2026**.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, phương châm: *“làm hết việc, không hết giờ”*, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc tiến độ đã đề ra.

- **Trước 18h00 hàng ngày**, Lãnh đạo Ban QLDA trực tiếp phụ trách dự án phải có báo cáo tóm tắt thông tin kết quả thực công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh qua tin nhắn, trong đó nêu rõ: số lượng người thực hiện nhiệm vụ, khối lượng công việc thực hiện trong ngày, các vấn đề tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải quyết vướng mắc (nếu có), . . .

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án; hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất đối với tất cả các trường hợp còn lại chậm nhất đến **ngày 04/3/2026**.

- Tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đảm bảo hồ sơ phương án và được Chủ đầu tư yêu cầu, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án (Lưu ý: *tối đa trong vòng 2 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ phải tổ chức họp Hội đồng và phê duyệt phương án*); hoàn thành phê duyệt tất cả các phương án giải phóng mặt bằng của dự án chậm nhất đến **ngày 10/3/2026**.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt, xử lý các vấn đề vướng mắc, triển khai công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả. Lưu ý: triển khai thực hiện các công việc có liên quan, công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt phương án đồng bộ, hợp lý, xem xét thực hiện các công việc song song, phù hợp để rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, . . .

- UBND xã Hòa Hội chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân không được cản trở xe vận chuyển vật liệu thi công, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- UBND các phường: An Nhơn Bắc, An Nhơn phối hợp đơn đốc hoàn thiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với đoạn chính tuyến, hoàn trả tuyến Quốc lộ 19B, tổ chức họp Hội đồng để phê duyệt phương án, triển khai chi trả tiền đền sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng triển khai thi công công trình.

- Giao UBND xã Phù Cát chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức làm việc với hộ ông Nguyễn Thanh Tùng để xem xét giải quyết các nội dung khiếu nại theo đúng quy định; sau khi đã thực hiện giải quyết khiếu nại, nếu hộ dân không chấp hành thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ban hành quyết định cưỡng chế, lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế, hoàn thành trước **ngày 15/3/2026**.


3. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND xã Hòa Hội;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải