

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội
trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới
tỉnh Gia Lai**

Ngày 04/3/2026, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Tham dự kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh (chủ đầu tư), các nhà thầu thi công, giám sát báo cáo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kết luận như sau:

Mặc dù chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhưng hầu hết các gói thầu đều chậm tiến độ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng thi công trên công trình không bảo đảm số lượng đã cam kết; công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng chưa sẵn sàng để triển khai thi công theo tiến độ. Với thực trạng trên, nếu không được khắc phục triệt để, kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ dự án không đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia Dự án tập trung thực hiện một số nội dung, yêu cầu sau:

1. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Làm việc cụ thể với từng nhà thầu thi công về tiến độ triển khai thực hiện. Yêu cầu các nhà thầu thực hiện ngay việc tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết, không có giải pháp khả thi để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Dự án.

- Thực hiện việc giám sát đặc biệt đối với các nhà thầu đã có văn bản nhắc nhở nhưng chưa khắc phục hoặc chậm khắc phục; đến hết ngày 15/3/2026 nếu các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng theo quy định.

- Khẩn trương phối hợp với các thầu và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn về thiếu hụt nguồn đất san lấp, nguồn cung ứng vật liệu xây dựng (bê tông tươi, gạch...), không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Dự án.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 49/TB-UB ngày 23/01/2026 về Ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới, Công văn số 2463/UBND-KGVX ngày 06/3/2026 về việc rà soát công tác quản lý Dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới và các văn bản khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Các nhà thầu thi công

- Tập trung nguồn lực, thực hiện ngay việc bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị; có phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, khả thi, hiệu quả để bù đắp thời gian thi công chậm tiến độ (lưu ý thực hiện ngay phương án tăng ca và triển khai thi công đồng loạt tất cả các hạng mục, bảo đảm mỗi hạng mục phải có tối thiểu từ 20 - 25 người/ca).

- Chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành phần thô các hạng mục xây lắp trước mùa mưa và hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/7/2026, bảo đảm chất lượng để tổ chức khai giảng năm học mới 2026 - 2027 vào đầu tháng 9/2026. Riêng đối với nhà thầu thi công hạng mục trạm biến áp và hệ thống điện ngoài trời khẩn trương lắp đặt thiết bị, thực hiện đấu nối trong tháng 3/2026 để bảo đảm nguồn điện phục vụ công tác thi công các hạng mục còn lại.

- Rà soát và hoàn thiện kế hoạch tiến độ chung và kế hoạch tiến độ chi tiết theo yêu cầu về tiến độ nêu trên, đồng thời ký cam kết với chủ đầu tư và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án từ quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư, xác định tổng mức đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng; kịp thời khắc phục những hạn chế bất cập và đặc biệt là chống tiêu cực, tham nhũng,

lợi ích nhóm.

- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết/phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Sở Tài chính tham mưu phân bổ kịp thời kinh phí để thực hiện dự án từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 02/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và bố trí đủ phần đối ứng từ ngân sách địa phương theo kế hoạch.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai dự án; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện dự án và vướng mắc, bất cập (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh theo quy định.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các vướng mắc phát sinh./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: GDĐT, TC, XD, NN&MT;
- BQL các DA ĐT tỉnh GL;
- UBND các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Phôn, Ia O, Ia Chia, Ia Mơ, Ia Púch;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, V2.



**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Võ Gia Nghĩa