

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngày 14/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Hòa Hội, Phù Cát, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú, Tuy Phước Đông và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, các địa phương có liên quan và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kết luận như sau:

1. Dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát

- UBND xã Hòa Hội tập trung phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại; hoàn thành việc phê duyệt phương án, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến **ngày 31/3/2026**.

- UBND xã Phù Cát khẩn trương thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân theo phương án được duyệt; hoàn thành việc chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến **ngày 31/3/2026**.

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; xác định cụ thể các vị trí điểm Găng để tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công xây dựng công trình, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

+ Tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng công trình theo đúng quy định.

2. Dự án Đường cát hạ cánh số 2 – Cảng Hàng không Phù Cát

a. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các Văn bản, Thông báo kết luận nhằm tổ chức thực hiện dự án đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện triển khai thực hiện thi công xây dựng, bám sát kế hoạch tiến độ, cụ thể như sau:

+ Tổ chức thi công hợp lý, triển khai nhiều mũi thi công để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đường cắt hạ cánh số 2, tường rào, đường tuần tra, . . . để đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đủ điều kiện khai thác theo đúng thời gian quy định.

+ Các khu tái định cư: tập trung thi công xây dựng các vị trí cần bố trí tái định cư trước, hoàn thiện cơ bản hạ tầng điện, nước, đường giao thông, . . . để đảm bảo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở ngay sau khi bàn giao đất tái định cư.

+ Chỉ đạo đơn vị thi công hoàn trả đoạn tuyến Quốc lộ 19B, tập trung triển khai thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành để phục vụ phân luồng giao thông chậm nhất đến ngày 30/6/2026.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị cung cấp nước sạch để đảm bảo cung cấp cho các khu tái định cư phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 25/3/2026**.

- Chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công, đơn vị vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ dự án để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc cung cấp xăng, dầu cho phương tiện vận chuyển theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Kiểm tra quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng tất cả các hạng mục có liên quan của dự án; bám sát kế hoạch tiến độ được duyệt, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan giải quyết vướng mắc mặt bằng phía Tây đường Quốc lộ 19B; đồng thời vận động các hộ dân không cản trở xe vận chuyển vật liệu.

b. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong cung cấp xăng dầu cho các phương tiện phục vụ công trình, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, đảm bảo đủ nhiên liệu, thuận lợi cho công tác thi công xây dựng công trình.

3. Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án thành phần 1

a. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chủ động phối hợp với UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công mở đường tiếp cận vị trí tổ chức thi công nút giao; hoàn thành trước **ngày 20/3/2026**.

- Lãnh đạo Ban phải bám sát hiện trường, nắm rõ tình hình triển khai dự án, các vấn đề tồn tại, vướng mắc để kịp thời xử lý; Lưu ý: khi Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hiện trường dự án, Lãnh đạo Ban phụ trách dự án phải trực tiếp báo cáo về tình hình triển khai dự án; đối với các vấn đề tồn tại, vướng mắc phải xác định rõ trách nhiệm của đơn vị nào, đề xuất hướng xử lý phù hợp, . . .

b. Giao UBND các xã Bình An, Bình Hiệp

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

- UBND xã Bình An khẩn trương bàn giao mặt bằng đoạn Km12 - Km18 cho Chủ đầu tư để tổ chức triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện triển khai thực hiện thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; trong đó: đến cuối tháng 6/2026, phải cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường đối với gói thầu số 2, hoàn thiện xây dựng nút giao thông kết nối với Tuyến đường từ Trung tâm phường An Nhơn đến đường ven biển; đến cuối tháng 9/2026 phải cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến đường. Lưu ý: tập trung thi công đảm bảo cơ bản lưu thông suốt toàn tuyến trong tháng 7/2026, để phục vụ nhu cầu đi lại, kết nối các điểm tham quan du lịch của tỉnh theo Kế hoạch Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

- Tập trung triển khai thi công xây dựng dự án Mở rộng nút giao Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân và Đường trục Khu kinh tế, đảm bảo kết nối đồng bộ để khai thác tuyến đường Cát Tiến – Diêm Vân.

5. Dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới

Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện triển khai thực hiện thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; kiểm tra, rà soát lại việc thoát lũ do ảnh hưởng của tuyến đường, để có hướng xử lý phù hợp trước khi hoàn thành dự án.

6. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng công trình theo đúng quy định; bám sát hiện trường, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có), đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch tiến độ đề ra.

7. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Công Thương;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải