

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 3)

Sáng ngày 21/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 3). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; đại diện Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp.

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp báo cáo tiến độ triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc và *mong muốn tiếp tục được triển khai dự án trong thời gian tới*, ý kiến tham gia của Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận một số nội dung như sau:

1. Về tiến độ dự án:

Dự án Xây dựng Suối Hội Phú (đoạn 3) Đoạn Khu đô thị Hoa Lư – Phù Đồng đến cầu Ia Son, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 với tiến độ hoàn thiện, bàn giao, đưa dự án vào hoạt động trong Quý I/2027.

Theo báo cáo của Nhà đầu tư và Sở Tài chính thì đến nay dự án đã chậm so với tiến độ đề ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân khách quan.

UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn mà Nhà đầu tư đã gặp phải trong thời gian qua và ủng hộ chủ trương tháo gỡ các vướng mắc để Nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới. Với tinh thần “*phục vụ và kiến tạo*”, UBND tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành sát cánh cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, tạo mọi điều kiện để Nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

2. Một số nhiệm vụ thời gian tới:

a) Yêu cầu Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp tập trung nguồn lực, rà soát các quy hoạch, các bước đã triển khai, các nhiệm vụ cần triển khai, các bước cần sự phối hợp của chính quyền địa phương để **xây dựng bảng tiến độ** triển khai dự án, trong đó Cam kết khởi công dự án **chậm nhất ngày 15/12/2026**.

b) Giao các sở, ngành liên quan và UBND phường Pleiku theo dõi tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và đề xuất giải pháp nếu không đảm bảo tiến độ.

c) Giao Sở Tài chính chủ trì, theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng nội dung Nhà đầu tư cam kết và theo quy định pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H.Quê (b/c);
- Các sở: TC, XD, NNMT;
- TT. Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- UBND phường Pleiku;
- Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp;
- TT PVHHC;
- Lưu: VT, X5, T7.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Triết