

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm do Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Ngày 11/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì kiểm tra hiện trường các dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Thành phần tham gia gồm: Đại diện lãnh đạo Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Hòa Hội, Phù Cát, An Nhơn, An Nhơn Bắc, Bình Định và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, các đơn vị, địa phương có liên quan và tình hình thực tế hiện trường các dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kết luận như sau:

1. Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản, Thông báo kết luận đối với các dự án giao thông do Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đạt hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án.

2. Đối với dự án Đường nối từ cao tốc Bắc – Nam về Khu Công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ:

- Giao UBND các xã: Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Phù Mỹ Đông chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp làm việc cụ thể với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ việc bàn giao hồ sơ cọc, mốc giải phóng mặt bằng, xác định cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm triển khai giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất rừng bị ảnh hưởng của dự án; đồng thời, giải quyết ngay các tồn tại để triển khai thực hiện kịp thời, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/5/2026**.

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án, trong **tháng 5/2026**.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chặt chẽ về tiến độ,

chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng, giá thành sản phẩm, các trang thiết bị phục vụ dự án, nguồn gốc vật tư, vật liệu đảm bảo theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ tích cực phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, kiểm tra xác định rõ trách nhiệm trong việc chậm trễ giải phóng mặt bằng đất rừng bị ảnh hưởng của dự án trong thời gian qua; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 20/5/2026**.

3. Dự án Đường phía Tây huyện Phù Cát, đoạn từ Khu công nghiệp Hòa Hội đến Khu vực sân bay Phù Cát.

- UBND các xã: Hòa Hội, Phù Cát tập trung chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án, hoàn thành trước **ngày 25/5/2026**.

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ dự án, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý đối với các vấn đề bất hợp lý đảm bảo thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2026**.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng bám sát kế hoạch tiến độ được duyệt; đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng công trình theo đúng quy định.

4. Dự án Đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ – Cảng Hàng không Phù Cát

a. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Kiểm tra, rà soát, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các Văn bản, Thông báo kết luận trước đây liên quan đến dự án nhằm tổ chức thực hiện dự án kịp thời, đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện triển khai thực hiện thi công xây dựng, cụ thể như sau:

+ Tổ chức thi công hợp lý, triển khai nhiều mũi thi công để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng đường cát hạ cánh số 2, tường rào, đường tuần tra, . . . để đảm bảo hoàn thành đồng bộ, đủ điều kiện khai thác theo đúng thời gian quy định. Lưu ý: đối với công tác đất: hạng mục Đường cát hạ cánh số 2, hoàn thành trước **ngày 20/5/2026**; các hạng mục còn lại hoàn thành chậm nhất trong **tháng 6/2025**.

+ Các khu tái định cư: tập trung triển khai thi công xây dựng, hoàn thiện cơ bản hạ tầng điện, nước, đường giao thông, . . . để đảm bảo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở ngay sau khi bàn giao đất tái định cư.

+ Tập trung triển khai thi công hạng mục điều chỉnh tuyến Quốc lộ 19B để đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo điều kiện đóng tuyến Quốc lộ 19B cũ để phục vụ thi công dự án Đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ – Cảng Hàng không Phù Cát, trước **ngày 30/5/2026**.

- Kiểm tra quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây dựng tất cả các hạng mục có liên quan của dự án; bám sát kế hoạch tiến độ được duyệt, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; đồng thời, quản lý chặt chẽ vật tư, vật liệu, trang thiết bị đầu vào, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ theo đúng quy định.

b. Các địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai thi công dự án; đồng thời, triển khai ngay việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; hoàn thành bàn giao dứt điểm tất cả mặt bằng dự án trước **ngày 25/5/2026**.

5. Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.638 (đoạn Trung tâm xã Nhơn Phúc đến Trung tâm xã Nhơn Lộc)

- Giao UBND phường Bình Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; đồng thời, thực hiện việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân, hoàn thành trước **ngày 20/5/2026**; phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước **ngày 30/5/2026**.

- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ động phối hợp với UBND phường Bình Định và các đơn vị có liên quan giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án.

6. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án giao thông do Ban làm chủ đầu tư, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng công trình theo đúng quy định; bám sát hiện trường, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (*nếu có*), đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch tiến độ đề ra.

7. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QL rừng phòng hộ Phù Mỹ;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

Phan Đình Hải