

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận về tiến độ triển khai thực hiện dự án

Ngày 13/5/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận về tiến độ triển khai thực hiện dự án. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã Vĩnh Quang, Cửu An, Bình Khê và Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergco (chủ đầu tư dự án). Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo, ý kiến của các thành viên tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các xã: Vĩnh Quang, Cửu An, Bình Khê

- Khẩn trương triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần đường dây 110kV đầu nối của Dự án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng **trong tháng 7/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan đảm bảo theo quy định để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.

- UBND xã Vĩnh Quang hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong việc thực hiện lập, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Dự án theo đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất để Nhà đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định; Triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để khởi công xây dựng nhà máy **trong tháng 10/2026**.

2. Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergco:

- Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định (*Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bồi thường giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai, xây dựng, ...*), để khởi công Dự án **trong tháng 10/2026** theo đúng tiến độ đề ra.

- Đối với phần đường dây 110kV đầu nối của dự án, khẩn trương hoàn tất việc lập bản đồ trích đo khu vực thực hiện dự án và các hồ sơ có liên quan cung cấp cho các địa phương **trước ngày 18/5/2026** để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định; đồng thời, hoàn tất các hồ sơ thủ tục theo quy định

đủ điều kiện khởi công tuyến đường dây này **trong tháng 7/2026**.

- Kịp thời tạm ứng kinh phí để các địa phương thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định.

- Sau khi khởi công Dự án, đề nghị Nhà đầu tư tập trung nguồn lực, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch; việc triển khai dự án phải đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ theo quy định; vật tư, vật liệu đưa vào công trình phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Giao các Sở, ngành, UBND các địa phương liên quan chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án để triển khai các hồ sơ thủ tục có liên quan, theo dõi kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ đề ra.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, XI.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải