

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện cụm công nghiệp Mang Yang

Ngày 08/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì, kiểm tra thực địa tại cụm công nghiệp Mang Yang. Sau khi nghe UBND xã Mang Yang báo cáo, ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau:

Hiện tại, tiến độ thực hiện dự án cụm công nghiệp Mang Yang của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Sao Mai Gia Lai) rất chậm, chưa đạt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của UBND tỉnh, cụ thể: Nhà đầu tư chưa đạt tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng; chưa phối hợp tốt với UBND xã Mang Yang trong công tác lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng; chưa ứng kinh phí cho UBND xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; thiếu nhân sự (lãnh đạo chủ chốt) điều hành trực tiếp tại thực địa.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cụm công nghiệp Mang Yang đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao trong năm 2026, yêu cầu Nhà đầu tư làm rõ việc có tiếp tục triển khai thực hiện đối với dự án nêu trên, gửi văn bản về Sở Công Thương trước ngày 22/5/2026 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp tiếp tục triển khai dự án, yêu cầu Nhà đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nhà đầu tư: Xây dựng bảng kế hoạch chi tiết thực hiện các chỉ tiêu đã được giao tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 của UBND tỉnh; khẩn trương thực hiện việc ứng kinh phí cho UBND xã Mang Yang để thực hiện công tác bồi thường – GPMB; bố trí nhân sự có thẩm quyền (thuộc Ban Lãnh đạo của công ty) thường trực tại địa phương để làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án; định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Công Thương để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 05/2026.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND xã Mang Yang và các cơ quan đơn vị có liên quan đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, hoàn thành dự án đúng theo tiến độ đã được duyệt.

3. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng căn cứ chức

năng, nhiệm vụ được giao đôn đốc, hướng dẫn, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thừa lệnh lãnh đạo UBND tỉnh, thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế;
- Các Sở: CT, TC, NN và MT, XD;
- UBND xã Mang Yang;
- Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Sao Mai Gia Lai;
- PVPXD;
- Lưu: VT, X6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Đình Hải