

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án thành phần 1.

Ngày 25/5/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì, tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, dự án thành phần 1; thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến tham gia của các đại biểu và thực tế hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê cụ thể các vị trí, nội dung tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2026**.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các mỏ vật liệu, bãi thải, các Khu Tái định cư, . . .

- Lãnh đạo Ban QLDA phụ trách theo dõi dự án phải bám sát hiện trường, theo dõi sát sao tình hình tổ chức thi công, giải phóng mặt bằng, nắm chắc tình hình hiện trường từng trường hợp cụ thể, để kịp thời giải quyết tồn tại vướng mắc.

- Chỉ đạo các Nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, bám sát kế hoạch tiến độ thi công chi tiết được duyệt; tập trung thi công xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng để đảm bảo phục vụ dự án; lựa chọn các khu vực cần bố trí tái định cư để tập trung thi công xây dựng trước, cơ bản đáp ứng yêu cầu về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân xây dựng nhà kịp thời. *Lưu ý: khẩn trương, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng bố trí phương tiện, thiết bị, nhân công tổ chức thi công trên công trường, tăng cường đủ máy móc, thiết bị thi công, tuân thủ hồ sơ dự thầu; yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện xử lý, khắc phục triệt để đối với các hạng mục thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất là công tác bóc phong hóa, san lấp mặt bằng từng lớp đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 25/5/2026.*

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật đối với các hạng mục công trình xây dựng, giá thành sản phẩm, các trang thiết bị phục vụ dự án, nguồn gốc vật tư, vật liệu đảm bảo theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thí nghiệm vi phạm (nếu có), đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, tuân thủ quy trình tổ chức thi công đối với các hạng mục công việc theo quy định; kịp thời xử lý vi phạm hợp đồng và thay thế các nhà thầu thi công chậm tiến độ kéo dài, chuyển khối lượng xây dựng cho các nhà thầu có đủ năng lực thi công, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan báo cáo cụ thể tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục đối với các mỏ vật liệu; đồng thời, giải trình, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm hoàn thành thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/5/2026**.

- Chủ động phối hợp làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, nhất là đối với hạ tầng hệ thống điện, cấp quang, nước, . . . để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các Khu tái định cư, Mỏ vật liệu, bãi thải, Tuyên chính ưu tiên liền vùng, liền thửa, . . . để đảm bảo phục vụ dự án; Lãnh đạo UBND cấp xã phải chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, nắm rõ thực tế hiện trường để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; tổng hợp báo cáo các nội dung vướng mắc vượt quá thẩm quyền gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức họp Tổ giải quyết vướng mắc, kịp thời xử lý, giải quyết theo quy định.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đảm bảo điều kiện khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

- Tổ chức triển khai hoạt động thường xuyên Tổ công tác giải quyết vướng mắc và Tổ công tác lưu động nhằm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt hiệu quả.

4. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định các hạng mục có liên quan thuộc dự án; nhất là hồ sơ di dời hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp quang, . . .

5. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban QL các DA ĐTXD tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, An Nhơn,
An Nhơn Bắc, Hội Phú;
- UBND các xã: Bình Khê, Hra, Ia Bông, KDang,
Mang Yang, Ya Hội, Lơ Pang, Đak Pơ, Đak Đoa;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải