

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng đất rừng và thủ tục cấp mở vật liệu phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Ngày 11/8/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì buổi làm việc nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng đất rừng và thủ tục cấp mở vật liệu phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku. Thành phần tham dự gồm có: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh khẩn trương triển khai ngay các hồ sơ, thủ tục, linh động xử lý, rút ngắn thời gian hợp lý, thực hiện song song các thủ tục cho phù hợp đảm bảo đến **ngày 15/9/2026** phải hoàn thành bàn giao toàn bộ đất rừng bị ảnh hưởng của dự án để Chủ đầu tư tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Lưu ý: nghiên cứu giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả đối với công tác đấu thầu khai thác rừng nhằm rút ngắn tối đa thời gian bàn giao mặt bằng; xem xét hồ sơ mời thầu nghiên cứu theo hướng đơn vị trúng thầu phải đẩy nhanh tiến độ khai thác, bàn giao mặt bằng chậm nhất sau 7 ngày kể từ khi ký hợp đồng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh lập kế hoạch tiến độ chi tiết từng nội dung công việc với thời gian thực hiện cụ thể, để đảm bảo hoàn thành bàn giao mặt bằng đất rừng chậm nhất đến **ngày 15/9/2026**; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/8/2026.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, đôn đốc các Ban Quản lý dự án, các đơn vị thi công hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp mở vật liệu, đảm bảo đến **ngày 15/8/2026** phải đủ điều kiện khai thác các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án (kể cả mỏ đá Thủ Thiện hạ).

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan công tác giải phóng mặt bằng đất rừng; kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng đất rừng để đảm bảo tiến độ dự án.

2. Đối với Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Các Ban QLDA chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát thời gian thực hiện hồ sơ, thủ tục cấp mở vật liệu của các nhà thầu thi công, đến nay vẫn còn một số mỏ vật liệu chưa được cấp phép khai thác,

gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Trong thời gian đến, các Ban QLDA khẩn trương kiểm tra, rà soát yêu cầu các Nhà thầu thi công phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp mở vật liệu chậm nhất đến **ngày 15/8/2026**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát các nhà thầu nào chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục cấp mở vật liệu, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm thuộc về ai, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 16/8/2026**; chủ động kiểm tra, khảo sát đề xuất bổ sung các mở vật liệu hợp lý để đảm bảo phục vụ thi công dự án đạt hiệu quả.

Lưu ý: phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, quản lý tiến độ đối với các nhà thầu thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục về mở vật liệu, bãi thải, . . . kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chỉ đạo Công ty Phúc Lộc khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp mở đá Thủ Thiện hạ theo đúng quy định để phục vụ dự án, hoàn thành trước **ngày 15/8/2026**.

3. Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh:

- Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh phải nắm bắt ngay nhiệm vụ, công việc, bám sát hiện trường, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đất rừng để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; đảm bảo bàn giao mặt bằng đất rừng cho Chủ đầu tư triển khai thi công chậm nhất đến **ngày 15/9/2026**. Lưu ý: Khẩn trương trình phương án khai thác rừng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất đến **ngày 15/8/2026**.

- Khẩn trương phối hợp với các địa phương kiểm tra, xác nhận rõ phần diện tích rừng do Ban thực hiện quản lý và diện tích đất rừng do người dân quản lý để làm cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành trước **ngày 15/8/2026**.

4. Các địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đất rừng; chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn giải quyết vướng mắc, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND các xã: Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Đak Đoa;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải