

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Mở rộng phạm vi xây dựng
nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.**

Ngày 28/9/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng phạm vi xây dựng nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban GPMB tỉnh, UBND huyện Tuy Phước, Công ty TNHH BOT Bình Định. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Tuy Phước và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Mở rộng phạm vi xây dựng nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước nhằm khắc phục tình trạng mặt đường nhỏ hẹp, thường xuyên hư hỏng cục bộ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan tại khu vực nút giao thông này. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Công ty TNHH BOT Bình Định thực hiện việc đầu tư mở rộng nút giao thông theo nội dung kiến nghị của UBND tỉnh. Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3558/UBND-KT, theo đó giao UBND huyện Tuy Phước triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Tiếp đó UBND tỉnh đã có các Văn bản số 5161/UBND-KT ngày 20/8/2021, Văn bản số 5540/UBND-KT ngày 07/9/2021, tuy nhiên đến nay việc triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn rất chậm, tổ chức thực hiện còn lúng túng, không chấp hành nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, yêu cầu UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc chấn chỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Khẩn trương rà soát kiện toàn Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, Tổ công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; chậm nhất đến ngày 30/10/2021 phải hoàn thành việc phê duyệt tất cả các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải ưu tiên tập trung giải quyết sớm phạm vi thi công mở rộng mặt đường hai bên đường dẫn vào nút giao thông để đảm bảo cho việc triển khai thi công.

- Chủ động phối hợp với Ban GPMB tỉnh để xác định cụ thể vị trí, số lượng lô đất phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục, hồ sơ, lập phương án, trình phê duyệt và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Trong quá trình thực hiện phải linh hoạt, chia nhỏ các phương

án ra phê duyệt để kịp thời triển khai; thông báo ngay việc thu hồi đất, vị trí bố trí đất tái định cư cho người dân được biết.

- Phân công rõ nhiệm vụ, tránh nhiệm của từng thành viên trong thực hiện công tác GPMB, đồng thời, gắn kết quả thực hiện nhiệm được giao với việc đánh giá xếp loại cuối năm của cán bộ, công chức.

- Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt quy hoạch và dự án xây dựng công viên phía Nam bờ sông cầu Gành, để triển khai đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

2. Giao Sở Xây dựng:

- Khẩn trương thẩm định trình phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực phía Nam bờ sông cầu Gành.

3. Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư Khu tái định cư xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Mở rộng phạm vi xây dựng nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp đề xuất tạm ứng kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng phạm vi xây dựng nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất bố trí danh mục của dự án để thực hiện hoàn ứng theo quy định.

6. Một số nội dung khác:

- Đối với dự án Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn, thuộc dự án Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định: UBND huyện Tuy Phước tích cực phối hợp Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh để triển khai thực hiện công tác GPMB; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã có liên quan tập trung thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất để đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB.

- Đối với dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo các xã có liên quan tập trung xác nhận nguồn gốc đất; phối hợp tuyên truyền vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công (*theo nội dung Văn bản số 177/TB-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh*).

- Đối với dự án Đường từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn qua xã Phước Hòa, Phước Hưng: UBND huyện Tuy Phước khẩn trương thành lập Hội đồng và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công dự án. (*theo nội dung Văn bản số 187/TB-*

UBND ngày 10/9/2021 và Văn bản số 5322/UBND-KT ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh).

- UBND huyện Tuy Phước chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Ban: QLDA NN và PTNT, GT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm