

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2020

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1752/BQLGT-KHTĐ ngày 02/10/2020 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong đến hết ngày 30/12/2020, như đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án Đường nối từ đường trục khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức thực hiện rất chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Do vậy, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án này, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai xây dựng công trình theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- UBND huyện Phù Cát;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu