

Số: 81 /TB-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh
tại buổi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình XDCB của ngành y tế**

Sáng ngày 22/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì kiểm tra 02 công trình của ngành y tế: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn. Cùng đi với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc tại 02 công trình trên có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban QLDA Dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND huyện Hoài Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và các nhà thầu tư vấn giám sát, thi công xây dựng công trình.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Dân dụng và công nghiệp tỉnh (*Chủ đầu tư công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn*) và Sở Y tế (*Chủ đầu tư công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn*); ý kiến các thành viên tham dự buổi kiểm tra; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến như sau:

Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia tư vấn, thi công 02 công trình nêu trên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả của công trình.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia tư vấn, thi công cần thực hiện các công việc sau:

1. Về tiến độ thực hiện công trình: Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Nhà khám và kỹ thuật nghiệp vụ:

- Nhà thầu thi công đúng tiến độ hợp đồng (*dự kiến hoàn thành bàn giao công trình, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6/2019*).

- Giao Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành nội dung trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đầu tư đối với dự án nhóm B (Bổ sung hạng mục: Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng); báo cáo UBND tỉnh để đăng ký trình HĐND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền được quy định tại Luật Đầu tư công.

2. Về tiến độ thực hiện công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ:

- Nhà thầu thi công chưa đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư (*theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7/2019, chưa tính thời gian ngừng nghỉ do nguyên nhân khách quan; nhưng với tiến độ thi công hiện nay thì dự kiến hoàn thành bàn giao công trình, đưa vào sử dụng vào khoảng cuối tháng 10/2019*).

- Sở Y tế, Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh (đại diện Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan phải tập trung triển khai thực hiện:

+ Nhà thầu thi công: Tập trung nhân lực, củng cố nhân sự kỹ thuật, cung cấp vật liệu xây dựng đầy đủ để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng thi công công trình.

+ Các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát: Tập trung giám sát việc thi công công trình theo quy định nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình.

+ Giao Sở Y tế (Chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với các đề xuất của nhà thầu về việc thay đổi vật liệu xây dựng (*cửa đi, cửa sổ, ốp gạch ceramic thay cho sơn tường hành lang, điều chỉnh kích thước cabin thang máy...*), trên cơ sở phải đảm bảo chất lượng, công năng sử dụng của công trình; giá cả vật liệu xây dựng nếu thay đổi thì tối thiểu phải bằng hoặc cao hơn so với giá vật liệu trúng thầu nêu trong hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

- Đối với đề xuất của Sở Y tế về việc bổ sung thêm hạng mục “Lắp đặt hệ thống khí y tế cho Khu điều trị bệnh nhân” vào Dự án “Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn” nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư dự án: Giao Sở Y tế khẩn trương lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định; báo cáo UBND tỉnh để đăng ký trình HĐND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền được quy định tại Luật Đầu tư công.

- Đối với đề xuất của Sở Y tế và UBND huyện Hoài Nhơn về việc tiếp tục đầu tư công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn - giai đoạn 2 (sử dụng nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác): Giao Sở Y tế lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định; báo cáo UBND tỉnh để đăng ký trình HĐND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền được quy định tại Luật Đầu tư công.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Các đơn vị dự kiểm tra;
- Các Sở: TC, XD, KHĐT, TN&MT;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm