

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp
kiểm tra tình hình triển khai dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài
và các dự án chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn**

Ngày 18/4/2019, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài và các dự án chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Đường Hoàng Văn Thụ nối dài

- UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh. Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

- UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để xác định rõ một số nội dung liên quan trong việc triển khai cống thoát nước của dự án Môi trường bền vững, trên đoạn tuyến đường Hoàng Văn Thụ, để thuận lợi cho việc triển khai thi công về sau.

2. Dự án Mở rộng đường Xuân Diệu (hạng mục Công viên biển): UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung phối hợp với các đơn vị có liên quan (theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 70/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh) hoàn thành phương án thiết kế kiến trúc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trong tháng 4/2019.

3. Các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

a. Công trình Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa: UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công dự án đảm bảo yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp các hộ dân không chấp hành quyết định bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thực hiện các thủ tục để cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành. Đối với trường hợp hộ ông Phạm

Văn Hiến (con Phạm Minh Quang đại diện kê khai), UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương san lấp mặt bằng để bàn giao đất tái định cư tại chỗ theo phương án đã được phê duyệt, hoàn thành trước ngày 25/4/2019.

b. Công trình Nâng cấp đường Thanh Niên: UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương phối hợp, chỉ đạo giải quyết dứt điểm 05 trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công công trình.

c. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo tập trung thi công công trình Lát đá Granit trên tuyến đường Lê Duẩn, chỉnh trang khu bãi cỏ đường Nguyễn Tất Thành, trồng cỏ tạo cảnh quan nút Đồng Đa – Hoa Lư, . . .

4. Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng: UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác GPMB, để bàn giao mặt bằng cho Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh triển khai dự án.


5. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép dọc trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn từ đường Võ Liệu đến dốc Mộng Cầm, phường Ghềnh Ráng; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện. / *zyl*

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Ban QLDA DD và CN tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Lê Nhuận