

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà tại cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB dự án Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Thủy sản An Hải tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Ngày 05/01/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ GPMB dự án Nhà máy chế biến thủy sản (gọi tắt: dự án) của Công ty TNHH Thủy sản An Hải tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất; Văn phòng UBND tỉnh; Công ty TNHH Thủy sản An Hải. Sau khi nghe báo cáo của Công ty TNHH Thủy sản An Hải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Đến nay, công tác GPMB phục vụ dự án rất chậm so với tiến độ đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án và thu hút đầu tư. Nguyên nhân là do công tác GPMB vẫn chưa được triển khai thực sự quyết liệt, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên dẫn đến vẫn còn một số hộ gia đình, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư theo đúng tiến độ cam kết. Vì vậy, trong thời gian đến yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Đối với Công ty TNHH Thủy sản An Hải: tập trung hoàn chỉnh thiết kế chi tiết Nhà máy và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn chỉnh thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng Nhà máy vào ngày 01/4/2015 như Công ty đã cam kết.

2. Đối với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Phải chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Phú, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường GPMB.

- Đối với một số hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận về phương án bồi thường hoặc có yêu cầu, kiến nghị, dẫn đến chưa giao trả mặt bằng cho dự án, cần kiên trì vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân chấp hành chủ trương chính sách nhà nước; đối với các hộ dân cố tình cản trở không chấp hành quy định của

nhà nước phải tiến hành củng cố hồ sơ để tiến hành tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.

- Tiến hành xây dựng tiến độ GPMB để phục vụ khởi công xây dựng Nhà máy phần đầu bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư theo đúng mốc thời gian cam kết nêu trên.

3. Đối với các sở, ngành:

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh cách xử lý, giải quyết các vướng mắc, tồn tại về lĩnh vực đất đai; đồng thời khẩn trương thẩm định phương án chỉ định lô đất tái định cư cho các hộ dân không bốc thăm nhận đất tái định cư do thu hồi đất GPMB để Công ty TNHH Thủy sản An Hải chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy; báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh trước ngày 10/01/2015.

b) Giao Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Thủy sản An Hải hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.

c) Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc còn tồn đọng liên quan kiến nghị của một số hộ dân ảnh hưởng bởi dự án, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/01/2015.

b) Yêu cầu Công ty Điện lực Bình Định chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh và các ngành có liên quan bàn bạc biện pháp xử lý đối với một số cán bộ ngành điện có đòi hỏi vượt quá quy định Nhà nước và cố tình cản trở không giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai xây dựng dự án, báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trong tháng 01/2015.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm trễ trong triển khai nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Công an tỉnh;
- UBND TP Quy Nhơn;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Cty Điện lực Bình Định;
- Lưu: VT, K4, K7, K13 (V.26b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi