

Số: **126** /TB-UBND

Bình Định, ngày **18** tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp
giải quyết các tồn đọng trong công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1,
trên địa bàn tỉnh Bình Định**

Ngày 16/6/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp giải quyết các tồn đọng trong công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1, trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn; Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và Nhà đầu tư BOT. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố có dự án đi qua và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Tình hình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn tồn đọng và phát sinh mới một số vấn đề gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án; mặc dù UBND tỉnh đã có những chủ trương, giải pháp và chỉ đạo cụ thể nhưng các sở, ngành và địa phương có liên quan vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Vì vậy, trong thời gian đến yêu cầu:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số vấn đề chung:

a) Các địa phương có dự án đi qua phải có biện pháp tập trung tuyên truyền, giải thích trực tiếp cho người dân về chủ trương của tỉnh đối với việc bồi thường liên quan dự án ADB3 và yêu cầu người dân không gây cản trở quá trình thi công; trường hợp người dân không chấp hành, phải kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

b) Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và đơn vị thi công có biện pháp giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi công nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án.

c) Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 1 Công văn số 2122/UBND-TH ngày 18/5/2015.

d) Về tái định cư:

- Nghiêm túc, thực hiện việc quản lý, điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khu tái định cư phục vụ dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các

Công văn số 5841/UBND-TH ngày 26/12/2014, số 1529/UBND-TH ngày 15/4/2015 và số 1827/UBND-TH ngày 27/4/2015.

- Tập trung hoàn thiện thiết kế kỹ thuật dự toán và triển khai đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ các khu tái định cư, theo đó rà soát lại các phương án thiết kế và kịp thời điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt phương án; chậm nhất trong tháng 6/2015 phải hoàn thành (*đặc biệt các khu tái định cư trên địa bàn huyện Phù Mỹ, huyện Tuy Phước*). Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương theo ý kiến chỉ đạo nêu trên của UBND tỉnh.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các phương án tái định cư và tổ chức giao đất tái định cư cho người dân; trong đó rà soát lại các trường hợp cần xem xét bổ sung phương án tái định cư (kể cả giá giao đất tái định cư), báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Chỉ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô còn lại sau khi hoàn thành công tác tái định cư phục vụ dự án.

e) Tập trung hoàn chỉnh các hồ sơ bồi thường và hồ sơ, chứng từ phục vụ công tác quản lý dự án, kể cả các công việc khác có liên quan, làm cơ sở để hoàn ứng và quyết toán kinh phí, hoàn thành trong tháng 7/2015, gửi hồ sơ bồi thường về Sở Giao thông vận tải để kiểm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định.

2. Một số vấn đề cụ thể của từng địa phương:

a) UBND huyện Hoài Nhơn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, có biện pháp xử lý triệt để các vấn đề còn tồn đọng trên tuyến; khẩn trương thực hiện việc hoàn ứng kinh phí GPMB khu tái định cư và chuyển kinh phí cho Ban Quản lý dự án CTGT tỉnh để thanh toán các hạng mục di dời hệ thống điện và hệ thống biển báo trạm dừng xe buýt đã hoàn thành.

b) UBND huyện Phù Mỹ:

- Tập trung đầu tư xây dựng ngay hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 100/TB-UBND ngày 13/6/2014.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường của các hộ dân, làm cơ sở phục vụ công tác quyết toán.

- Tập trung giải quyết đơn khiếu nại của một số hộ dân để phục vụ công tác bảo vệ thi công.

- Huy động lực lượng hỗ trợ Đơn vị thi công để triển khai thi công các đoạn người dân còn cản trở không cho thi công.

- Chủ động liên hệ Sở Giao thông vận tải để có kế hoạch làm việc với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra lại vướng mắc đoạn tuyến tránh theo như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ; đề xuất phương án, giải pháp xử lý.

- Tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến thi công lu rung ảnh hưởng nhà dân.

- Khẩn trương có văn bản giải trình các nội dung kiến nghị của Đoàn Thanh tra liên ngành tại Văn bản số 04/BC-TTr và số 05/BC-TTr ngày 21/4/2015 gửi Thanh tra tỉnh, hoàn thành việc này trong tháng 6/2015.

c) Yêu cầu UBND huyện Phù Cát phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để kiểm tra một số đoạn tuyến thi công hệ thống thoát nước bất hợp lý, không đảm bảo khả năng thoát lũ và vướng mắc về vấn đề kỹ thuật; đề xuất có biện pháp xử lý kịp thời.

d) UBND thị xã An Nhơn tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng một số hộ gây cản trở tại đầu cầu vượt Quốc lộ 19 phía Tây; khẩn trương hoàn tất phương án bồi thường về việc giải tỏa, di dời Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hòa Hiệp 5 tại Km 1213+100 Quốc lộ 1A.

e) UBND huyện Tuy Phước:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh trên địa bàn; khẩn trương hoàn tất việc giao đất tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa.

- Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng một số hộ dân gây cản trở thi công tại nút giao thông cầu Gành; trường hợp các cá nhân cố tình cản trở, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước nghiên cứu, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1362/UBND-TH ngày 06/4/2015 về chủ trương hỗ trợ thêm tiền thuê nhà cho các hộ dân; kinh phí hỗ trợ này đưa vào quyết toán dự án.

- Không đồng ý hỗ trợ tiền thưởng giao trả mặt bằng cho các hộ (thuộc diện cưỡng chế) phản ánh tại điểm 3 thuộc Tờ trình số 95/TTr-UBND của UBND huyện Tuy Phước, vì các hộ này không chấp hành tháo dỡ giao trả mặt bằng trước ngày 01/4/2015.

3. Giao Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cân đối nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện giao đất tái định cư (kể cả dự phòng); làm cơ sở để xác định kinh phí chênh lệch đề xuất Trung ương hỗ trợ; đồng thời dự kiến kinh phí chênh lệch tạm tính gửi cho nhà đầu tư, để thực hiện tạm ứng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch làm việc từng địa phương để thống nhất cách xử lý các vấn đề liên quan đến việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ công tác GPMB 2% (kể cả kinh phí phục vụ công tác bảo vệ thi công, cưỡng chế và kinh phí hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh) theo quy định. Hướng dẫn các địa phương xúc tiến ngay các thủ tục hoàn ứng, thanh quyết toán toàn bộ dự án GPMB, lấy huyện Phù Cát làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai cho các địa phương còn lại.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các địa phương cơ liên quan giải quyết dứt điểm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ

thuật bị ảnh hưởng công tác GPMB của dự án; đề ra biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hệ thống thoát nước trên từng địa bàn.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công khi có đề nghị.

5. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác giải quyết vướng mắc liên quan đến quá trình thi công; kịp thời có biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của từng địa phương; có kế hoạch thi công chi tiết từng đoạn còn vướng mắc giữa UBND các huyện, thị xã để phối hợp bảo vệ thi công; chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương chuyển phần kinh phí GPMB còn lại và 50% kinh phí chênh lệch xây dựng các khu tái định cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết để chủ động và phối hợp triển khai thực hiện. / *nm*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi