


Số: 15/TB-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2015



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức bảo vệ thi công dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ

Ngày 28/01/2015, tại Văn phòng UBND thị trấn Bình Dương thuộc huyện Phù Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Thiện Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức bảo vệ thi công dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Phù Mỹ (các xã Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Phong và thị trấn Bình Dương). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh tra liên ngành theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/01/2015; về phía huyện Phù Mỹ có Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban bồi thường GPMB, các ban ngành huyện và Lãnh đạo cấp ủy, UBND các xã Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Phong và thị trấn Bình Dương; Ban Quản lý dự án 2 và một số nhà thầu thi công. Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ, các địa phương có dự án đi qua, ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Qua 02 ngày 27, 28/01/2015 tổ chức bảo vệ thi công tại một số đoạn tuyến người dân cản trở thi công thuộc 02 gói thầu số 07 và số 08 (gồm các xã Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Phong và thị trấn Bình Dương) đạt kết quả khả quan và nhận được sự đồng thuận của đa số người dân địa phương. Đồng thời, biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của địa phương, đặc biệt là lực lượng công an trong công tác hỗ trợ, xử lý các đối tượng có hành vi xúi giục, lôi kéo, kích động, chống đối người thi hành công vụ và cản trở thi công dự án Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Phù Mỹ, góp phần tích cực vào việc lập lại trật tự, kỷ cương bảo vệ phương án thi công thực hiện đúng theo tiến độ.

Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường cho thấy năng lực của các Nhà thầu rất yếu vì không đáp ứng đầy đủ năng lực, phương tiện thi công, không đúng theo cam kết về đảm bảo đầy đủ phương tiện và lực lượng thi công, đã gây bất bình lâu nay trong nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Âm lịch sắp đến; bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng khi xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình triển khai công tác thi công. Vì vậy, trong thời gian đến cần tập trung các nhiệm vụ sau:

1. Đối với huyện Phù Mỹ:

- Trong thời gian đến, lãnh đạo UBND huyện tiếp tục tăng cường tổ chức đối thoại với các hộ còn vướng mắc; bên cạnh đó tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ

đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức đoàn thể ở địa phương kiên trì giải thích, vận động các hộ còn lại nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

- UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện phải chủ động xử lý các đối tượng có hành vi xúi giục, lôi kéo, kích động, chống đối người thi hành công vụ và cản trở thi công; giao nhiệm vụ cho Thanh tra huyện và phòng Tư pháp huyện hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương ban hành quyết định xử lý hành vi vi phạm hành chính; tích cực phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh rà soát hồ sơ bồi thường đối với các trường hợp có khiếu nại mà trước đây đã tính toán chưa đúng quy định thì khẩn trương điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường hoặc kịp thời có quyết định thu hồi và tiếp tục thông báo cho các hộ dân chưa nhận tiền nếu cản trở không giao trả mặt bằng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho Lãnh đạo UBND tỉnh để có ý kiến, chỉ đạo kịp thời.

2. Đối với các sở, ngành liên quan:

- Tiếp tục duy trì lực lượng để hỗ trợ UBND huyện Phù Mỹ trong quá trình tổ chức triển khai phương án bảo vệ thi công; lưu ý ưu tiên xử lý các điểm nóng còn lại trên địa bàn xã Mỹ Lộc và đoạn tuyến tránh Phù Mỹ.

3. Đối với Sở Giao thông vận tải:

- Trong ngày 29/01/2015, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ tiến hành ký biên bản bàn giao mặt bằng sạch toàn tuyến với Ban QLDA2 đoạn qua huyện Phù Mỹ, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Đối với mặt bằng đã được bàn giao cho Nhà thầu, giao cho Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ giám sát năng lực thi công của các Nhà thầu trên toàn tuyến Quốc lộ 1, kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

4. Đề nghị Ban QLDA2 yêu cầu các Nhà thầu phải đảm bảo phương tiện, hoàn thành mặt đường cấp phối đá dăm đoạn qua khu dân cư (những đoạn đã và đang lên khuôn đường, bóc lớp đất hữu cơ), khẩn trương sửa chữa các đoạn hư hỏng do ảnh hưởng thi công để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Âm lịch 2015. Ngoài ra, phải chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn liên quan, đề xuất nhu cầu, kế hoạch các đoạn tuyến cần bảo vệ thi công và chuẩn bị đầy đủ thiết bị, lực lượng để thi công kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết để chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c) ;
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- BQL dự án 2;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi