

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng  
tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai một số dự án  
do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư**

Ngày 04/10/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Công trình giao thông Bình Định, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, Ban QLDA Công trình giao thông và ý kiến của các thành phần dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao QL 1).

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực thi công các gói thầu theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, trong đó tập trung hoàn thành sớm các công trình cầu, cống thoát nước, cống chui dân sinh trên tuyến; khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát nước trên tuyến trong mùa mưa, bão sắp đến; khẩn trương hoàn thiện gói thầu số 1 (nút giao thông đầu cầu Thị Nại), bổ sung xây dựng hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng tại nút giao thông này trước Tết; khẩn trương triển khai việc đắp đất gia tải còn lại của nền đường đối với gói thầu số 2a; hoàn thành đắp đất đường dẫn, lắp đặt lan can thép các cầu gói thầu 2b; triển khai thi công 5 cầu thuộc gói thầu số 3, trong đó tập trung thi công các cầu Hà Thanh 1 (cầu mới) và cầu Bà Di 2 cuối tuyến.

- Sở Giao thông vận tải xem xét đề xuất UBND tỉnh trong việc lựa chọn đơn vị thi công xây dựng cầu 15 và các hạng mục bổ sung phù hợp với tình hình thực tế triển khai thi công tại công trường như hiện nay, nhằm đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời xem xét đề xuất việc lựa chọn đơn vị thi công có năng lực để triển khai phần khối lượng xây lắp trong giai đoạn 2 của dự án.

- Giao Ban GPMB tỉnh khẩn trương giải phóng mặt bằng khu vực nút Đồng Đa – Hoa Lư, trong đó ưu tiên chi trả các hộ phía Nam cầu Hà Thanh 1 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời làm việc với các đơn vị quản lý hạ tầng khẩn trương di dời các công trình hạ tầng trên đoạn Km0+00 – Km5+540, thuộc dự án Tuyến Quốc lộ 19.

2. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Ngã ba Phú Tài – Long Vân): Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục hoàn công dự án để tổng nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định, hoàn thành công tác này trong tháng 10/2016.

3. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh):

- Sở Giao thông vận tải tích cực làm việc với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai đồng bộ các hạng mục của cả dự án; yêu cầu nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đối với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung giải phóng mặt bằng dứt điểm các đoạn còn vướng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành trong tháng 10/2016.

4. Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh, ĐT.639B (đoạn Km130+00 – Km137+580): Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, đề sớm khởi công cầu Canh Vinh, cầu Nhị Hà, đồng thời triển khai thực hiện các gói thầu xây dựng tuyến đường, để phục vụ dự án khu phức hợp BECAMEX Bình Định theo kế hoạch tiến độ đề ra.

5. Đường trục khu kinh tế kéo dài (giai đoạn 1): Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư gói 1 và 2 để triển khai thi công đảm bảo tiến độ.

6. Đối với các dự án cầu Hoa Lư, Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh, Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1): Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, chỉ đạo đơn vị thi công triển khai thi công theo đúng kế hoạch.

7. Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành:

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đối với đoạn từ QL1D đến cổng Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành; đoạn còn lại sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, sau khi thực hiện xong công tác di dời, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa địa.

- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên tuyến, trường hợp có vướng mắc, phát sinh, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

8. Đối với dự án Đường từ ngã ba Cát Tiến đến khu du lịch tâm linh Linh Phong:

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành và nghiệm thu bàn giao dự án trong tháng 10/2016.

- UBND huyện Phù Cát chỉ đạo sớm di dời chợ vào khu quy hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, quản lý không để người dân họp chợ trên đoạn tuyến đường này, để đảm bảo an toàn giao thông nhằm phục vụ khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch trong khu vực này.

9. Đối với dự án cầu, đường dân sinh (LRAMP): Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ theo yêu cầu của

Bộ Giao thông vận tải; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án 6 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục để kịp thời triển khai khi có chủ trương.

10. Đối với các dự án cầu Thiện Chánh (ĐT.639), cầu Ngòi (Tuyến ĐT.633), Đường vào trụ sở Cảnh sát đường thủy: Sở Giao thông vận tải triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành; báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

11. Ban Quản lý dự án công trình giao thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức, bộ máy và việc chuyển giao quản lý các dự án của ngành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện./. *ql*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TC, KH&ĐT, GTVT;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND TP. QN, H. Phù Cát;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.14b).

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



*huel*  
☆ Lê Nhuận