

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 9 năm 2022

V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 6705/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20/9/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010, UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

1. Thông tin chung về dự án

- a. Tên dự án: Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.
- b. Loại, nhóm dự án: Công trình giao thông đường bộ, dự án nhóm A.
- c. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp II.
- d. Người quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- đ. Chủ đầu tư: Ban QLDA giao thông tỉnh Bình Định.
- e. Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- g. Giá trị tổng mức đầu tư: **2.674.647.800.000 đồng** (Hai nghìn, sáu trăm bảy mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).
- h. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bao gồm:
 - Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 1.800 tỷ đồng.
 - Vốn ngân sách Tỉnh giai đoạn 2021-2025 bố trí phần còn lại đảm bảo hoàn thành dự án.
- i. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

2. Tình hình thực hiện dự án

- a. Tình hình thực hiện dự án đầu tư:
 - Tiến độ thực hiện: Tiến độ thực hiện Hợp đồng: **32 tháng** (Ngày khởi công: 16/4/2022, Ngày hoàn thành: 16/12/2024).
 - Khối lượng và giá trị thực hiện: Hiện nay, nhà thầu đang thi công xử lý đất yếu nền đường, thi công các công trình thoát nước; phần cầu: đang thi công đúc dầm. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay: 105/2.035,5 tỷ đồng, đạt 5,1%.
 - Chất lượng công việc đến thời điểm báo cáo: Đảm bảo chất lượng.
- b. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư:
 - Giai đoạn 2021 – 2025: Trung ương đã phân bổ cho dự án 1.800 tỷ

đồng, vốn ngân sách tỉnh bố trí 320 tỷ đồng.

- Đến nay, tỉnh ưu tiên sử dụng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án là 805 tỷ đồng (năm 2021 bố trí vốn CBĐT: 5 tỷ đồng, năm 2022 bố trí vốn thực hiện dự án: 800 tỷ đồng)

- Tình hình giải ngân đến thời điểm báo cáo: Lũy kế giải ngân đến nay là 720,368 tỷ đồng/805,000 tỷ đồng, trong đó năm 2022: 715,368/800 tỷ đồng, đạt 89,42% kế hoạch vốn giao (tính đến ngày 26/9/2022).

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở GTVT, KHĐT;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19 (M.9b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng