

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 07/5/2025, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, cơ bản đáp ứng kế hoạch tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, các phần công việc còn lại là rất lớn, đặc biệt công tác thẩm định hồ sơ, thủ tục bàn giao đất quốc phòng, lựa chọn nhà thầu, . . . sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi thời gian khởi công xây dựng dự án không thay đổi theo kế hoạch (*trong tháng 8/2025*), do vậy, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh cần phải tích cực, nỗ lực hơn nữa, triển khai các công việc, hồ sơ, thủ tục một cách khoa học, hợp lý để tối ưu hóa thời gian, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan để thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, nhất là đối với thủ tục bàn giao đất Quốc phòng để triển khai dự án; trường hợp vượt quá thẩm quyền khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Kịp thời điều chỉnh kế hoạch tiến độ cho phù hợp, để đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Khẩn trương phối hợp làm việc Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV), sớm có Văn bản tham gia ý kiến về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ ĐTM dự án, ĐTM mở đất phục vụ dự án để trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/5/2025.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi rừng, đất rừng, đất lúa để đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp chuyên đề tháng 5/2025.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị quân sự trong khu vực dự án (*Trung đoàn 940, Trung đoàn 925, . . .*) để thống nhất phương án lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục thuộc khu quân sự bị ảnh hưởng của dự án; trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để sớm chuyển kinh phí cho các đơn vị quân sự thực hiện công tác di dời, xây dựng công trình hoàn trả phục vụ công tác an ninh quốc phòng.

- Tập trung triển khai các bước hồ sơ, thủ tục, lập các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu vực đường cất hạ cánh số 2, hoàn thành trình cơ quan thẩm định, phê duyệt trong tháng 5/2025. Tiến hành chi trả tiền hoàn thành trong tháng 6/2025.

- Tập trung triển khai ngay các bước hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và lập hồ sơ thiết kế xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng hoàn thành trong tháng 6/2025, để tiến hành bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án trên sơ đồ; hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, khu cải táng trong tháng 7/2025 để triển khai khởi công đầu tư xây dựng từ tháng 8/2025.

- Khẩn trương phối hợp làm việc cụ thể với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án (*điện, nước, cáp quang, . . .*) để triển khai ngay công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Lập kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng thật khoa học, hợp lý để đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng dự án theo kế hoạch tiến độ được duyệt; đồng thời, lập kế hoạch giải ngân chi tiết để đảm bảo giải ngân hết vốn bố trí trong năm 2025, nhất là nguồn vốn Trung ương.

2. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất bố trí vốn ngân sách tỉnh để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định.

4. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung thẩm định nhanh các dự án, công trình có liên quan phục vụ dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hỗ trợ trong công tác thẩm định hồ sơ ĐTM, hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

6. Giao UBND thị xã An Nhơn khẩn trương phê duyệt quy hoạch đối với Khu tái định cư Tân Nghi, xã Nhơn Mỹ và Khu tái định cư khu vực Vĩnh Phú, phường Nhơn Thành; hoàn thành trước ngày 20/5/2025.

7. Giao UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND cấp xã phải ưu tiên tập trung thực hiện việc xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Trung đoàn 940, 925;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm