

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra các tuyến đường giao thông trên địa bàn Gia Lai Tây

Ngày 30-31/10/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có buổi kiểm tra về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn các xã, phường: Chư Sê, Ia Grai, Diên Hồng, Hội Phú, Mang Yang¹. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, phường và Trưởng các phòng ban. Sau khi nghe lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

I. Tình hình chung:

Qua báo cáo của các địa phương tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở một số công trình giao thông trên địa bàn chưa đạt kế hoạch, cụ thể: Đường liên xã huyện Ia Grai giải ngân đạt 57,07% kế hoạch vốn năm 2025, Đường liên xã huyện Chư Pưh đạt 31,29% kế hoạch vốn năm 2025, đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa chưa giải ngân vốn giao năm 2025 (35 tỷ đồng), dự án đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đường Trường Chinh – đường Lê Thánh Tôn) và HTKT Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tỷ lệ giải ngân đạt thấp.

II. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo điều hành:

- **Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng** hàng đầu của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND cấp xã, phường, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải nâng cao nhận thức, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác thực hiện, quản lý và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

- Cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công; phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ lãnh đạo, công chức phụ trách trực tiếp theo dõi, quản lý từng dự án đầu tư công trên địa bàn, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố

¹ Dự án giao thông: Đường liên xã huyện Chư Pưh, Đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa, Đường liên xã huyện Ia Grai, Dự án Đường Nguyễn Văn Linh và HTKT Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, Công trình tuyến đường liên xã Hra – Lor Pang (theo hướng tuyến mới đoạn giáp ranh mỏ đá của Công ty Cổ phần đá Mỏ đá Mang Yang Trang Đức)

cáo. Làm tốt công tác **tuyên truyền, thông tin kịp thời đến người dân về các chủ trương, chính sách, các dự án lớn trên địa bàn để người dân hiểu và đồng thuận.**

III. Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025:

- Các địa phương, đơn vị **hoàn thành mục tiêu giải ngân 100%** kế hoạch vốn được giao; phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn kết quả thực hiện giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và người đứng đầu trong năm 2025. Trường hợp dự án không có khả năng sử dụng hết kế hoạch vốn đã được giao, UBND xã, phường và chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo cụ thể gửi Sở Tài chính, trong đó nêu rõ số vốn không sử dụng, nguyên nhân, lý do khách quan và chủ quan, đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp, trình HĐND cấp xã, phường hoặc gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp và phân loại các dự án đầu tư công theo tình hình giải ngân thực tế (tập trung các dự án giao thông có sử dụng ngân sách trung ương), trên cơ sở kết quả phân loại, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn, cắt giảm hoặc thu hồi phần vốn chưa giải ngân của các dự án chậm tiến độ, không có khả năng thực hiện, để bổ sung cho các dự án có khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân cao, đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước và hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Một số nội dung cụ thể:

1. Dự án Đường Nguyễn Văn Linh và HTKT Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh:

1.1. UBND các Phường: Diên Hồng, Hội Phú

- Khẩn trương phê duyệt ngay phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo thực hiện dự án;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức vận động các hộ dân bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng **nằm trong tuyến đường** đảm bảo thông tuyến, để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với toàn bộ dự án; phân tích cụ thể, so sánh phương án lựa chọn để người dân hiểu rõ chính sách nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và nêu rõ những lợi ích, giá trị gia tăng mang lại cho người dân sau khi dự án hoàn thành. Chủ động tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với các hộ dân chấp hành, thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Ngay sau khi các hộ dân thống nhất, đồng thuận bàn giao mặt bằng thì UBND các

phường bàn giao ngay cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị thi công.

- Trường hợp đã tính toán áp dụng đầy đủ chính sách theo quy định hiện hành, thực hiện tuyên truyền vận động và triển khai các bước đúng quy trình, quy định nhưng hộ dân vẫn không chấp hành thì, **sau ngày 05/11/2025** UBND các phường thực hiện trình tự thủ tục cưỡng chế (đợt 1) trong phạm vi lòng đường Nguyễn Văn Linh (đối với những hộ có nhà trong phạm vi lòng đường, đề nghị các phường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh hướng dẫn vị trí, hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho người dân trước khi thực hiện cưỡng chế theo quy định). **Lưu ý:** Trước khi thực hiện cưỡng chế thì UBND các phường phải thực hiện trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại theo đúng quy định (ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại cho từng trường hợp); phải xác lập đầy đủ hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo đúng quy định; chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp để được hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tổ chức cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định hiện hành.

- UBND Phường Hội Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất gửi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm cơ sở cho việc điều chỉnh phương án.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo về tiến độ và kết quả giải quyết vướng mắc trong ngày để lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, kịp thời chỉ đạo xử lý, cho đến khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

1.2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư theo tinh thần thống nhất tại cuộc họp; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại nội dung chi tiết hồ sơ đảm bảo tuân thủ các quy định về chính sách và pháp luật hiện hành. Chủ động phối hợp với UBND phường Hội Phú, phường Diên Hồng để thông qua phương án và phê duyệt ngay phương án để triển khai thực hiện theo quy định.

- Tích cực phối hợp với UBND các phường Diên Hồng, Hội Phú và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tập trung chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân.

- Thường xuyên tổng hợp báo cáo về tiến độ và kết quả giải quyết vướng mắc trong ngày để lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, kịp thời chỉ đạo xử lý, cho đến khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

1.4. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý):

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 được giao đối với dự án nêu trên. Sớm củng cố, kiện toàn Ban Quản lý, phân công lãnh đạo

Ban Quản lý trực tiếp phụ trách theo dõi dự án, chủ động phối hợp với các phường tiếp nhận mặt bằng thi công, hỗ trợ địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết ngay các vấn đề vướng mắc.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng; xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết và kiểm tra, quản lý chặt chẽ tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình.

1.5. UBND xã Gào: Khẩn trương xử lý đề xuất của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo trên thửa đất nông nghiệp để phục vụ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh và HTKT khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 04/11/2025**.

1.6. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất bố trí kinh phí, tạm ứng kinh phí để đảm bảo chi trả phục vụ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đường Nguyễn Văn Linh.

1.7. Giao Sở Nông nghiệp và môi trường:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm Tổ trưởng tổ công tác giải quyết vướng mắc GPMB trong công tác tham mưu đề xuất, giải quyết các nội dung kiến nghị của địa phương; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Gào tham mưu, đề xuất mở đất san lấp phục vụ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh và HTKT khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; hoàn thành **trước ngày 05/11/2025**.

1.8. Giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp rà soát, cử người hỗ trợ, hướng dẫn cho UBND các phường về quy trình, thủ tục, hồ sơ để tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế đúng quy định pháp luật.

1.9. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại của các hộ dân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện; đồng thời khẩn trương cử người hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương có liên quan thực hiện giải quyết khiếu nại theo quy định.

1.10. Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp với UBND các phường: Diên Hồng, Hội Phú, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Trung tâm quỹ đất tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí lực lượng cùng tham gia vận động, nắm tình hình, bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định cưỡng chế (nếu có) và triển khai các biện pháp bảo vệ thi công.

2. Đối với dự án Đường liên xã huyện Ia Grai: Yêu cầu UBND xã Ia Grai chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao trong năm 2025; có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Tài chính bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2026.

3. Đối với Công trình tuyến đường liên xã Hra – Lơ Pang (theo hướng tuyến mới đoạn giáp ranh mỏ đá của Công ty Cổ phần đá Mỏ đá Mang Yang

Trang Đức): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Hra, Công ty Cổ phần đá Mỏ đá Mang Yang Trang Đức kiểm tra thực tế tình hình sạt lở của tuyến đường trên, qua đó trao đổi, thống nhất giải pháp thực hiện và nguồn vốn sửa chữa công trình; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh xem xét.

4. Đường liên xã huyện Chư Pưh, Đường phía Đông thị trấn Nhơn Hòa:

4.1 UBND xã Chư Pưh:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hiện trạng của tuyến đường, trên cơ sở đó xem xét, điều chỉnh tuyến để triển khai thi công đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế (hạn chế tối đa việc đền bù giải phóng mặt bằng và tránh phát sinh chi phí không cần thiết). Đối với những đoạn tuyến có mặt bằng sạch, UBND xã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân 100% vốn được giao năm 2025.

- Khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư theo thẩm quyền làm cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành và giải ngân vốn được giao. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng **trước ngày 15/11/2025**.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình; xử lý nghiêm các nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng.

- Thời gian tới yêu cầu hệ thống chính trị xã thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp công sức, tài sản (như hiến đất làm đường) dựa trên nguyên tắc "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân hưởng thụ". Quá trình này huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, ấp cùng vào cuộc, tập trung vào việc giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng cơ sở hạ tầng, từ đó khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện tham gia của cộng đồng.

4.2 Giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn UBND xã trong việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn (nếu có) đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT N.T.C.Hoàng;
- Các cơ quan dự hợp;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND xã Gào;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X6, X2.



TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trần Trọng Triêm

