

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 7886 /UBND-NNMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện
“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc
xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho
các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thực hiện Văn bản số 1551/TTg-NN ngày 03/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau bão, lũ.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã quyết liệt triển khai “Chiến dịch Quang Trung” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, huy động tối đa hệ thống chính trị, lực lượng quân đội, công an, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ. UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả về công tác xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân tỉnh Gia Lai như sau:

1. Về tiến độ triển khai thực hiện:

- Nhà ở xây dựng mới: Đã khởi công xây dựng 100% số nhà theo kế hoạch, hiện tiến độ xây dựng, hoàn thành đạt khoảng 67%.
- Nhà ở phải sửa chữa: Đã khởi công 100% số nhà người dân có nhu cầu sửa chữa, đến nay cơ bản đã khắc phục xong khoảng 91%.
- Về triển khai 16 dự án/phương án tái định cư khẩn cấp cho các hộ dân vùng thiên tai: Hiện các xã, phường đang triển khai các bước giải phóng mặt bằng; phân đấu bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công hạ tầng trước ngày 15/12/2025.
- Đến nay, tỉnh đã phân bổ 150 tỷ đồng cho các địa phương từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, dự phòng ngân sách tỉnh để kịp thời chi hỗ trợ, bảo đảm người dân có ngay điều kiện khắc phục nhà ở.

2. Khó khăn, vướng mắc:

- Điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt khu vực phía Đông tỉnh liên tục có mưa kéo dài ảnh hưởng lớn tiến độ thi công, hoàn thiện.
- Nhu cầu xây dựng lớn trong thời gian ngắn khiến nguồn nhân lực, vật liệu

bị thiếu cục bộ tại một số địa phương.

3. Kiến nghị, đề xuất: Không.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu VT, N6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Mah Tiệp

Phụ lục
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
“CHIẾN DỊCH QUANG TRUNG” VỀ NHÀ Ở
(Kèm theo văn bản số: /UBND-NNMT ngày /12/2025 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT	Chỉ tiêu	Số lượng (nhà)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
I	Nhà ở phải xây dựng mới			
1	Tổng số nhà theo Kế hoạch	674		
2	Số nhà đã khởi công	674	100%	
3	Số nhà cơ bản đã hoàn thành	452	67%	
4	Số nhà đã khởi công chưa hoàn thành	209	33%	
5	Số nhà chưa khởi công			
II	Nhà ở phải sửa chữa			
1	Tổng số nhà có nhu cầu sửa chữa sau kiểm tra, rà soát thực tế, loại trừ các trường hợp không có nhu cầu	28.472		
2	Số nhà đã khởi công	28.472	100%	
3	Số nhà đã được sửa chữa xong	25.905	91%	
4	Số nhà đang được tiến hành sửa chữa	2.567	9%	
5	Số nhà chưa tiến hành sửa chữa			
III	Dự kiến kế hoạch tuần tiếp theo			
1	Số nhà dự kiến sẽ được khởi công xây dựng mới			
2	Số nhà dự kiến sẽ được xây dựng xong	10		
3	Số nhà dự kiến sẽ tiến hành sửa chữa			
4	Số nhà dự kiến sẽ được sửa chữa xong	124		