

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 28/01/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung đoàn 925, UBND xã Phù Cát, Hòa Hội, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh báo cáo cụ thể quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, địa phương, cá nhân có liên quan (*báo cáo nêu rõ thời gian nộp hồ sơ, xác nhận của địa phương, lập phương án giải phóng mặt bằng, họp Hội đồng thông qua phương án, phê duyệt phương án, . . .*); báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 31/01/2026**.

- Tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tổng thể và chi tiết từng hạng mục của dự án; quán triệt đến các đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong tháng 6/2026 phải hoàn thành xây dựng các hạng mục dự án; trong tháng 7/2026 tiến hành thử nghiệm, hiệu chỉnh và chính thức đưa vào khai thác sử dụng chậm nhất đến cuối tháng 7/2026.

- Khẩn trương rà soát toàn bộ các thông báo kết luận, Văn bản chỉ đạo liên quan đến dự án, kiểm tra kỹ những công việc đã thực hiện hoàn thành, thực hiện còn dở dang chưa hoàn thành và chưa triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phải báo cáo giải trình rõ lý do đối với các công việc chưa hoàn thành và chưa triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 31/01/2026**.

- Khẩn trương rà soát bố trí đầy đủ nhân lực để đảm bảo giải quyết hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; kịp thời chấn chỉnh, thay thế ngay các cán bộ không đáp ứng yêu cầu năng lực chuyên môn, gây ảnh hưởng chậm tiến độ trong thời gian qua. Trong đó, phải hoàn thành toàn bộ các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng dự án gửi cho các địa phương đăng ký họp Hội

đồng trước **ngày 05/02/2026**; phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đất quân sự trước **ngày 05/02/2026**.

- Đối với các trường hợp có tranh chấp nội bộ thì xem xét gửi tiền bồi thường, hỗ trợ vào tài khoản tạm giữ tại Ngân hàng; đồng thời, yêu cầu hộ dân phải bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công công trình.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ xây dựng công trình nhưng không có biện pháp hiệu quả để bù lại tiến độ. Trong đó: các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung thi công xây dựng, xác định cụ thể các khu vực cần bố trí tái định cư trước để có phương án tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo các điều kiện để sớm giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ đội ngũ tài xế vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình; nghiêm cấm việc chở đất, cát bán ra ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đối với các Nhà thầu thi công quản lý không tốt để xảy ra tình trạng tài xế chở vật liệu bán ra ngoài thì xem xét xử lý không cho tham gia thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu các Nhà thầu thi công cung cấp đầy đủ số lượng, Biên kiểm soát các phương tiện tham gia phục vụ vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, để cung cấp cho các lực lượng chức năng, cán bộ giám sát kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm chở vật liệu bán ra ngoài.

- Tổng hợp Báo cáo cụ thể tình hình thực hiện dự án bao gồm: kết quả khối lượng thực hiện theo lũy kế và kết quả thực hiện trong kỳ tại các cuộc họp hàng Tuần.

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án; hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất đối với các hồ sơ của Ban đã gửi cho địa phương trong tháng 01/2026.

- Tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đảm bảo hồ sơ phương án và được Chủ đầu tư yêu cầu, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án; phải hoàn thành phê duyệt tất cả các phương án giải phóng mặt bằng của dự án trong **tháng 02/2026**.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Các địa phương có liên quan phải vào cuộc phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng mỏ vật liệu đã cấp phép phục vụ cho dự án nhưng bị bán ra ngoài.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trung đoàn 925, các địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức làm việc xác định cụ thể các tổ chức, cá nhân sử dụng vật liệu phục vụ dự án Đường cát hạ cánh số 2 để bán ra nên ngoài; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 05/02/2026**.

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh xếp lịch họp kiểm tra tình hình triển khai dự án hàng Tuần.

5. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Công an tỉnh;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải