

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế
tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 220kV
Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 đoạn đi qua địa bàn tỉnh**

Ngày 03/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ về dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh, Ia Le và lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Sau khi nghe Ban QLDA các công trình điện miền Trung báo cáo tiến độ triển khai dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 đoạn đi qua địa bàn tỉnh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến kết luận như sau:

Dự án đường dây 220kV Pleiku 2-Krông Buk mạch 2 là công trình trọng điểm, cấp bách; việc hoàn thành và đóng điện **trong quý II/2026** nhằm đảm bảo đáp ứng khả năng truyền tải công suất từ các Nhà máy điện khu vực Tây Nguyên vào hệ thống điện Quốc gia trong giai đoạn đến năm 2030, hình thành mối liên kết vững chắc lưới truyền tải điện 220 kV khu vực Tây Nguyên giai đoạn đến năm 2030.

Để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 02 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban QLDA các công trình điện miền Trung tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND xã Bờ Ngoong: Khẩn trương ban hành giá đất cụ thể **trước ngày 10/3/2026**; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phần móng **trước ngày 15/3/2026** và hành lang tuyến **trước ngày 31/3/2026**; hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng **trước ngày 31/3/2026**

2. UBND xã Chư Pưh:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ Ông Lê Quang Thanh nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt, bàn giao mặt bằng vị trí móng còn lại **trước ngày 15/3/2026**. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì phối hợp với Ban quản lý các công trình điện miền Trung củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; hoàn thành **trước ngày 31/3/2026**.

- Hoàn thành xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phân hành lang tuyến **trước ngày 31/3/2026**.

3. UBND xã Ia Hnú: Ban hành giá đất cụ thể **trước ngày 10/03/2026**; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phân hành lang tuyến và bàn giao toàn bộ mặt bằng **trước ngày 15/3/2026**.

4. UBND xã Chư sê:

- Ban hành giá đất cụ thể **trước ngày 10/3/2026**; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phân móng, hành lang tuyến, bàn giao toàn bộ mặt bằng **trước ngày 31/3/2026**.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND xã Chư Sê về cách tính bồi thường thiệt hại đối với cây Mắc Ca; có văn bản hướng dẫn UBND xã Chư Sê tổ chức thực hiện theo quy định, **hoàn thành trước ngày 10/3/2026**.

5. UBND xã Ia Tôr:

- Xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, phân công cụ thể nhân lực tập trung nghiên cứu văn bản quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, thực hiện kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất phân móng và hành lang tuyến, ban hành giá đất cụ thể hoàn thành **trước ngày 15/3/2026**; hoàn thành lập, phê duyệt phương án bồi thường phân móng, hành lang tuyến và bàn giao toàn bộ mặt bằng **trước ngày 30/4/2026**.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng xuống địa bàn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ xã trong việc triển khai hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định, đảm bảo tiến độ nêu trên.

6. UBND xã Ia Le: Ban hành giá đất cụ thể **trước ngày 10/3/2026**; hoàn thành xác minh nguồn gốc đất làm cơ sở lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ phân móng, hành lang tuyến; hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng **trước ngày 31/3/2026**.

7. UBND xã Gào: Tổ chức tuyên truyền, vận động 02 hộ dân còn lại đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ đã duyệt, sớm nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công công trình **trước ngày 10/3/2026**. Trường hợp các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì phối hợp với Ban quản lý các công trình điện miền Trung củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; **hoàn thành trước ngày 31/3/2026**.

8. Ban QLDA các công trình điện miền Trung:

- Xây dựng và gửi Kế hoạch thi công chi tiết đến UBND các xã: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hnú, Chư Puh và Ia Le **trước ngày 07/3/2026** để phối hợp hỗ trợ phục vụ thi công dự án.

- Bố trí cán bộ có đủ kinh nghiệm, năng lực chuyên môn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ phụ trách địa bàn, phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai công việc được thuận lợi, đảm bảo tiến độ.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc theo quy định; kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện và các giải pháp gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Giao Sở Công Thương làm đầu mối theo dõi, cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng dự án; đối với các địa phương, đơn vị chậm trễ, vướng mắc, Sở báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để ách tắc kéo dài.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H. Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đình Triết