

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 11/3/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trung đoàn 925, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Huy động, ưu tiên tập trung lực lượng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án; bám sát, kiểm tra tiến độ hàng ngày để kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tiến độ.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý (*tăng cường các mũi thi công, ca, kíp làm việc, . . .*), xác định rõ các hạng mục ưu tiên tập trung triển khai, để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định. Trong đó: các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung thi công xây dựng, xác định cụ thể các khu vực cần bố trí tái định cư trước để có phương án tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo các điều kiện để sớm giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở trong **tháng 3/2026**.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình phê duyệt tất cả các phương án giải phóng mặt bằng, hoàn thành chậm nhất đến **ngày 15/3/2026**. Đối với 02 tổ chức (*Cum công nghiệp đồi Hỏa Sơn và Cơ sở sản xuất Thái An*) khẩn trương hoàn thiện phương án trình Hội đồng phê duyệt, hoàn thành chậm nhất đến **ngày 22/3/2026**.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án, phương châm: *“làm hết việc, không hết giờ”*, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc tiến độ đã đề ra.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, kịp thời giải quyết các nội dung khiếu nại chính đáng (*nếu có*); đối với các trường hợp đã giải quyết khiếu nại theo đúng quy định nhưng hộ dân vẫn không chấp hành thì phối hợp địa phương củng cố hồ sơ, thủ tục, lập kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để triển khai thi công hạng mục hoàn trả tuyến đường Quốc lộ 19B, đảm bảo đến **ngày 30/6/2026** phải cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện khai thác sử dụng để phân luồng giao thông, sau khi đóng đoạn tuyến Quốc lộ 19B cũ nằm trong khu vực ảnh hưởng của đường cắt hạ cánh số 2.

- Khẩn trương lập phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, đảm bảo trình phê duyệt phương án tái định cư trước **ngày 25/3/2026**. *Lưu ý: phân nhóm để xét tái định cư phù hợp, tính toán hoán đổi đất nông nghiệp hợp lý, công khai, minh bạch, công bằng trong công tác xét bố trí tái định cư; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, khiếu nại; chậm nhất trong tháng 3/2026 phải hoàn thành việc xét bố trí tái định cư cho các hộ dân.*

- Chủ động, tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 325, Trung đoàn 925 để sớm hoàn thiện thủ tục, bàn giao đất quốc phòng, các vị trí công trình quốc phòng, tường rào, đường tuần tra, . . . để tổ chức triển khai thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động người dân, trong đó nêu rõ tính cấp bách, tầm quan trọng của dự án, thời gian hoàn thành, . . . để người dân ủng hộ, không cản trở phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Nhà thầu thi công, đơn vị vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ dự án để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc do biến động giá xăng dầu theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương tập trung thực hiện dứt điểm việc xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu và các thông tin có liên quan theo quy định để phục vụ công tác lập hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án;

- Tổ chức họp Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi đảm bảo hồ sơ phương án và được Chủ đầu tư yêu cầu, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án; hoàn thành phê duyệt tất cả các phương án giải phóng mặt bằng của dự án chậm nhất đến **ngày 15/3/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức xét bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng không được để xảy ra tiêu cực, khiếu nại; chậm nhất trong tháng 3/2026 phải hoàn thành việc xét bố trí tái định cư cho các hộ dân.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt

bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp triển khai phương án thuê nhà cho các hộ dân trong thời gian chờ xây dựng nhà tái định cư, để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- UBND xã Phù Cát khẩn trương phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng 02 hộ còn lại trước **ngày 15/3/2026**.

3. Giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định, quy định về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện dự án; hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 67/2026/NĐ-CP ngày 04/3/2026 của Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Chủ đầu tư dự án.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong cung cấp xăng dầu cho các phương tiện phục vụ công trình, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, đảm bảo đủ nhiên liệu, thuận lợi cho công tác thi công xây dựng công trình.

5. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ công tác giải quyết vướng mắc GPMB trong công tác tham mưu đề xuất, giải quyết các nội dung kiến nghị của địa phương; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền

6. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải