

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại họp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 17/3/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trung đoàn 925, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Tập trung lực lượng, tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu của dự án; bám sát công trường, kiểm tra tiến độ hàng ngày để kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề vướng mắc, gây ảnh hưởng đến tiến độ; hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước **ngày 30/3/2026**.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án (*Lưu ý: tăng cường bổ sung các mũi thi công xây dựng đường cất hạ cánh và công trình đồng bộ cảng Hàng không Phù Cát để đẩy nhanh tiến độ*); quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định. Trong đó: các khu tái định cư phục vụ dự án phải tập trung thi công xây dựng, xác định cụ thể các khu vực cần bố trí tái định cư trước để có phương án tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo các điều kiện (*điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông, . . .*) giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà ở; hoàn thành việc xét giao đất và phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân trước **ngày 31/3/2026**.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung cấp nước sạch cho các khu tái định cư phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 02 tổ chức; linh hoạt phân nhóm trong quá trình lập phương án bồi thường, đối với các đơn vị có đủ hồ sơ theo quy định thì lập và phê duyệt phương án trước ngày 25/3/2026; đồng thời, tiến hành song song việc xác minh, thẩm định đối với các trường hợp còn lại để

đảm bảo hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026.

- Khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao tường rào, đường tuần tra để phục vụ thi công dự án; đồng thời phối hợp với Sư đoàn 372 để chuyển tiền theo phương án thống nhất hoàn trả các công trình quân sự, hoàn thành trước **ngày 20/3/2026**.

- Tập trung quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án tổng thể và chi tiết từng hạng mục của dự án theo ngày; quán triệt đến các đơn vị thi công xây dựng và các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuyệt đối tuân thủ đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lưu ý: quản lý chặt chẽ vật tư, vật liệu, khối lượng thi công thực hiện hàng ngày để làm cơ sở tính toán bù giá do biến động xăng dầu; triển khai thi công ngay tường rào và hoàn trả đường tuần tra, để đảm bảo đồng bộ, đủ các điều kiện theo quy định khi đưa dự án vào hoạt động.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương lập phương án hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân trong thời gian xây dựng nhà tái định cư, để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát hiện trường triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc tiến độ đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với UBND phường An Nhơn và các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, áp giá phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 05 hộ còn lại, trình phê duyệt ngay, hoàn thành trước ngày 22/3/2026.

2. UBND các xã, phường có liên quan

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- UBND phường An Nhơn Bắc khẩn trương liên hệ 05 hộ ở xa để nhận tiền và bàn giao mặt bằng, hoàn thành trước **ngày 22/3/2026**. Khẩn trương kiểm tra, điều chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hộ ông Trần Quang Thanh để tiến hành chi trả, hoàn thành trước **ngày 25/3/2026**.

- UBND phường An Nhơn khẩn trương tổ chức họp Hội đồng phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng của 5 hộ còn lại theo hồ sơ đề nghị của Ban QLDA, hoàn thành trước **ngày 25/3/2026**.

- UBND xã Phù Cát khẩn trương phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng của 2 hộ còn lại, hoàn thành trước **ngày 20/3/2026**.

3. Giao Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định, quy định về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện dự án.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền; tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ công tác giải quyết

vướng mắc GPMB trong công tác tham mưu đề xuất, giải quyết các nội dung kiến nghị của địa phương; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung vượt quá thẩm quyền

5. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Đình Hải