



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 190/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Gia Lai.

Ngày 19/3/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông sử dụng vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các xã: Ia Pa, Đak Đoa, Kon Chiêng, Đak Pơ, Chư Puh, Kông Chro và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài chính, UBND các xã có liên quan và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ rất quan trọng, UBND tỉnh đã có nhiều Văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan; tuy nhiên, trong thời gian qua một số đơn vị, địa phương thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ giải ngân rất chậm, không đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian đến, yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh việc triển khai thi công xây dựng và giải ngân đối với các dự án giao thông sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành chậm nhất trong năm 2026.

1. Các Chủ đầu tư dự án

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc của các dự án, nhất là triển khai ngay các bước thủ tục, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án; bổ sung nguồn vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (nếu có), . . . nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phải đảm bảo hoàn thành các dự án và giải ngân hết 100% trong năm 2026. Chủ đầu tư dự án nào không giải ngân vốn đúng tiến độ, không giải ngân hết vốn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và bị xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát lại năng lực của các nhà thầu thi công; trường hợp không có vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhưng nhà thầu không triển khai thi công, ảnh hưởng chậm tiến độ kéo dài thì xem xét xử lý nghiêm vi phạm theo quy định hợp đồng; điều chuyển khối lượng còn lại cho nhà thầu khác đảm bảo năng lực triển khai thi công; đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, thông báo công khai trên hệ thống thông tin đấu thầu, không cho tham gia các dự án khác theo quy định.

- Các địa phương không có Ban quản lý hoặc không đủ năng lực để tổ chức thực hiện dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì có thể thuê đơn vị đảm bảo năng lực để triển khai thực hiện; Lưu ý: địa phương phải chịu trách nhiệm chính về tiến độ thực hiện dự án.

- Đối với các địa phương vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khẩn trương rà soát, thành lập ngay Hội đồng, Tổ công tác giải phóng mặt bằng để triển khai theo quy định, xác định giá đất cụ thể và ban hành chính sách hỗ trợ để phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành chậm nhất đến **ngày 30/3/2026**. Lưu ý: các địa phương chưa có kinh nghiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có thể tham khảo, học tập từ các địa phương khác đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương có dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án ngay từ bước thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập phương án khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng trong quá trình triển khai thi công công trình. Nghiêm túc xử lý các vi phạm về chất lượng và tiến độ đối với các đơn vị tư vấn, thi công có liên quan theo quy định.

- Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các dự án (*điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, . . .*), các vấn đề tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải quyết vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/4/2026**.

- Lập kế hoạch tiến độ chi tiết từng hạng mục của dự án để làm cơ sở kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo điều hành đảm bảo yêu cầu tiến độ hoàn thành của dự án; chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, các nguồn vật tư, vật liệu đầu vào, đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông theo đúng quy định.

- **Vào ngày 20 mỗi tháng**, các địa phương tổng hợp chi tiết tình hình thực hiện dự án, các vấn đề tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả, thời gian thực hiện cụ thể, . . . báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

2. Các dự án cụ thể như sau:

a. Dự án Đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa, đường tỉnh 669 và đường từ Thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đăk Đoa:

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công hoàn thành các hạng mục: Tuyến Đường liên huyện Mang Yang – Ia Pa, hoàn thành trong **tháng 4/2026**; Tuyến đường từ thành phố Pleiku đi trung tâm huyện Đăk Đoa, hoàn thành nền đường trong tháng 6/2026 và hoàn thành công trình trong **tháng 11/2026**.

b. Dự án Đường liên xã huyện Ia Pa

Giao UBND xã Ia Pa chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan:

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định hoàn thành trước **ngày 30/3/2026**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 32 hộ dân còn lại; tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân hiểu rõ quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của nhà nước để người dân chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

- Khẩn trương tổ chức lập và triển khai phương án di dời hệ thống điện để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đề xuất bố trí bổ sung kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt của dự án; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

c. Dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa

- Giao UBND xã Đak Đoa:

+ Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn quản lý, hoàn thành **trước ngày 15/4/2026**; đồng thời, cử người tham gia Hội đồng, Tổ công tác giải phóng mặt bằng của xã Kon Gang để phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án.

+ Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình.

+ Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan để đề xuất kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và điều chỉnh, bổ sung dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Giao UBND xã Kon Gang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên đoạn tuyến qua địa bàn xã quản lý; khẩn trương lập Hội đồng, Tổ công tác để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án theo đúng quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (UBND xã Đak Đoa) **trước ngày 25/4/2026** để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

d. Dự án Đường liên xã huyện Mang Yang

UBND xã Kon Chiêng:

- Chủ động phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn và điều chỉnh, bổ sung dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình. Trường hợp đơn vị thi công không đáp ứng năng lực triển khai dự án thì xem xét xử lý vi phạm hợp đồng; đồng thời, chuyển khối lượng còn lại cho đơn vị khác đảm bảo năng lực tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

e. Dự án Đường giao thông huyện Đak Pơ

- Giao UBND xã Đak Pơ:

+ Khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ liên quan đất quốc phòng bị ảnh hưởng của dự án; chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan đất Quốc phòng phục vụ dự án.

+ Chủ động phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND xã Đak Pơ và các đơn vị có liên quan xem xét hồ sơ kiến nghị giải quyết về đất Quốc phòng phục vụ dự án, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh có Văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị xem xét giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 30/3/2026**.

g. Dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh

Giao UBND xã Chư Pưh:

- Chủ động phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.

- Tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án; tuyên truyền, vận động, giải thích cho các hộ dân hiểu rõ quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của nhà nước để người dân chấp hành nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công; trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo đúng quy định.

h. Dự án Đường từ xã Yang Nam đi xã Chơ Long huyện Kông chro

UBND xã Kông Chơ chủ động phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án để làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định; khẩn trương hoàn thành quyết toán dự án **trong tháng 4/2026**.

3. Yêu cầu các địa phương tập trung triển khai đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, bám sát kế hoạch tiến độ dự án để triển khai thực hiện, sớm hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BCT-BXD-BNN&MT-KTNN-TTCP ngày 10/12/2025 của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao - Tòa án Nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Kiểm toán Nhà nước - Thanh tra Chính phủ hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự, để triển khai thực hiện theo quy định.

5. Giao các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND xã Kon Gang;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải