

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.**

Ngày 15/4/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì làm việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### 1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của các tổ chức, cá nhân còn lại, trình Hội đồng thẩm định, phê duyệt hoàn thành dứt điểm các phương án giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến **ngày 20/4/2026**. Giám đốc Ban QLDA và lãnh đạo Ban QLDA phụ trách dự án phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ có hình thức xử lý nếu không hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đúng thời hạn nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức bàn giao đất tái định cư tại hiện trường cho các hộ dân, hoàn thành trước **ngày 20/4/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng, tổ chức thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu tái định cư, hoàn thành xây dựng, đảm bảo cung cấp nước cho các hộ dân chậm nhất đến **tháng 10/2026**.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát hiện trường triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc tiến độ đã đề ra.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý (*tăng cường các mũi thi công, làm việc 3 ca, 4 kíp, . . .*), để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định; hoàn thành các hạng mục xây dựng trong **tháng 6/2026**.

- Chủ động phối hợp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan để đảm bảo hoàn thành các thủ tục đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 2 trong **tháng 7/2026**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các hồ sơ, thủ tục, điều kiện khai thác đường cất hạ cánh số 2; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Đảm bảo hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng đúng thời gian, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp làm việc với các Nhà thầu thi công, đơn vị vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ dự án để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc do biến động giá nhiên liệu; trong đó nêu rõ việc điều chỉnh giá do biến động nhiên liệu sẽ thực hiện theo quy định Hợp đồng và Văn bản hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

## 2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- Khẩn trương tổ chức họp Hội đồng, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các tổ chức, cá nhân còn lại, hoàn thành trước **ngày 20/4/2026**. Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ có hình thức xử lý nếu không hoàn thành phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đúng thời hạn nêu trên.

- Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân kể từ lần thứ 2 phải kết hợp tiến hành song song với việc giải quyết khiếu nại, phê duyệt phương án cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo quy định; đối với các trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tổ chức cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến **ngày 30/4/2026**.

- Khẩn trương giải quyết vướng mắc, chi trả tiền cho hộ dân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị nhầm vị trí tờ bản đồ, hoàn thành trước **ngày 18/4/2026**.

- Khẩn trương ban hành Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt, hoàn thành trước **ngày 20/4/2026**.

## 3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất việc hỗ trợ giếng đóng cho hộ dân phục vụ xây dựng nhà cửa, sinh hoạt tại các khu tái định cư thuộc dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 20/4/2026**.

## 4. Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, các địa phương, đơn vị có liên quan tính toán chi phí bồi thường đối với các kiến trúc đặc thù chưa có đơn giá trong khu vực dự án (*nhà mái Thái, . . .*), đảm bảo cho việc hoàn thiện phương án, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước **ngày 20/4/2026**.

5. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án, đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, hoàn thành trước **ngày 20/4/2026**.

6. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Đình Hải**