

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 28/4/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì làm việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát. Thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, UBND xã Phù Cát, UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại các khu tái định cư phục vụ dự án. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, tổ chức thi công xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu tái định cư, hoàn thành xây dựng, đảm bảo cung cấp nước cho các hộ dân chậm nhất đến **tháng 10/2026**.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các bước, trình tự hồ sơ, thủ tục, điều kiện khai thác đường cát hạ cánh số 2; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện; chủ động phối hợp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan để đảm bảo hoàn thành các thủ tục đưa vào khai thác đường cát hạ cánh số 2 trong tháng 7/2026, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình, đảm bảo thuận lợi cho việc nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng công trình, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý (*tăng cường các mũi thi công, làm việc 3 ca, 4 kíp, . . .*), để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, nhất là sớm hoàn thành phần khối lượng đất đắp để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công

trình, thiết bị công nghệ, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông theo đúng quy định; hoàn thành các hạng mục xây dựng trong **tháng 6/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện bàn giao đất tái định cư tại hiện trường cho các hộ dân, hoàn thành trước **ngày 05/5/2026**; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung xây dựng hoàn thành các khu tái định cư phục vụ dự án, nhất là phải đảm bảo hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, đủ điều kiện để người dân xây dựng nhà ở.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát hiện trường triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc tiến độ đã đề ra; Lãnh đạo Ban QLDA phụ trách dự án kịp thời báo cáo trực tiếp các khó khăn, vướng mắc phát sinh cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng để chỉ đạo xử lý đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, khảo sát hệ thống đường lãn cũ và nhà Ga T2, đề xuất phương án đầu tư nâng cấp phù hợp để đảm bảo khai thác đồng bộ và phục vụ đón máy bay Code E, trong đó việc nâng cấp đường lãn cũ (nếu có) không được ảnh hưởng đến khai thác sân bay; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2026.

2. UBND các xã, phường có liên quan:

- Tuyên truyền, vận động, giải thích rõ cho các hộ dân còn lại về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được vận dụng đầy đủ, . . . để người dân hiểu ủng hộ dự án và chấp hành phương án giải phóng mặt bằng được phê duyệt theo quy định.

- UBND xã Phù Cát và phường An Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động 06 hộ dân còn lại chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án; kết hợp tiến hành song song với việc giải quyết khiếu nại, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đối với các trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng tiến hành rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục, tổ chức cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến **ngày 15/5/2026**.

- UBND phường An Nhơn Bắc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng hoàn thành trước ngày 10/5/2026.

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh kiểm tra, rà soát các lô đất tái định cư còn lại, linh động bố trí tái định cư hợp lý để giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân; chủ động điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư để bố trí cho phù hợp với diện tích đất ở bị thu hồi và quy đổi diện tích đất nông nghiệp thành đất ở (nếu có) theo quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương báo cáo UBND tỉnh về đơn giá điều chỉnh bồi thường nhà cửa vật kiến trúc; đồng thời, kiểm tra, rà soát đề xuất bổ sung các đơn giá còn thiếu, chưa đồng bộ trên địa bàn tỉnh;

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đề xuất mức kinh phí hỗ trợ khoan giếng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các khu tái định cư phục vụ dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chậm nhất trong **ngày 29/4/2026**.

5. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải