

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát.

Ngày 01/7/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì làm việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát, thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, UBND xã Phù Cát và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát hiện trường triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả, đảm bảo kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ theo các mốc thời gian tiến độ đã đề ra; quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, giá thành sản phẩm (*Lưu ý: thường xuyên phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ về giá thành, chất lượng, xuất xứ, . . . đối với các thiết bị, sản phẩm công nghệ cao, tuân thủ đúng quy định pháp luật*), đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý, để đẩy nhanh việc thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án theo quy định.

- Chủ động bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp để phối hợp với các địa phương hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng; đảm bảo hoàn thành theo các mốc thời gian cụ thể như sau: hoàn thành tháo dỡ toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc trước **ngày 07/7/2026**; hoàn thành việc tháo dỡ tài sản thu hồi của Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ và Công ty Cổ phần công nghệ hữu cơ Thái An trước **ngày 10/7/2026**.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý về hoạt động bay, hạ tầng sân bay, . . . để thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục đảm bảo cho việc nghiệm thu, bàn giao công trình, tổ chức khai thác thương mại đường cát hạ cánh số 2 trước **ngày 15/9/2026**. Các nhiệm vụ gắn với các mốc thời gian cụ thể như sau: tổ chức bay hiệu chuẩn chậm nhất đến **ngày 10/8/2026**; nghiệm thu hoàn thành các hạng mục xây dựng của dự án trước **ngày 20/8/2026**; bàn giao toàn bộ tài sản thuộc dự án cho cơ quan quản lý chậm nhất đến **ngày 30/8/2026**.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức làm việc thống nhất triển khai thực hiện giải pháp hợp lý, hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng người dân ngăn cản xe vận chuyển vật liệu hàng ngày, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. *Lưu ý: thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị thi công, đơn vị vận chuyển vật liệu phục vụ dự án phải nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, thời gian hoạt động, . . . nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.*

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan

- UBND các xã: Hòa Hội, Hội Sơn, Phù Cát, Bình Hiệp, Bình An tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân không được cản trở xe vận chuyển vật liệu phục vụ dự án, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công công trình.

- UBND các xã, phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, Phù Cát vận động các hộ dân sớm tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án; trường hợp người dân có yêu cầu hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, . . . thì kịp thời thông báo cho Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh bố trí nhân lực, thiết bị hỗ trợ.

3. Giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành, chủ động phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị chức năng để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đảm bảo các điều kiện khai thác thương mại đối với đường cất hạ cánh số 2 và các chuyến bay Charter tại Cảng Hàng không Phù Cát theo thời gian quy định.

4. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng Hàng không Phù Cát theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND các xã: Hòa Hội, Hội Sơn, Bình Hiệp, Bình An;
- UBND các phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải