

PHỤ LỤC 1
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG TỪ ĐẦU NĂM 2025 ĐẾN NAY
(Kèm theo Văn bản số /UBND-XDCT ngày /7/2026 của UBND tỉnh)

STT	Tên công trình, dự án	Chủ đầu tư	Ngày khởi công	Tóm tắt quy mô	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Loại hình	Tình hình triển khai đến nay
TỔNG SỐ					30.583			
1	Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát	BQL các dự án GT và DD	19/8/2025	Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 có kích thước: (3.048x45)m, 04 đường lăn nối và 02 đường lăn thoát nhanh, đảm bảo tiếp nhận được các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu)	3.245	Vốn đầu tư công	Giao thông	Tổng giá trị xây lắp đến nay: 1.220 tỷ đồng/1.960 tỷ đồng, đạt khoảng 62,2% giá trị hợp đồng.
2	Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.				16.158			
2.1	Dự án thành phần 1: đoạn tuyến từ Km0+000 - Km22+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku	BQL các dự án GT và DD	19/12/2025	Xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729:2012), chiều dài tuyến L=22Km, bề rộng nền đường Bnền=24,75m,	6.989	Vốn đầu tư công	Giao thông	Tổng giá trị xây lắp đến nay: 241 tỷ đồng/4.838,94 tỷ đồng, đạt khoảng 5% so với hợp đồng.
2.2	Dự án thành phần 3 đoạn tuyến từ km90+000-km125+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku	BQL các dự án ĐTXD	19/12/2025	L= 34,85km, đường cao tốc 4 làn xe.	9.169	Vốn đầu tư công	Giao thông	Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước đạt khoảng 370 tỷ đồng/6.394,69 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,79% giá trị hợp đồng xây lắp
3	Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc – Nam về KCN Phù Mỹ	BQL các dự án GT và DD	19/12/2025	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005) dài 16,37km; bề rộng nền đường Bnền = 22m	2.115	Vốn đầu tư công	Giao thông	Tổng giá trị xây lắp đến nay: 70 tỷ đồng/1.617,4 tỷ đồng, đạt khoảng 4,3% so với hợp đồng.
4	Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển ĐT.639 kết nối với Cảng Đền Gi	BQL các dự án GT và DD	19/12/2025	Xây dựng tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005) dài 17,15km; bề rộng nền đường Bnền = 12 ÷ 26m	1.428	Vốn đầu tư công	Giao thông	Tổng giá trị xây lắp đến nay: 42 tỷ đồng/627,9 tỷ đồng, đạt khoảng 6,7% so với hợp đồng.
5	Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai	BQL các dự án ĐTXD	10/01/2026	Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 7 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, đồng bộ về công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học	1.516	Vốn đầu tư công	Giáo dục	Giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước đạt khoảng 932 tỷ đồng/1.295 tỷ đồng, tương đương khoảng 72% giá trị hợp đồng xây lắp

STT	Tên công trình, dự án	Chủ đầu tư	Ngày khởi công	Tóm tắt quy mô	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Loại hình	Tình hình triển khai đến nay
6	Xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi	BQL các dự án ĐTXD	19/01/2026	Hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi 04 hồ chứa nước: Hồ chứa nước Tàu Dầu 2, Hồ chứa nước Ia Rô, Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, Hồ chứa nước Plei Keo; và xây dựng mới hồ chứa nước Cà Tung, huyện Đak Pơ cũ.	485	Vốn đầu tư công	Nông nghiệp	Giá trị hợp đồng xây lắp là: 373,603 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện tới thời điểm báo cáo ước đạt 35,96 tỷ đồng, đạt 9,6% giá trị hợp đồng.
7	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2)	BQL các dự án ĐTXD	28/02/2026	Xây mới nhà khám – cấp cứu – điều trị nội trú – phẫu thuật gây mê hồi sức – hành chính quy mô 100 giường và các hạng mục phụ trợ	300	Vốn đầu tư công	Y tế	Tổng giá trị xây lắp đến nay: 16 tỷ đồng/264 tỷ đồng, đạt khoảng 6,1% so với hợp đồng.
8	Dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Xây dựng mới đơn nguyên)	BQL các dự án ĐTXD	05/6/2026	Xây dựng mới Nhà điều trị có quy mô 15 tầng nổi, 01 tầng tum và 01 tầng hầm; có diện tích xây dựng khoảng 3.150m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 40.000m2	699	Vốn đầu tư công	Y tế	Hiện nay, nhà thầu đang triển khai công tác phá dỡ các hạng mục hiện trạng, di dời các hệ thống kỹ thuật: điện, nước, PCCC, khí y tế các khối nhà xung quanh vương trên mặt bằng.
9	Đập dâng Hà Thanh 2	BQL các dự án NNPTNT	10/11/2025	Xây dựng đập dâng dài 180m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, kết hợp cầu giao thông qua đập, xây dựng 1,65 km kè bảo vệ thượng, hạ lưu đập; 9,20 km kênh tưới; 03 trạm bơm tưới cho 570ha đất canh tác; hạ quản lý vận hành; hệ thống điện vận hành.	280	Vốn đầu tư công	Nông nghiệp	Đang triển khai thi công gói thầu Xây lắp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết
10	Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ suối Trầu thuộc Khu đô thị Long Vân, thành phố Quy Nhơn	BQL các dự án NNPTNT	04/12/2025	Nạo vét hồ Bầu Lác với diện tích khoảng 42,8 ha; 3,724 km đê và các công trình trên đê; tuyến đê hướng dòng và hoàn trả tuyến kênh tưới hiện trạng	485	Vốn đầu tư công	Nông nghiệp	Đang triển khai thi công gói thầu Xây lắp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết
11	Kiên cố hoàn chỉnh Kênh tiêu 3 huyện (An Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước)	BQL các dự án NNPTNT	22/12/2025	Xây dựng kiên cố hóa 7,024 km kênh; xây mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình trên kênh; bê tông mặt kênh kết hợp giao thông	196	Vốn đầu tư công	Nông nghiệp	Đang triển khai thi công gói thầu Xây lắp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết

STT	Tên công trình, dự án	Chủ đầu tư	Ngày khởi công	Tóm tắt quy mô	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Loại hình	Tình hình triển khai đến nay
12	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp giai đoạn 2026-2030	BQL các dự án NNPTNT	24/3/2026	Sửa chữa, nâng cấp 11 hồ chứa nước, bao gồm: Hóc Quăn (phường Hoài Nhơn Bắc), Hóc Mít (xã Phù Mỹ), Cây Sung, Vạn Định, Đập Ký (xã Phù Mỹ Bắc), Thuận An (xã Phù Mỹ Đông), Suối Tre (xã Hội Sơn và Hòa Hội), Hóc Xeo (xã Đê Gi), Tam Sơn (xã Hội Sơn), Hóc Cua (xã Vạn Đức), Hóc Kỳ (xã Hoài Ân).	285	Vốn đầu tư công	Nông nghiệp	Đang triển khai thi công gói thầu Xây lắp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết
13	Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình Định	BQL các dự án NNPTNT	21/4/2026	- Dự án thành phần 1: Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn, chiều dài khoảng 6,35km. - Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành – Lại Giang, chiều dài khoảng 38,14km.	2.660	Vốn đầu tư công	Giao thông	Đang triển khai thi công các gói thầu Xây lắp theo tiến độ hợp đồng đã ký kết
14	Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lân cận (Điểm tái định cư Mỹ An)	BQL KKT	02/01/2026	Tổng diện tích 33,36 ha, bao gồm các hạng mục: san nền, thoát nước mưa, giao thông, cấp nước và PCCC, cấp điện và chiếu sáng, công viên và cây xanh, thoát nước thải và vệ sinh môi trường	430	Vốn đầu tư công	Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai thi công hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải. Giá trị khối lượng thực hiện 28,5/193,64 tỷ đồng (đạt 14,72%)
15	Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phù Mỹ và các dự án lân cận (Điểm tái định cư Mỹ Thọ)	BQL KKT	02/01/2026	Tổng diện tích 24,66 ha, bao gồm các hạng mục: san nền, thoát nước mưa, giao thông, cấp nước, cấp điện, cây xanh, thoát nước thải và vệ sinh môi trường	302	Vốn đầu tư công	Hạ tầng kỹ thuật	Đang triển khai thi công hạng mục san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa. Giá trị khối lượng thực hiện 11,3/162,024 tỷ đồng (đạt 6,97%)