

Số: /BC-UBND

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026 **Kỳ báo cáo: Tháng 08 năm 2026**

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 37/2025/TT-BTC ngày 12/6/2025 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; trên cơ sở tổng hợp của Sở Tài chính tại Văn bản số 8142/STC-TH ngày 13/8/2026, UBND tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 08 năm 2026 như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng kế hoạch vốn được giao trong năm: **19.912,390** tỷ đồng (*chưa bao gồm Nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 là 9.100 tỷ đồng và Nguồn hỗ trợ năm 2026 thực hiện khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai là 1.834,647 tỷ đồng*), trong đó:

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định: **1.456,211 tỷ đồng**;

+ Vốn kế hoạch năm: Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là **14.882,717 tỷ đồng** (ngân sách trung ương: 2.820,917 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 12.061,800 tỷ đồng); Kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao là **17.856,179 tỷ đồng** (ngân sách trung ương: 2.957,209 tỷ đồng, ngân sách địa phương: 14.898,970 tỷ đồng).

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: **6.750,554 tỷ đồng**; so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 45,36%; so với tổng kế hoạch được giao trong năm (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt 34,95%; trong đó:

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: **776,083 tỷ đồng**, đạt 53,29% kế hoạch giao;

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: **5.974,471 tỷ đồng**, đạt 33,46% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước các cấp là: **5.974,471 tỷ đồng** và (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân: Không có).

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: **8.253,876 tỷ đồng**, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 55,46%; so với tổng kế hoạch được giao trong năm (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt 42,74%; trong đó:

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 887,626 tỷ đồng, đạt 60,95% kế hoạch giao;*

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: 7.366,250 tỷ đồng, đạt 41,25% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước các cấp là: 7.366,250 tỷ đồng và (ii) nguồn vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân: Không có).*

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKH)

2. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn ứng trước chưa thu hồi:

2.1. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có): Không có.

2.2. Kết quả giải ngân vốn ứng trước chưa thu hồi 06 tháng, cả năm: Không báo cáo kỳ này.

II. Báo cáo chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm:

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: **888,831 tỷ đồng**, trong đó:

+ *Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định: 301,073 tỷ đồng;*

+ *Vốn kế hoạch năm: Kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 587,758 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 587,758 tỷ đồng); Kế hoạch vốn Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 587,758 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 587,758 tỷ đồng, Ngân sách địa phương: 0 đồng).*

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: **70,168 tỷ đồng**; so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 11,94%; so với tổng kế hoạch được giao trong năm (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt 7,89%; trong đó:

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 70,168 tỷ đồng, đạt 23,31% kế hoạch giao;*

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm do Hội đồng nhân dân tỉnh giao là: Chưa có.*

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo: **143,953 tỷ đồng**, đạt: 24,49% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; so với kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt 16,20%; trong đó:

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là: 84,259 tỷ đồng, đạt 27,99% kế hoạch giao;*

+ *Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 59,694 tỷ đồng, đạt: 10,16% kế*

hoạch giao.

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04a/CTMTQG-DT)

2. Giải ngân chi thường xuyên dự toán năm:

- Tổng số dự toán được giao trong năm kế hoạch: **708,112 tỷ đồng**, trong đó:

+ Dự toán năm trước được phép chuyển sang năm sau theo quy định: **455,814 tỷ đồng**;

+ *Dự toán giao trong năm kế hoạch: Dự toán Thủ tướng Chính phủ giao: Chưa có; Dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 252,298 tỷ đồng.*

- Lũy kế giải ngân dự toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề: **97,857 tỷ đồng**, đạt: 13,82% so với tổng dự toán sử dụng trong năm.

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04b/CTMTQG-TX)

III. Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, chủ đầu tư quan tâm triển khai ngay từ đầu năm; việc phân bổ, giao kế hoạch vốn cơ bản được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả giải ngân còn thấp so với yêu cầu đề ra, chưa phản ánh đầy đủ, sát thực chất năng lực triển khai và khả năng giải ngân của tỉnh. Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả giải ngân nêu trên:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất có quy mô lớn, đồng thời phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ thu thực tế phát sinh trong năm. Đây là yếu tố khách quan ảnh hưởng một phần đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Một số dự án trọng điểm của tỉnh được bố trí vốn NSTW có kế hoạch vốn lớn nhưng do một số nguyên nhân khách quan nên thực hiện chưa đạt tiến độ đề ra như Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại 07 xã biên giới; Dự án Đầu tư xây dựng đường cát hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long...;

- Kế hoạch vốn giao thực hiện trong năm 2026 được điều chỉnh, bổ sung tăng cao so với thời điểm đầu năm, từ đó cần thời gian để chuẩn bị thủ tục, phân bổ chi tiết, thực hiện và giải ngân.

- Các Chương trình mục tiêu quốc gia mới được cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn vốn, do đó các đơn vị chủ đầu tư và địa phương đang trong giai đoạn khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và hồ sơ triển khai theo quy định, chưa phát sinh giá trị giải ngân thực tế.

- Một số nguyên nhân chủ quan khác như: Công tác chuẩn bị đầu tư chưa thật sự chủ động; Công tác tổ chức thi công, nghiệm thu và lập hồ sơ thanh

toán còn chậm; Việc rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án đề đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn chưa kịp thời; Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án chưa được kịp thời tháo gỡ hoặc chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn mất nhiều thời gian.

IV. Giải pháp và kiến nghị:

Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, nhà thầu có liên quan để kịp thời xử lý. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bảo đảm nguồn vốn, đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành. Điều chỉnh vốn đối với dự án giải ngân thấp hoặc không có khả năng giải ngân, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh trong quý III và các tháng tiếp theo của năm 2026.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 08 năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp chung./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Xây dựng;
- KBNN Khu vực XV-Gia Lai;
- LĐ và CV VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, T5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh